Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de la Risle

PROGRAMME PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN DE LA BASSE VALLEE DE LA RISLE 2017-2022

PHASE 2
PROGRAMME D'ACTIONS

Avec la participation financière de :

eau seine NORMANDIE

Version définitive de juillet 2016

A	B
C	D

E

A **:** Risle au niveau du hameau « les vieux » sur la commune de Pont-Authou, T. DUPUIS – S.I.B.V.R

B : Alignement de saules têtards sur la Risle, 2014, L. PETITPRETRE – S.I.B.V.R

C : Herbier sur la Risle en aval du moulin d'Aclou, 2014, T. DUPUIS – S.I.B.V.R

D : Risle en aval du moulin d'Aclou, 2014, L. PETITPRETRE – S.I.B.V.R

E : Logo du partenaire financier, Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN)

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION 8

II. ENJEUX, OBJECTIFS ET PROGRAMMATION 9

II.1. Enjeux et objectifs 9

II.2. Programmation et classification des actions 10

II.2.1. Codification 10

II.2.2. Priorisation des actions 11

III. PROGRAMME D'ACTIONS 12

III.1. Entretien de la ripisylve (E1) 12

III.2. Gestion des embâcles, des atterissements, des déchets flottants et non flottants (E2/E3) 13

III.3. Plantations des rives (R1) 15

III.4. Lutte contre les espèces végétales invasives (R2) 16

III.5. Lutte contre les espèces végétales indésirables (R3) 18

III.6. Lutte contre les espèces animales invasives (R4) 19

III.7. restauration des berges (R5) 20

III.8. Restauration des habitats (R6) 21

III.9. Aménagement des clôtures, des abreuvoirs et de dispositifs de franchissement de rivière (R7)25

III.10. Restauration de la continuité écologique (CE1/CE2) et de l'hydromorphologie (R8) 27

III.11. Connectivités et milieux naturels (lit majeur) (LMD1 à LMD4) 31

III.12. Volet sensibilisation et communication (D1, D2 et D3) 33

IV. SYNTHESE DU CALENDRIER DES REALISATIONS, FINANCIERE ET D'AIDES 34

IV.1. Calendrier prévisionnel de realisation des travaux de restauration et d'entretien 34

IV.2. Estimatif financier 35

IV.3. Subvention envisagee 39

IV.4. Synthèse de l'estimatif financier 40

IV.5. Récapitulatif des actions programmées 45

V. SUIVI DE LA PROGRAMMATION D'ACTIONS..... 46

V.1. Indicateurs d'action et indicateurs d'effets 46

V.2. Suivi des foyers d'espèces végétales ou animales invasives 48

V.3. Suivi des nids de ponte 48

V.4. Front de colonisation et Etat de colonisation inter ouvrage 48

V.5. Continuité écologique 48

V.6. Taux d'étagement 49

V.7. Effet bief 49

V.1. Degré de perturbations des berges 49

V.1. Qualite de ripisylve 49

V.2. Suivi photographique 49

V.3. Suivi de l'évolution des altérations selon la méthodologie REH - CARHYCE..... 49

V.4. Suivis biologiques complémentaires 50

ANNEXES..... 51

Table des illustrations

FIGURE

Figure 1. Objectifs visés dans le PPRE de la basse vallée de la Risle 9
Figure 2. Type d'action mis en place pour le PPRE de la basse vallée de la Risle 10
Figure 3. Gestion raisonnée des embâcles 13
Figure 4. Gestion raisonnée des atterrissements 14
Figure 5. Gestion appliquée aux massifs de renouée du Japon 16
Figure 6. Disposition de déflecteurs au sein de la rivière (source : Syndicat de la Blaise – BE CIAE, 2011) 21
Figure 7. Recharge en graviers du lit (source FDPPMA62) 22
Figure 8. Recharge en graviers terminé (source FDPPMA62) 22
Figure 9. Classe de taille pour la recharge en graviers (10-40mm / 40-60mm / 60-100mm) (source FDPPMA62) 22
Figure 10. Mise en place d'abris aquatiques (Extrait de renaturation des cours d'eau et renaturation des habitats humides – le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg) ... 23
Figure 11. Principe du reméandrage (source Onema) 29
Figure 12. Planning prévisionnel pour la réalisation des travaux de restauration et d'entretien .. 34
Figure 13. Tableau des estimatifs financiers pour le volet entretien 35
Figure 14. Tableau des estimatifs financiers pour le volet restauration 36
Figure 15. Tableau des estimatifs financiers pour le volet continuité écologique 37
Figure 16. Tableau des estimatifs financiers pour le volet lit majeur 37
Figure 17. Tableau des estimatifs financiers pour le volet divers 37
Figure 18. Tableau des subventions selon l'action 39
Figure 19 : Grille de répartition selon les acteurs 40
Figure 20 : Répartition des coûts selon la catégorie de l'autofinancement 40
Figure 21. Chiffrage du plan global par année 41
Figure 22. Répartition des actions / années 41
Figure 23. Répartition des thèmes sur 5 ans 42
Figure 24. Répartition des actions sur 5 ans 43
Figure 25. Nombre d'actions prévues par actions sur 5 ans 43
Figure 26. Répartition des montants 44
Figure 27. Définition du programme des actions inscrites sur le territoire 45
Figure 28. Etat de colonisation 2015 pour la Risle et les affluents 48

PHOTOGRAPHIE

Photographie 1. La Risle sous divers angles 38

I. INTRODUCTION

Le Programme Pluriannuel de Restauration et d'Entretien (PPRE) est un outil de planification des actions à mettre en œuvre pour une gestion globale, durable et raisonnée de la rivière.

Ce programme consiste dans un premier temps à l'élaboration d'un diagnostic précis de la rivière (lit mineur et lit majeur) qui permettra dans un second temps de proposer un programme d'actions ambitieux, cohérent et réaliste en fonction des enjeux et des objectifs recherchés.

Ce programme s'étalera sur la période 2017-2022 soit 6 ans et devra répondre notamment aux enjeux de préservation, de gestion et de restauration des milieux aquatiques.

Dans le programme d'actions (phase 2), un ensemble d'actions de travaux (entretien, gestion, aménagements et restauration) sera proposé afin de répondre à cet enjeu majeur sur les milieux aquatiques et les zones humides.

A l'échelle du territoire du syndicat intercommunal de la basse vallée de la Risle, ce programme d'actions sera réparti sur les 6 ans, durée définie du PPRE de la basse vallée de la Risle et de ses affluents.

II. ENJEUX, OBJECTIFS ET PROGRAMMATION

II.1. ENJEUX ET OBJECTIFS

Le Programme Pluriannuel de Restauration et d'Entretien de la basse vallée de la Risle définit les enjeux et les objectifs de gestion équilibrée et durable du cours d'eau et des milieux humides.

Dans un souci d'harmonisation et de simplification, la définition de ces enjeux et objectifs prend la forme des défis, orientations et dispositions du SDAGE du bassin Seine-Normandie.

Les principaux enjeux se synthétisent de la manière suivante :

- Maintenir et développer la biodiversité,

- Préserver, gérer et valoriser les milieux aquatiques et humides,

- Rétablir la continuité écologique longitudinale et transversale,

Le présent Programme Pluriannuel de Restauration et d'Entretien de la basse vallée de la Risle définit alors les actions à mener sur le cours d'eau, en cohérence avec les défis, orientations et dispositions identifiés pour chaque secteur.

Code	Objectifs
A	Favoriser l'écoulement des crues pour limiter les inondations
B	Freiner l'écoulement des crues pour limiter les inondations
C	Rendre accessibles les zones inondables naturelles
D	Eviter l'érosion des berges et la formation d'embâcles
E	Contrôler le développement de la végétation aquatique
F	Limiter la prolifération d'espèces indésirables (animales et végétales, …)
G	Maintenir et améliorer la diversité de la ripisylve
H	Maintenir ou développer la biodiversité
I	Restaurer la qualité et la diversité des habitats piscicoles
J	Restaurer les zones de frayères potentielles
K	Préserver ou restaurer la qualité de l'eau
L	Assurer la continuité écologique
	- Libre circulation des poissons migrateurs
	- Transit sédimentaire
M	Améliorer l'hydromorphologie de la rivière

Figure 1. Objectifs visés dans le PPRE de la basse vallée de la Risle

II.2. PROGRAMMATION ET CLASSIFICATION DES ACTIONS

II.2.1. CODIFICATION

Le programme d'actions du Plan Pluriannuel de Restauration et d'Entretien de la basse vallée de la Risle regroupe l'ensemble des propositions visant à la gestion raisonnée et à l'amélioration du cours d'eau.

Il est construit en trois volets distincts :

- le PPE ou plan pluriannuel d'entretien,
- le PPR ou plan pluriannuel de restauration légère,
- le programme d'actions de restauration lourde (continuité longitudinale, transversale)

Chaque type d'action possède son propre code et intervient dans un des volets cités ci-dessous. Un numéro est attribué à chacune des actions et figure à la suite du code (exemple : E1.22).

- PPE : E1 à E3 et LM1
- PPR : R1 à R8
- Continuité écologique longitudinale et transversale : CE1 et CE2 / LM2 à LM4
- Volet sensibilisation et communication : D1, D2 et D3

Code action	VOLET ENTRETIEN
E1	Entretien de la ripisylve (élagage, recépage, étêtage, abattage sélectif)
E2	Gestion des embâcles et des atterissements
E3	Gestion des déchets flottants ou non flottants
Code action	VOLET RESTAURATION LEGERE
R1	Plantation d'une ripisylve
R2	Lutte contre les espèces végétales envahissantes
R3	Lutte contre les espèces végétales indésirables dans les ripisylves (peupliers, résineux)
R4	Lutte contre les espèces animales envahissantes (ragondin, rat musqué, écrevisses introduites)
R5	Restauration de berge en génie végétal
R6	Restauration des habitats
R7	Pose de clôture, d'abreuvoirs, de dispositif de franchissement et de passe d'homme
R8	Action hydromorphologique sur le milieu (traitement de surlargeur, reméandrage)
Code action	VOLET RESTAURATION LOURDE : continuité longitudinale
CE1	Etude et travaux sur les ouvrages et leurs réseaux hydrographiques (effacement, renaturation, équipement…)
CE2	Travaux sur ouvrage S <20 cm ou entre 20 et 50 cm
Code action	VOLET RESTAURATION LOURDE EN LIT MAJEUR : continuité latérale
LM1	Entretien des zones humides
LM2	Restauration des zones humides et des zones d'expansion de crues
LM3	Acquisition de zone humide, de berges
LM4	Création de zones d'expansion de crues (ZEC)
Code action	VOLET SENSIBILISATION ET COMMUNICATION
D1	Thèmes annexes à sensibiliser (gestion différenciée des bords de rivière, des déchets verts, des traitements phytosanitaires, des plantes végétales invasives et des rejets douteux)
D2	Moyens de communication et de sensibilisation
D3	Suivi biologique

Figure 2. Type d'action mis en place pour le PPRE de la basse vallée de la Risle

II.2.2. PRIORISATION DES ACTIONS

La priorité de réalisation a été définie pour chacune des actions en fonction de leur localisation (chemin préférentiel de continuité écologique, bras principal, bras secondaire, affluent, ...), de l'état de dégradation des compartiments, de la franchissabilité et l'implantation des ouvrages, etc.

Ainsi, le code 1 est attribué aux actions prioritaires notamment les ouvrages et les plantes invasives, le code 2 aux actions non prioritaires, ne nécessitant pas d'urgence pour les interventions ou en attente d'une résolution technique particulière d'un ouvrage hydraulique c'est-à-dire ceux localisées dans les biefs de moulins et le code 3 correspond au volet « sensibilisation/communication ».

De plus, les interventions ont été réparties sur les cinq années du PPRE entre 2016 à 2020, en tenant compte de plusieurs critères afin de garder une cohérence à l'échelle du territoire :

- l'ordre de priorité,
- l'efficacité par rapport aux enjeux et objectifs du syndicat, de la DCE et du SDAGE,
- la réalisation d'actions par secteur homogène du territoire afin de limiter les actions dans l'espace et dans le temps,
- de l'équilibre entre les actions d'entretien, de restauration légère et de restauration de la continuité écologique,
- des moyens financiers et humains du syndicat (coût par année – ventilation sur 5 ans).

III. PROGRAMME D'ACTIONS

III.1. ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE (E1)

OBJECTIFS

Un manque d'entretien de la ripisylve peut conduire à l'uniformisation des strates d'âges et une altération de l'état sanitaire des boisements, la formation d'embâcles et la production de bois morts, une altération de la qualité paysagère. Les difficultés d'accès limitent également les interventions sur la végétation rivulaire.

L'objectif est d'entretenir et de diversifier la ripisylve sur le territoire pour assurer la pérennité et les fonctionnalités de la végétation rivulaire (ombrage, rôle épuratoire des eaux, maintien des berges, etc.), de diversifier les habitats pour la faune et la flore, de rajeunir et diversifier les strates d'âges, de limiter la production des embâcles et la surcharge en bois morts susceptibles de perturber les écoulements et la dynamique érosive du cours d'eau. Ces embâcles peuvent également obstruer ou endommager les ouvrages hydrauliques et d'art et provoquer l'accentuation des inondations dommageables pour les biens et les personnes.

A savoir qu'il y a sur la Risle la présence de maladies telles que le phytophtora alnii agissant contre l'aulne glutineux et la chalarose du frêne. Il faut donc veiller à ne pas disséminer davantage la maladie. Pour cela, des précautions sont à prendre comme brûler les déchets de coupe, nettoyer et désinfecter les outils et diversifier la ripisylve en plantant d'autres essences.

ACTIONS ET COUTS

Les actions proposées dans le cadre de l'entretien de la ripisylve consistent à élaguer la ripisylve localement et effectuer des coupes d'éclaircies de la végétation. Les techniques employées sont le dépressage, le recépage, l'élagage, l'étêtage. Un tronçonnage sélectif d'arbres vieillissants est effectué. Les travaux d'entretien courant sont chiffrés de la manière suivante (source CASE/SYMAC) :

- Débroussaillage et exportation : 2 €HT/ml,
- Recépage, élagage : 30 €HT/ml,
- Etêtage : 200 €HT/unité,
- Abattage sélectif : Ø 0,15-0,50 = 75 €HT/unité / Ø 0,50-1,00 = 150 €HT/unité / Ø >1 = 300 €HT/unité

Ces coûts comprennent l'élimination des produits de coupe, débardage ou broyage.

Les financements possibles sont les suivants :

- Agence de l'Eau Seine Normandie 40%
- Département de l'Eure 0%

III.2. GESTION DES EMBACLES, DES ATTERISSEMENTS, DES DECHETS FLOTTANTS ET NON FLOTTANTS (E2/E3)

OBJECTIFS

Les embâcles ont une origine « naturelle » liée à l'apport de bois morts issu de la ripisylve. La charge en bois mort peut être accentuée en cas de non entretien ou mauvais entretien de la végétation rivulaire, une origine anthropique liée à l'incivisme de certains. Ainsi divers objets se retrouvent piégés dans la végétation aquatique, ouvrages hydrauliques, ponts (bouteilles, plastiques, cadavres d'animaux, caddies, etc.). Les embâcles naturels ont des volumes variables et sont constitués de branches et de bois morts. Localement, des arbres en travers sont présents et les embâcles évoluent au cours des saisons notamment.

Quant aux atterrissements, ils restent naturels et indispensables au bon fonctionnement de la dynamique de la rivière (évolution naturelle de la rivière, transport des matériaux grossiers, dissipation de l'énergie hydraulique, diversification du milieu aquatique supplémentaire : écoulement, habitat, etc.). Ils peuvent être liés aux embâcles naturels ou non (zones mortes en aval qui favorisent le dépôt), à des surlargeurs ou apparaissent après des crues (volume important qui se dépose en même temps dans des secteurs calmes) et peut être végétalisé ou non.

L'approche globale permet de définir l'action à apporter sur l'embâcle ou l'atterrissement selon 3 critères (constitution, localisation, impacts/enjeux) (cf. figure ci-après). Quant aux objets anthropiques (encombrants, gravats, bouteille, ferraille, barbelé en travers du lit, plastique, etc.) au sein de la rivière, ils devront être retirés et ce de manière systématique. La gestion raisonnée des embâcles et des atterrissements doit prévenir tout désordre sur le milieu, l'évaluation des bénéfices et des atteintes aux milieux doivent être pesé. Leurs gestions ont pour objectif d'assurer le libre écoulement des eaux et d'éviter localement le risque d'inondation, d'éviter de générer des niches d'érosion des berges, de protéger les ouvrages hydrauliques (limiter les risques d'encombres et de détérioration lors des crues).

Figure 3. Gestion raisonnée des embâcles

Figure 4. Gestion raisonnée des atterrissements

ACTIONS ET COUTS

Les embâcles/les atterrissements sur un cours d'eau sont à traiter au cas par cas (retrait, maintien, réorganisation sur site). L'enlèvement des embâcles sera réalisé manuellement pour les embâcles de plus faible volume et au moyen d'un treuil thermique par exemple pour les plus gros. Les embâcles seront alors débités sur place et éventuellement exportés (pour les embâcles naturels). L'enlèvement des embâcles sera réalisé de manière systématique avant (préventif) ou après (curatif) le passage des crues en période d'eaux moyennes en respectant l'approche globale de gestion raisonnée.

Le coût d'extraction des embâcles varie entre 120 à 240 €HT/unité selon leur volume et la profondeur d'eau à l'endroit où ils se situent (source CASE). Le coût moyen retenu est de 180 €HT/unité

Pour les atterrissements, l'intervention adaptée consiste à pratiquer soit un arasement total ou partiel, une dévégétalisation accompagné ou non du retrait des déchets anthropiques accumulés sur l'atterrissement. L'utilisation d'une motopompe sera privilégiée pour intervenir sur l'atterrissement. Le coût de réduction des atterrissements est de l'ordre de 0.60 €/m² + main d'œuvre.

Concernant la gestion des déchets flottants ou non flottants, cela consiste à les retirer de l'eau ou des berges (décharges sauvages) afin de les transporter en centre de stockage approprié.

Le coût du nettoyage de la rivière est estimé à 3 €HT/ml tandis que le retrait des encombrants/gravats retenu est de 25.5 €/m3 (source CASE).

Les financements possibles sont les suivants :

- Agence de l'Eau Seine Normandie 40%
- Département de l'Eure 0%

III.3. PLANTATIONS DES RIVES (R1)

OBJECTIFS

Selon les secteurs, la ripisylve paraît fonctionnelle. Néanmoins, l'absence de ripisylve sur la Risle ou les affluents a été observée et peut avoir des conséquences dommageables pour le milieu aquatique comme la déstabilisation des berges et la création d'anses d'érosion, l'apparition de surlargeurs au niveau du lit mineur et d'un envasement localisé, un éclairement excessif favorisant le réchauffement des eaux en période d'étiage avec développement important des herbiers aquatiques, la diminution de l'attractivité du milieu pour la faune en général (absence d'abris pour la faune piscicole notamment), etc.

Les plantations d'essences ligneuses (arborescentes et arbustives) et d'hélophytes ont pour objectifs d'assurer la tenue des berges, de limiter l'érosion sur les secteurs à mobilité réduite voire nulle, de créer un ombrage sur le cours d'eau pour éviter le réchauffement des eaux, garantir une bonne oxygénation de l'eau, d'assurer un contrôle du recouvrement du lit par les plantes aquatiques et de l'envasement et enfin de diversifier les habitats aquatiques, etc.

Néanmoins, afin de ne pas entrer en concurrence avec les habitats aquatiques typiques pour l'agrion de mercure (espèce protégée), la ripisylve ne sera pas privilégiée sur les sites d'observation.

ACTIONS ET COUTS

Un schéma de plantation est proposé sur certains secteurs, essentiellement dans une optique d'amélioration de la tenue de berge et de frein à l'érosion.

Le choix des essences devra respecter les prescriptions suivantes :

- privilégier les essences locales (espèces indigènes) et plus particulièrement les feuillus (les résineux acidifiant les sols) des bords de cours d'eau haut-normands,
- bannir les alignements et les cultivars de peupliers qui en plus de la banalisation des paysages, produisent des substances toxiques (composés phénoliques). De plus, ils possèdent des systèmes racinaires superficiels inadaptés et occasionnent des embâcles à terme.

Un entretien et un suivi de ces plantations (débroussaillage et remplacement éventuel des plants qui n'auraient pas repris) devra être réalisé au moins les deux premières années.

Le coût moyen (fourniture, protection rongeurs, paillage en dalle + pose) des plantations des ligneux par unité est évalué à 12 € HT/ml (source SAVITON).

L'implantation d'un boisement frais à humide voir une saulaie est estimé à 6000 €/ha HT. Cela comprend la mise en place, la fourniture, la protection et le travail du sol (source Ecosphère, étude interagence n°71).

Les financements possibles sont les suivants :

- Agence de l'Eau Seine Normandie 80%
- Département de l'Eure 30%

Dans la limite d'un plafond à 80% de subvention

III.4. LUTTE CONTRE LES ESPECES VEGETALES INVASIVES (R2)

OBJECTIFS

De nombreux foyers de plantes invasives sont recensés sur la basse vallée de la Risle et se composent de plusieurs espèces végétales différentes. Les espèces les plus présentes sont la Renouée du Japon, la balsamine de l'Himalaya, l'Arbre aux papillons.

Par exemple, la Renouée du Japon a une structure massive, un feuillage abondant. Elle sécrète des toxines qui inhibent le développement des plantes autochtones. Son implantation résulte souvent de l'apport de remblais lors de la construction d'ouvrages d'art ou de terrassements liés à des travaux de remblaiement. Son pouvoir de régénération (bouturage du rhizome /de la tige) est extraordinaire par exemple, un fragment de 5g de rhizome à 70% de chance de redonner un individu.

L'objectif de la lutte contre les espèces invasives est dans un premier temps de limiter la propagation des espèces sur d'autres sites encore vierges et dans un deuxième temps d'éradiquer les foyers principalement par le fauchage/arrachage des pieds avant la floraison pour la balsamine de l'Himalaya et plusieurs fois par an pour la renouée du Japon (arrachage manuel).

Secteur non colonisé

VIGILANCE - SURVEILLANCE – PREVENTION
Déclencher rapidement toute action de lutte si nécessaire

Secteur colonisé : tâches et en évolution

1/ Piquetage du foyer à traiter
2/ Arrachage des jeunes pousses et/ou fauchage du foyer plusieurs fois dans l'année et sur plusieurs années

Secteur colonisé : implantation forte

SURVEILLER ET CONTENIR L'EXPANSION DU FOYER
1/ Piquetage du foyer à traiter
2/ Arrachage et fauchage des plants en limites de massifs

Figure 5. Gestion appliquée aux massifs de renouée du Japon

ACTIONS ET COUTS

Les actions ont pour but d'éradiquer totalement les foyers modestes et de contenir les plus importants. L'intervention sur les foyers (espèces herbacées) sera réalisée par l'utilisation d'une débroussailleuse ou arrachage manuel dans un premier temps. La fauche manuelle des foyers est nécessaire 3 à 5 fois dans l'année dès le printemps. On évitera toute dérive des produits de coupe dans la rivière ou l'export sur d'autres sites par les engins de chantier. Dans l'ensemble, les déchets de coupe pourront être mis en déchetterie excepté ceux de la renoué du Japon (séchage + brulage sur place ou mise en sac de 160L très résistant + incinération).

L'intervention sera répétée durant 3 années minimum. Il conviendra ensuite de réaliser des plantations d'essences à croissance rapide telles que le saule afin d'étouffer les nouveaux plants tout en assurant une veille. Durant la pousse des jeunes plantules, l'arrachage des rejets devra être réalisé. Une information sera faite auprès des riverains et des communes pour limiter sa prolifération.

NB : la coupe manuelle pied par pied sera privilégiée pour la renouée du Japon (limitation des reprises par bouturage) et à l'échelle du bassin de la Risle, des sites « pilote » seront prévus basés sur le retour d'expérience du Syndicat d'entretien du bassin du Beuvron et Journées techniques sur les renouées 2010 animés par l'Association Rivière Rhône-Alpes (ex : cribleuse/concassage/bâchage + plantation dense 1 an après).

Le montant est estimé à 2 500 € HT/foyer sur une période de 5 ans avec un passage 3 fois par ans soit un coût de 10 €/m² HT (voir légèrement plus si la méthode cumulée « concassage/bâchage/plantation »).

Les financements possibles sont les suivants :

- Agence de l'Eau Seine Normandie 80% (plantes invasives uniquement)
- Département de l'Eure 0%

III.5. LUTTE CONTRE LES ESPECES VEGETALES INDESIRABLES (R3)

OBJECTIFS

Par ailleurs, de nombreuses espèces végétales indésirables (peupliers, résineux) présentent un enracinement superficiel ne permettant pas de stabiliser efficacement les berges, empiétant sur le domaine des espèces alluviales typiques, qui voient déjà leurs milieux vitaux fortement régresser pour de multiples raisons (chenalisation, constructions dans les zones inondables, etc.) et ne remplissant que peu ou pas de fonctions vitales pour la faune inféodée aux milieux alluviaux.

Généralement plantés en peuplements purs et denses, ils présentent un intérêt biologique médiocre et contribuent à l'appauvrissement de la flore indigène. Par ailleurs, un déchaussement (basculement) est souvent à l'origine de dégradations très importantes en berge, du à leur faible enracinement de surface. En effet, les peupliers libèrent des substances inhibitrices de croissance, empêchant le développement d'une végétation indigène. **Les peupliers autochtones (peupliers noir, blanc, grisard, tremble) ont, quant à eux, pleinement leur place dans les ripisylves concernées et sont à gérer en conséquence**.

Les Résineux forment en général un couvert végétal très dense qui nuit à la qualité biologique des eaux (diminution de la flore aquatique, de la faune benthique et piscicole). Leur système racinaire traçant en fait des espèces inadaptées à la stabilisation des berges.

ACTIONS ET COUTS

Limité l'impact négative qu'ont ces essences inadaptées sur la berge, la ripisylve et les zones humides. Il paraît indispensable de préserver une bande de 5 à 10m exempte de ces espèces et plantée d'essences caractéristiques de la ripisylve (associer à R1).

L'abattage d'espèces indésirables est estimé à : Ø 0,15-0,50 = 75 €HT/unité / Ø 0,50-1,00 = 150 €HT/unité / Ø >1 = 300 €HT/unité

Les financements possibles sont les suivants :

- Agence de l'Eau Seine Normandie 80%
- Département de l'Eure 30%
- Dans la limite d'un plafond à 80% de subvention

III.6. LUTTE CONTRE LES ESPECES ANIMALES INVASIVES (R4)

OBJECTIFS

Concernant les espèces animales invasives, sur la basse vallée de la Risle, il y a le rat musqué, le ragondin. L'objectif est de réduire la population de ces 2 espèces afin de limiter leur impact sur les berges, sur les cultures et la concurrence faite au campagnol amphibie (espace menacée et protégée), etc. La technique du piégeage par cage est alors privilégiée.

De plus, l'Onema et la Fédération de pêche de l'Eure ont recensé l'écrevisse américaine et l'écrevisse du Pacifique sur les étangs de Launay (Risle médiane), sur la Charentonne et sur le Bec… Aucune observation n'a été faite sur le secteur du syndicat, toutefois, une surveillance doit être menée afin de prévenir tout risque de colonisation.

ACTIONS ET COUTS

Actuellement, sur le bassin, un ensemble de personnes piègent le rat musqué et le ragondin de manière non concerté, laissant ainsi des espaces vierges, vacants sans pression humaine d'où une population qui s'accroisse avant de repartir à la colonisation des secteurs piégés. Les piégeurs (propriétaires, gardiens de propriétés…) ont donc souvent la sensation que leur action est inefficace car elle est non coordonnée et trop ponctuelle. L'utilisation des cages est préférable (relève moins contraignante). Toutefois, une action d'envergure (association de piégeur/particulier) doit être montée sur l'ensemble du bassin de la Risle (campagne de piégeage – carnet de renseignement).

Si l'écrevisse américaine ou une autre écrevisse nuisible devaient être repéré sur le territoire du SIBVR. Une campagne de piégeage (nasses, balances ou pêche électrique quand le foyer est localisé) peut éventuellement être mené.

NB1 : FORMATION OBLIGATOIRE DE PIEGEUR AGREE

NB2 : Faire attention lors des opérations de piégeage car la présence du campagnol amphibie est avérée au sein du bassin de la Risle

D'après la CASE, l'achat de cage pour le piégeage est de l'ordre de 50 € HT/unité et l'action mené par l'association de piégeur est estimé à environ 600 € HT/site ce qui correspond à 3h/jour*20jour*10€/h par site et permet l'implantation de 6 à 10 cages par sites.

Les financements possibles sont les suivants :

- Agence de l'Eau Seine Normandie 80% sous réserve que la lutte soit cohérente et globale à l'échelle du bassin versant
- Département de l'Eure 30% (uniquement investissement en matériel)

III.7. RESTAURATION DES BERGES (R5)

OBJECTIFS

La majorité des actions de restauration de berges concernent des problèmes vis-à-vis de protections inadaptées (tôles, poteaux EDF, traverses, etc.), l'artificialisation des berges, le manque d'entretien, le piétinement bovin et dans une moindre mesure, équin, les galeries provoquées par les nuisibles, l'absence de ripisylve. L'objectif est de modifier les protections inadaptées et de corriger les dégradations existantes par des techniques permettant de diversifier les habitats par un talutage en pente douce. La restauration des pieds de berges par des banquettes à hélophytes assurera l'hétérogénéité des niches écologiques pour la faune et la flore.

ACTIONS ET COUTS

Il s'agit de restaurer la berge érodée par des protections privilégiant les techniques végétales. Dans la plupart des cas, un talutage de la berge en pente douce avec enherbement et la mise en place de banquettes à hélophytes sont suffisants pour assurer la stabilité de la berge. Dans certains cas, une technique mixte (ex : végétal/enrochement) pourra être envisagé pour des sites avec des enjeux d'infrastructures ou de bâtiments afin d'y garantir une stabilité. Les consignes de mise en œuvre des différentes techniques sont prescrites dans l'ouvrage de référence sur le génie végétal rédigé par Biotec (MEEDDAT, génie végétal, 2008). Le coût est variable suivant la technique de génie végétal utilisée :

- Retalutage de la berge 15 € HT/m3 (terrassement + évacuation) (source références calculées à partir de retours d'expériences de la délégation interrégionale ONEMA Centre - Poitou-Charentes)
- Ensemencement 3 € HT/m²
- Géotextile biodégradable 700g/m² (fourniture, dont agrafes + mise en œuvre) : 7 € HT/m²
- Fascine d'hélophytes 100 € HT/ml
- Fascine de saules 100 € HT/ml
- Tressages de saules 60 € HT/ml
- Couches de branches à rejets 50 € HT/m²
- Lits de plants et plançons : 40 € HT/ml par niveau de végétalisation avec ou sans enrochement en pieds de berge 50 € HT/tonne (source MEEDDAT, le génie végétal, 2008)

De manière très anecdotique, une étude spécifique pourrait être nécessaire pour évaluer le projet défini car il existe des contraintes fortes (forte probabilité de sol pollué, enjeu pont, bâtiment, etc.). Dans ce cadre, il se peut que la technique végétale soit accompagné en arrière-plan par la mise en place de palplanche métallique afin de consolider un enjeu spécifique sur le site (bâtiment, route, pont, etc.). Cette action est estimée à 2 960 € HT/ml pour une palplanche de type PU12 (fourniture + pose).

Les financements possibles sont les suivants :

- Agence de l'Eau Seine Normandie 80%
- département de l'Eure 30%
- Dans la limite d'un plafond à 80% de subvention

III.8. RESTAURATION DES HABITATS (R6)

OBJECTIFS

La restauration des habitats est dédiée aux zones dépourvues d'habitats aquatiques (diversification, densification) ou à la restauration de zone de fraie pour l'icthyofaune. Préserver, voire revitaliser les radiers est indispensable pour permettre un bon fonctionnement du cours. Les actions engagées s'orienteront donc vers de la reconstitution du matelas alluvial (recharge en graviers), de la diversification des écoulements (mise en place de déflecteurs, de débris ligneux grossiers - DLG, ou de pierres) et du décolmatage/déconcrétionnement de frayère.

1/ Différentes configurations sont possibles pour l'implantation de ces ouvrages.

- Les déflecteurs fermés positionnés alternativement sur une berge puis sur l'autre permettent de recréer une sinuosité au sein du chenal d'étiage, avec des zones d'accélération de courant et des zones de calme. Selon le cas, en retrait de l'ouvrage le chenal central s'autocure légèrement et les vases sont redéposées en retrait des ouvrages.
- Les déflecteurs ouverts suivent le même principe de disposition en quinconce pour recréer une sinuosité dans le chenal d'étiage. Ici, des zones calmes vont se créer en arrière des aménagements, et permettre l'installation d'habitats lentiques de types sédiments fins ou éléments organiques grossiers (litières de feuilles par exemple). Elles vont progressivement se combler et pourront être colonisées par les hélophytes,
- Les déflecteurs (fermés ou ouverts) installés face à face permettent de créer une zone d'accélération du courant au centre du chenal d'étiage. L'importance des emprunts varie en fonction de la largeur de la rivière. En règle générale, chaque emprunt est de ¼ de la largeur totale du cours d'eau pour permettre de réduire le chenal de moitié (création de fosse centrale).

Figure 6. Disposition de déflecteurs au sein de la rivière (source : Syndicat de la Blaise – BE CIAE, 2011)

2/ La restauration d'un matelas alluvial fonctionnel (épaisseur, surface) est essentielle pour la faune aquatique (poisson, macro invertébré) lié à ce substrat notamment pour la reproduction ou l'alimentation.

Cette action permettra de reconstituer des zones de frayères fonctionnelles pour les salmonidés. Des graviers roulés, de même nature géologique que le substrat naturel d'un diamètre compris entre 10-80 mm et sur une épaisseur variant entre 10 et 20 cm selon les secteurs, sont disposés au fond de la rivière par plages variables (5 à 10 m² voir plus). En fonction des zones d'implantation, un aménagement visant à réduire la section mouillée du cours d'eau (création d'atterrissement, mise en place de déflecteurs) peut être installé en amont de la frayère afin d'obtenir une accélération de courant suffisante pour la fraie des truites, d'assurer un auto-curage de la zone et une bonne oxygénation de la frayère.

NB : Afin d'assurer une recharge granulométrique fonctionnelle, les apports en substrats grossiers des ravins (ex : les Echaudés) ou des plateaux (parcelles agricoles) pourraient être satisfaisants.

Figure 7. Recharge en graviers du lit (source FDPPMA62)

Figure 8. Recharge en graviers terminé (source FDPPMA62)

Figure 9. Classe de taille pour la recharge en graviers (10-40mm / 40-60mm / 60-100mm) (source FDPPMA62)

3/ La mise en place de petits aménagements piscicoles dans la rivière se réalise avec parcimonie et sont localisé sur les secteurs déficitaires en habitats aquatiques (poisson, macro-invertébrés). La fréquence d'aménagement en abris piscicoles sera approximativement d'un abri tous les 15-20 mètres. Ainsi, la diversification des habitats piscicoles se fera par la pose de débris ligneux grossiers (DLG) dans le lit mineur du cours d'eau. Ces DLG seront fixées par des pieux en bois mort au substrat afin d'éviter leur arrachement en cas de crues. Les aménagements réalisés n'occuperont pas la totalité du lit mineur (emprise latérale inférieure à ¼) et seront immergés en permanence de telle sorte qu'il ne génère pas d'obstacle à l'écoulement (formation d'embâcles), que ce soit en étiage comme lors d'évènements exceptionnels. Malgré les précautions prises, des visites des aménagements devront être réalisés régulièrement notamment après chaque coup d'eau important, d'une part, afin de vérifier l'état général de l'aménagement face à la crue et d'autre part, pour procéder à l'enlèvement d'éventuels embâcles.

Figure 10. Mise en place d'abris aquatiques (Extrait de renaturation des cours d'eau et renaturation des habitats humides – le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg)

4/ Le décolmatage consiste à restaurer une zone de frayère subissant un colmatage excessive (sédiment/concrétionnement). Bien que ces phénomènes soient naturels mais intensifié par l'activité humaine (MES, enrichissement des eaux), ils altèrent la qualité des zones potentielles à la reproduction aux salmonidés (truite fario, truite de mer, saumon) et de l'habitat en règle générale. Le substrat grossier est alors gratté énergiquement (au croc ou à la motopompe) de façon à remobiliser les fines qui s'évacuent avec le courant de la rivière. Cette action permettra de rétablir les écoulements hyporhéiques et d'oxygéner à nouveau les radiers et les plats courants.

En l'état actuel, sur les secteurs subissant une carbonatogénèse très active (formation de nodules voir de planchers), l'action consistera à effectuer un travail de déconcrétionnement avec un cheval de trait équipé d'une herse (action curative). Cette action pourra éventuellement être accompagnée sur les secteurs touchés d'une recharge en graviers et de pose d'habitats aquatiques.

Toutefois, afin de réduire durablement le phénomène de concrétionnement, une action préventive notamment sur la réduction des apports phosphorés (facteur limitant) à l'échelle du bassin doit être engagée par les services compétents (mise aux normes des rejets des stations d'épuration (déphosphatations) et des assainissements non collectifs, réduire l'apport provenant des bassins).

ACTIONS ET COUTS

L'ensemble des actions ne perturbent pas le libre écoulement des eaux, ne créent pas de dénivelé susceptible de modifier la hauteur de la lame d'eau et n'a pas d'emprise importante sur le lit mineur. En cas de crue, ces aménagements sont donc transparents (submergés en hautes eaux). Les possibilités techniques d'intervention sont nombreuses pour restaurer la sinuosité du lit mineur, d'assurer une diversification des habitats aquatiques (restauration des habitats). Elles peuvent s'utiliser de manière complémentaire sur chacun des sites choisis. Et permettent d'éviter la monotonie dans les aménagements réalisés.

Les types de déflecteurs proposés sont :

- les déflecteurs latéraux, ouverts et fermés, les déflecteurs centraux,
- la mise en place d'habitats aquatiques (DLG, pierres),
- la recharge en graviers,
- le décolmatage

La mise en place de ces petits aménagements doit être prévue durant l'étiage afin d'être correctement calé et garantir leur transparence en crues.

Le coût moyen de berge traitée par des déflecteurs (prix moyen considérant les linéaires aménagés et les linéaires intermédiaires) est estimé à 50 €/ml (source Syndicat de la Blaise – BE CIAE, 2011).

Le coût de la mise en place d'habitats aquatiques est de l'ordre de 30 € HT/5 unités pour les pierres-blocs ou les DLG (source FDPPMA62).

Toutefois, ce coût peut diminuer de manière conséquente si les matériaux sont pris sur place (ex : étêtage d'un saule = pieux, fagots).

Le cout d'une recharge en gravier (fourniture + mise en place) est estimé à 2 000 € HT/100m² (épaisseur 10-15 cm) soit environ 111€ HT/m3. Le coût du décolmatage est de l'ordre de 0.60 €/m² + main d'œuvre. Le coût du déconcrétionnement équin est de l'ordre de 300 € HT/jour.

Les financements possibles sont les suivants :

- Agence de l'Eau Seine Normandie 80%
- Département de l'Eure 20%
- Dans la limite d'un plafond à 80% de subvention

III.9. AMENAGEMENT DES CLOTURES, DES ABREUVOIRS ET DE DISPOSITIFS DE FRANCHISSEMENT DE RIVIERE (R7)

OBJECTIFS

Certaines prairies bordant les cours d'eau n'ont pas de clôtures, ont des clôtures endommagées ou inadaptées. Le bétail divague librement sur la totalité du linéaire des berges et dans le lit. Le piétinement répété altère le fonctionnement des milieux aquatiques en supprimant les strates herbacées en rive notamment (banquettes à hélophytes) et participe à la dégradation de la qualité de l'eau localement. C'est un facteur d'érosion important des berges sur le bassin de la Risle et amplifie le phénomène de colmatage des habitats graveleux par la remise en suspension des particules fines (MES). L'aménagement de zone d'abreuvement et la pose de clôtures « classiques » ou dites « électriques » ont pour objectifs de canaliser les animaux et d'éviter leur divagation dans le cours d'eau et de limiter le piétinement donc la dégradation des berges. Des passages d'hommes seront très probablement à prévoir pour assurer l'accessibilité des propriétaires, des exploitants, des pêcheurs, des chasseurs, des structures d'entretien, des utilisateurs et/ou des promeneurs au cours d'eau.

ACTIONS ET COUTS

Les clôtures « classiques » seront mises à une distance minimale permettant l'installation d'une ripisylve de qualité par rapport à la crête de berge. L'utilisation de désherbants chimiques est strictement proscrite, dans un souci de préservation de la qualité des eaux et des habitats aquatiques. Cet espace sera rapidement colonisé par une végétation herbacée typique des bords de cours d'eau (baldingère, carex, joncs, iris, herbacées rivulaires des bords de cours d'eau…). Celle-ci procurera alors non seulement des habitats pour la faune aquatique et la faune terrestre, mais permettra également de fixer le pied de berge et de ralentir les phénomènes d'érosion des berges.

Le coût de la pose d'une clôture classique à 5 fils avec pieux de châtaignier ou d'acacia est de l'ordre de 6 € HT/ml. Concernant, le coût d'une clôture électrique, il est du même ordre de grandeur que la clôture classique au ml. A cela s'ajoute le coût de l'alimentation (batterie) soit entre 200 à 400 € HT qui restera à la charge de l'exploitant/propriétaire.

La passe d'homme est estimée à 100 € HT/unité (source Cater Basse–Normandie).

Quant à l'abreuvement du bétail, plusieurs solutions techniques existent (abreuvoir au fil de l'eau et systèmes hors berge) mais cela dépend de plusieurs critères (emplacement, configuration de la berge, hauteur, taille et composition du troupeau (consultation de l'exploit), etc.). Les coûts varient énormément selon la solution retenue :

- le coût d'une pompe à museau (pour 15 UGB) est estimé à 600 € HT/unité,
- le coût de la mise en place d'un abreuvoir « au fil de l'eau » est estimé à 1 250 € HT/unité,
- les coûts d'un système d'abreuvement à énergie solaire et à énergie éolienne sont respectivement de 5 000 € HT/unité et de 10 000 € HT/unité (source CATER Marne/Chambre d'Agriculture de la Marne).

Le coût moyen retenu pour l'abreuvoir est de 1 300 € HT/unité.

Concernant le dispositif de franchissement de rivière (source CASE), cela comprend plusieurs rubriques :

- dépose de passerelle (7,5*1m) : 1300 € HT
- Pose et fourniture nouvelle passerelle : 6000 € HT,
- Remise en place de garde-corps existants avec réfection des pierres de couronnement : 43 €HT/ml,
- Réhausse bojoyers sous passerelle = 1380 € HT

Toutefois, sur le projet de renaturation du Fouillebroc, les passerelles s'élevaient à 16 000 € HT/unité.

Au final, un forfait de 10 000 € HT/unité par dispositif de franchissement de rivière est donc retenu.

Les financements possibles sont les suivants :

- Agence de l'Eau Seine Normandie 80%
- Département de l'Eure 20 à 30%
- Dans la limite d'un plafond à 80% de subvention

III.10. RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE (CE1/CE2) ET DE L'HYDROMORPHOLOGIE (R8)

OBJECTIFS

De nombreux ouvrages cloisonnent le cours de la Risle et de ses affluents. Ils génèrent des biefs importants et perturbent ainsi la continuité écologique (transport des sédiments et libre circulation de la faune piscicole).

Les objectifs fixés pour les ouvrages sont :

- De restaurer la continuité longitudinale, la morphologie et l'hydrodynamique naturelle des cours d'eau là où une renaturation, un effacement partiel ou total, etc.
- De permettre le franchissement piscicole,
- D'améliorer le transit sédimentaire,
- De conserver les ouvrages ayant un usage hydraulique lié au transit de l'eau ou économique tout en assurant la compatibilité avec l'atteinte de bon état écologique,
- D'accompagner les propriétaires d'ouvrages (droit et devoir : entretien, réglementation LEMA, DCE).

D'autres actions telles que le reméandrage et le traitement de surlargeur sont concernées dans ce paragraphe qui permettra de rendre localement à la rivière une qualité hydromorphologique.

ACTIONS ET COUTS

La reconquête du bon état écologique passe par la restauration de l'hydromorphologie plus naturelle du cours d'eau. Il est donc proposé d'étudier la possibilité d'araser ou d'aménager les ouvrages pour améliorer la continuité écologique. Plusieurs types d'actions seront envisagés :

- la renaturation totale ou partielle (remise en fond de vallée avec ou sans comblement du bief),
- l'effacement total ou partiel d'ouvrage permettant de résoudre les problèmes de formation d'embâcles, de continuité piscicole et de transport solide,
- le démantèlement des portiques de vannes permettant, tout en conservant éventuellement un seuil résiduel, de s'affranchir des problèmes de formation d'embâcles,
- l'équipement d'ouvrage.

La renaturation de cours d'eau consiste à restaurer les fonctionnalités hydro-dynamiques et hydromorphologiques du cours d'eau par une suppression du bief artificiel de l'ouvrage et la remise en fond de talweg lorsque cela est possible du cours principal (si aucun usage ne nécessite le maintien en eau du bief). L'effacement partiel ou total d'ouvrage ou le démantèlement des ouvrages (vannage et portique) sont dans tous les cas justifiés par le fait qu'ils n'ont plus aucun rôle hydraulique. Leur suppression sera alors favorable à la restauration des habitats aquatiques, le rétablissement de la continuité piscicole et du transport solide. Si l'ouvrage est considéré structurant, l'équipement de l'ouvrage avec vanne fermé sera alors privilégié. Globalement, les travaux d'aménagement des ouvrages regroupent à la fois des travaux sur l'ouvrage, dans le thalweg amont/aval et des mesures d'accompagnement.

Ils consistent en :

- la modification du profil en long et en travers du cours d'eau (reprofilage, reméandrage du lit moyen, talutage),
- la création d'un lit d'étiage,
- l'apport de substrats si nécessaire afin de reconstituer un lit avec des habitats diversifiés, la stabilisation des pieds de berge par des banquettes submersibles,
- la stabilisation des talus de berge par des techniques douces issues du génie végétal,
- la création d'annexes hydrauliques sur l'espace de divagation ou la plantation d'une ripisylve fonctionnelle…

Chaque opération d'aménagement nécessite au préalable une étude de faisabilité hydraulique, hydromorphologique et géotechnique (selon les cas) visant à définir le plus précisément le projet d'aménagement et l'impact sur les lignes d'eau amont et aval.

Les coûts des études de renaturation et des travaux sont variables, les études faisant l'objet d'appels d'offres. Le coût estimé pour une étude hydraulique concernant un unique ouvrage est estimé à 30 000 € HT et pour un complexe d'ouvrages est de 60 000 € HT (phase AVP, PRO, MOE).

Toutefois, des études complémentaires peuvent être recommandées : une étude hydraulique ponctuelle 10 000 € HT, levé topographique : 1 500 € HT, visite subaquatique : 2 000 € HT, dossier loi sur l'eau : 7 500 € HT, et étude géotechnique : 8 000 € HT.

Le coût d'une renaturation globale est estimé entre 99 et 170 €/ml HT (source renaturation de la Fontenelle et du Fouillebroc).

De nombreuses opérations d'aménagement ou d'équipement d'ouvrages sont connues au niveau national, le prix varie du simple, double voir du triple en fonction du contexte, du scénario choisi, des contraintes, etc. Au final, le coût moyen retenu est de :

12 000 € HT par mètre de chute pour un effacement d'ouvrage (source SIAES sur la Sienne),

50 000 € HT par mètre de chute pour un équipement d'ouvrage (source Onema DIR4, forum technique interrégional Poitou-Charentes/Limousin)

Pour les ouvrages ne nécessitant pas d'études approfondies ou très succinct (seuil <20 cm ou entre 20 et 50cm, sans contraintes, localisé en pleine nature), il a été convenu que :

le démantèlement des éléments mobiles/portiques est de 4 000 € HT,

pour l'effacement d'ouvrage est de 8 000 € HT par mètre de chute,

L'amélioration du franchissement de rivière lié au problème d'ouvrages d'art (buse, etc.) portent atteinte aux milieux aquatiques (turbulences, chute d'eau la rendant infranchissable, blocage du transit) :

- Mise en place d'un dalot : 17 000 € HT (source journée rivière AESN, 2011)
- Aménagement de l'intérieur d'une buse 4 000 euros HT (source journée rivière AESN, 2011)
- Arche autoporté Ø 1 mètre, sur 5ml (fourniture, remblai, pose) : 4 200 €HT/unité (source PNE du Morvan, Programme LIFE)
- Arche PEHD Ø 0.8 mètre (fourniture, remblai, pose) : 350 €/4ml (source PNE du Morvan, Programme LIFE)

Le reméandrage (création de nouveau méandre) est estimé à 240 000 €HT/km (hors acquisition foncière) et se compose de multiples actions connexes : terrassement, de protection de berges en techniques végétales, plantations, pose de seuils, diversification du lit (source : HERIVAUX C., RINAUDO. J.-D., NICOLAI S., BISCAUT A. (2005). Développement d'un cadre méthodologique pour évaluer le coût d'atteinte du bon état des masses d'eau du bassin Rhin-Meuse. Volume I : Typologie et coût de référence des mesures, BRGM/AERM: 142).

Figure 11. Principe du reméandrage (source Onema)

Quant à la création de risberme, elle est estimée à 150 € HT/ml (source CASE) tandis qu'une remise à ciel ouvert est d'environ 400 € HT/ml (source SYMASOL Haute-Savoie).

Les financements possibles sont les suivants pour les études de continuité écologique :

- Agence de l'Eau Seine Normandie 60%
- Département de l'Eure 20%

Les financements possibles sont les suivants pour les travaux d'effacement d'ouvrages et les actions de restaurations hydromorphologiques :

- Agence de l'Eau Seine Normandie 80 à 100% (si priorités PTAP)
- Département de l'Eure 20%

Les financements possibles sont les suivants pour les d'équipement d'ouvrages :

- Agence de l'Eau Seine Normandie 40%
- Département de l'Eure à voir (si effacement impossible)

Dans l'ensemble des cas, les subventions sont dans la limite d'un plafond à 80% sauf exception particulière (déplafonnement).

III.11. CONNECTIVITES ET MILIEUX NATURELS (LIT MAJEUR) (LMD1 A LMD4)

OBJECTIFS

La Risle est altéré sur plusieurs tronçons au niveau du chevelu, de l'abondance des annexes hydrauliques connectées et de la connectivité lit mineur - lit majeur. L'objectif est d'améliorer les connexions latérales et les échanges entre le lit mineur et le lit majeur, en rétablissant un certain équilibre écologique. De plus, cela permet de maintenir un espace de liberté salvateur pour le fonctionnement naturel de la rivière.

ACTIONS ET COUTS

Les actions concernent à la fois la restauration de champs d'expansion de crues, l'effacement de merlons, la valorisation des zones humides et le maintien d'un espace de liberté (divagation de la rivière autorisée). Les coûts et les actions sont très variables selon les phases d'études ou les phases de travaux. De plus, selon les cas, il pourra être proposé des élargissements de fossé en augmentant localement sa surface en eau, afin de recréer et/ou d'accentuer un environnement propice à la faune et à la flore aquatique et des milieux humides.

Par exemple, une étude sur une zone d'expansion de crue/zone humide comprend globalement les prestations suivantes :

- la recherche de données (plan de drainage, plan Napoléonien, photos d'archives…),
- une visite de terrain (été et hiver) avec des personnes ressources,
- l'estimation des débits de débordement,
- le diagnostic (définir à partir de l'analyse des habitats et des données récupérées, les raisons pour lesquelles cette zone humide a été asséchée et son fonctionnement antérieur),
- les propositions d'aménagements visant à la restauration de la zone humide au stade faisabilité.

A titre indicatif, le montant de cette étude pour une zone de 10 ha est d'environ 8 000 € à 10 000 € HT.

L'entretien de zone humide par de la fauche tardive avec exportation est estimé à 1.4 €/m² (source SIBA). Ce coût peut varier sensiblement en fonction de la mécanisation ou pas, de l'accès facile ou difficile... Il sera privilégié une rotation dans la fauche (1/3 par an par site sur 3 ans).

Le coût moyen d'une suppression de merlon de curage est estimé en moyenne à 9 € HT/m3 (déblais/remblais sur site) et de 20 € HT/ m3 (terrassement + évacuation hors site) (source références calculées à partir de retours l'expérience de la délégation interrégionale ONEMA Centre - Poitou-Charentes).

Par ailleurs, une acquisition de zone humide, de rive voir de parcelle bordant la rivière afin de conserver et de garantir les zones humides et les espaces de liberté au cours d'eau peut être également envisagé.

L'acquisition de terrain est estimée à 7000 €HT/hectare (source Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt - Agreste)

L'étude pour la création d'une zone d'expansion de crue est estimée à 15 000 € HT (source CASE).

Les financements possibles sont les suivants :

- Agence de l'Eau Seine Normandie
  - 80% Acquisition, restauration et animation
  - 40% Entretien
- Département de l'Eure

III.12. VOLET SENSIBILISATION ET COMMUNICATION (D1, D2 ET D3)

OBJECTIFS

Au niveau du territoire, il a été constaté à maintes reprises des actions pénalisantes pour le milieu :

- Une utilisation de produits phytosanitaires (charte d'entretien des espaces publics…),
- Une gestion des déchets verts non adaptée,
- La présence de déchets flottants et non flottants,
- Un faucardage excessif,
- La présence d'espèces envahissantes telle que la renouée du Japon, la balsamine de l'Himalaya, le bambou,
- Des rejets douteux voir polluants,

L'objectif est dans un premier temps de sensibiliser les communes et les riverains à de bonnes pratiques en faveur des milieux aquatiques et des bords de berges ainsi que de les interpeler sur des problèmes de rejets existants (D1). Dans un deuxième temps, le S.I.B.V.R devra dispenser des conseils auprès des riverains et des usagers de la rivière. La création du site internet permettra une meilleure visibilité du syndicat au sein du territoire et de sensibiliser davantage les habitants de la vallée par un moyen de communication moderne (D2).

De plus, le suivi des milieux aquatiques (faune, flore, IBGN, poisson, etc.) (D3) permettra d'acquérir des données très intéressantes avant/après aménagements lourds et d'évaluer l'atteinte des objectifs visés.

ACTIONS ET COUTS

Ce volet sensibilisation/communication auprès des communes concernées et des riverains passe par la publication d'une lettre d'information « A l'eau, la Risle » (1 lettre/an) qui est effective depuis 2014 et la mise en place d'un site internet pour mettre en valeur les actions du S.I.B.V.R sur le milieu ainsi que de donner des conseils avisés.

L'évaluation des objectifs sera menée notamment par la mise en place d'indice ou d'inventaire spécifique sur les milieux aquatiques tout en restant ciblés et pertinents.

La création du site Internet est estimée à 5 000 € HT.

Un budget de 25 000 € HT/ 6 ans sera dédié à la mise en place d'indicateur biologique de suivi.

Les financements possibles sont les suivants :

- Agence de l'Eau Seine Normandie 50% (communication) et 80% (suivi)
- Département de l'Eure : aide du service dédié à la communication pour élaboration de la sensibilisation/communication

IV. SYNTHESE DU CALENDRIER DES REALISATIONS, FINANCIERE ET D'AIDES

IV.1. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REALISATION DES TRAVAUX DE RESTAURATION ET D'ENTRETIEN

Tout d'abord, les actions ont été priorisées puis ventilées sur la période du PPRE 2017-2022 (cf. § II.2.1 et II.2.2). Chaque action possède une période propice à la réalisation de celle-ci qui peut toutefois, se réduire au vu de conditions particulières lors de l'année d'intervention (crue, inondation, chantier impraticable, etc.). Le tableau ci-dessous récapitule donc les périodes optimales pour chaque action.

		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
E1	Entretien de la ripisylve (élagage, recépage, étêtage, abattage sélectif)												
E1	Entretien de la strate herbacée (débroussaillage)												
E2	Gestion des embâcles et des atterissements												
E3	Gestion des déchets flottants ou non flottants												
E3	Nettoyage des berges et des suppression des décharges sauvages												
R1	Plantation d'une ripisylve												
R2	Lutte contre les espèces végétales envahissantes												
R3	Lutte contre les espèces végétales indésirables dans les ripisylves (peupliers)												
R3	Lutte contre les espèces végétales indésirables dans les ripisylves (résineux)												
R4	Lutte contre les espèces animales envahissantes (ragondin, rat musqué, écrevisses introduites)												
R5	Restauration de berge en génie végétal												
R6	Restauration des habitats												
R7	Pose de clôture et de passe d'homme												
R7	Pose d'abreuvoir												
R7	Pose de dispositif de franchissement												
R8	Action hydromorphologique sur le milieu (traitement de surlargeur, reméandrage)												
CE1/CE2	Travaux sur les ouvrages et leurs réseaux hydrographiques (effacement, renaturation, équipement…)												
LM1	Entretien des zones humides												
LM2	Restauration des zones humides et des zones d'expansion de crues												
LM3	Acquisition de zone humide, de berges												
LM4	Création de zones d'expansion de crues (ZEC)												
D2	Moyens de communication et de sensibilisation												
D3	Suivi biologique												

Figure 12. Planning prévisionnel pour la réalisation des travaux de restauration et d'entretien

IV.2. ESTIMATIF FINANCIER

L'estimatif financier des propositions de restauration et d'entretien est difficile à établir et très variable selon les cas de figure : il est ainsi donné à titre indicatif, en essayant néanmoins de refléter la réalité. Plusieurs variables peuvent en effet modifier considérablement les coûts :

- le linéaire à traiter (plus le linéaire est important, moins le coût est élevé),

- l'accès au chantier,

- pour la ripisylve : la taille et la densité des arbres,

- pour les restaurations de berges, la possibilité d'utiliser des branches de saules prélevées sur place, les remblais derrière les aménagements, la hauteur de protection,

- pour les embâcles, le volume et la position,

- la réalisation par un riverain, un technicien de rivière ou une entreprise spécialisée,

Les tableaux suivant reprennent le coût moyen de chaque aménagement. Ces coûts ont été établis à partir des études et travaux similaires déjà effectués sur le territoire du S.I.B.V.R ou sur d'autres syndicats (SYMAC, SIBA, CASE…). Il s'agit ici de coût moyen en considérant l'ensemble des travaux réalisés par une entreprise spécialisée.

	Code	Intitulé	Coût
VOLET ENTRETIEN	E1	Entretien de la ripisylve (élagage, recépage, étêtage, abattage sélectif)	Débroussaillage et exportation : 2 €HT/ml Recépage, élagage : 20 €HT/ml Etêtage : 200 €HT/unité Abattage sélectif : - Ø 0,15-0,50 : 75 €HT/unité - Ø 0,50-1,00 : 150 €HT/unité - Ø >1 : 300 €HT/unité
	E2	Gestion des embâcles et des atterissements	*Embâcle* C1 (<1m3) : 120 €HT/unité C2 (<4m3) : 240 €HT/unité Coût moyen retenu : 180 €HT/unité *Atterissement* 0,6 €HT/m²
	E3	Gestion des déchets flottants ou non flottants	Nettoyage rivière : moins de un kilomètre = 3 €HT/ml ; entre 1 et 10 kilomètres = 1 €HT/ml ; entre 10 et 50 kms = 0,5€HT/ml ; supérieur à 50 kms = 0,25€HT/m Retrait encombrants, gravats, etc. : 25,5 €/m3 Forfait démontage pont/passerelle : 1 500 €HT

Figure 13. Tableau des estimatifs financiers pour le volet entretien

	Code	Intitulé	Coût
VOLET RESTAURATION LEGERE	R1	Plantation d'une ripisylve	Plantation (fourniture : plants, tuteur, gaines mailles mixtes, paillage biodégradable, agrafes + main d'oeuvre) : 12 €HT/ml Boisement frais à humide / saulaie (pose, fourniture, protection, travail du sol) : 6 000 €HT/ha (environ 500 tiges/ha)
	R2	Lutte contre les espèces végétales envahissantes	Le montant est estimé à 2 500 € HT/foyer sur une période de 5 ans (10 €/m² HT)
	R3	Lutte contre les espèces végétales indésirables dans les ripisylves (peupliers, résineux)	*Abattage* vu les quantités définies, on applique une moyenne quelque soit la taille du diamètre - Ø 0,25 - >1,00 : 140 €HT/unité
	R4	Lutte contre les espèces animales envahissantes (ragondin, rat musqué, écrevisses introduites)	Achat cage : 50 €HT/unité Action de piégeage : 600 €HT/site (3h*20j*10€) / Forfait 5 zones soit 3000 €/HT
	R5	Restauration de berge en génie végétal	Retalutage de la berge 15 € HT/m3 (terrassement + évacuation) Ensemencement 3 € HT/m² Géotextile biodégradable 700g/m² (fourniture, dont agrafes + mise en œuvre) : 7 € HT/m² Fascine d'hélophytes 100 € HT/ml Fascine de saules 100 € HT/ml Tressages de saules 60 € HT/ml Couches de branches à rejets 50 € HT/m² Lits de plants et plançons : 40 € HT/ml par niveau de végétalisation avec ou sans enrochement en pieds de berge 50 € HT/tonne (tonne pour 10ml) *Option* : rideau de palplanches métalliques de type PU12 (fourniture + mise en place) : 2 960 €/ml
	R6	Restauration des habitats	Décolmatage 0,60€/m² + main d'œuvre Déconcrétionnement : 300 €HT/jour (environ 200m² de surface traitée) Recharge en graviers (fourniture + mise en place) : 2 000 € HT/100m² (épaisseur 10-15 cm) soit 111€ HT/m3 Pose abris aquatique : 30 € HT/5 unités (pierres-blocs / DLG) Epis-déflecteurs : 50 €/ml
	R7	Pose de clôture, d'abreuvoirs, de dispositif de franchissement et de passe d'homme	*Clôture traditionnelle ou électrique (pieux, fils et mise en oeuvre)* Coût moyen retenu : 6 € HT/ml NB : l'alimentation (batterie) est à la charge de l'exploitant *Abreuvoir* Coût moyen retenu : 1 200 € HT/unité NB : Le choix définitif sera effectué lors du conventionnement auprès des exploitants *Dispositif de franchissement* Forfait : 10 000 € HT (pose et fourniture) pour pont agricole *Passe d'homme* 100 € HT/unité (source Cater Basse –Normandie).
	R8	Action hydromorphologique sur le milieu (traitement de surlargeur, reméandrage)	*Etude* - étude estimée à 12 000 € HT *Travaux* Reméandrage à 240 000 €HT/km (hors acquisition foncière) Création de risberme : 150 €HT/ml Remise à ciel ouvert : 400 €HT/ml

Figure 14. Tableau des estimatifs financiers pour le volet restauration

	Code	Intitulé	Coût
VOLET RESTAURATION LOURDE : continuité longitudinale	CE1	Etude et travaux sur ouvrage	*Etude (phase PRO/PROJET/MOE)* - étude ouvrage simple : 30 000 € - étude complexes d'ouvrages (3 à 4) : 60 000 € *Etudes complémentaires* Forfait 8 000 € HT *Travaux* Renaturation du milieu : 170 €/ml HT Effacement d'ouvrage : 12 000 € HT par mètre de chute Equipement d'ouvrage : 50 000 € HT par mètre de chute + aléas 20% (selon ouvrage) soit 60 000 € HT / mètre de chute
	CE2	Travaux sur ouvrage/ouvrage d'art	*Ouvrage hydraulique* Démentélement des éléments mobiles et du portique : 4 000 € HT Effacement d'ouvrage : 8 000 € HT par mètre de chute *Ouvrage d'art* Dalot : 17 000 € HT Aménagement de l'intérieur d'une buse : 4 000 euros HT Arche autoporté ø 1 mètre, sur 5ml (fourniture, remblai, pose) : 4 200 €HT/unité Arche PEHD ø 0.8 mètre (fourniture, remblai, pose) : 350 €/4ml

Figure 15. Tableau des estimatifs financiers pour le volet continuité écologique

	Code	Intitulé	Coût
VOLET RESTAURATION LOURDE EN LIT MAJEUR	LM1	Entretien des zones humides	Fauche tardive avec exportation : 1,4 €/m² (1/3 par an par site sur 3 an)
	LM2	Restauration des zones humides et des zones d'expansion de crues	*Etude* - Coût moyen retenu pour l'étude d'une zone de 10 ha : 10 000 € H.T. *Démerlonnage* - 9 € HT/m^3 (déblais/remblais sur site) - 20 € HT/ m3 (terrassement + évacuation hors site) Désouchage 35 €/unité Décapage (sur 15 cm avec exportation) : 30 €HT/m3 Curage ponctuel de fossé : 10 €HT/m3
	LM3	Acquisition de zone humide, de berges	Acquisition foncière : 7 000 € HT/ha
	LM4	Création de zones d'expansion de crues	*Etude (MOE, étude, conception, dimensionnement, modélisation, levé topographique)* Coût moyen retenu pour la création d'une ZEC : 15 000 € HT

Figure 16. Tableau des estimatifs financiers pour le volet lit majeur

	Code	Intitulé	Coût
VOLET DIVERS	D1	Thèmes annexes à sensibiliser (gestion différenciée des bords de rivière, des déchets verts, des traitements phytosanitaires, des plantes végétales invasives et des rejets douteux)	intégré au poste du technicien de rivière
	D2	Moyens de communication et de sensibilisation	Création d'un site interne Forfait 10 000 € H.T. Publication de 5 lettres d'information "les eaux vives" sur la période 2015-2019 intégré à la convention liant le Syndicat à l'AESN
	D3	Suivi biologique	Forfait 5 000 € H.T/an

Figure 17. Tableau des estimatifs financiers pour le volet divers

Nota Bene : Dans le programme d'actions, il est nécessaire de procéder à quelques clarifications notamment pour l'entretien ou la restauration de la ripisylve, le linéaire recensé correspond au ml de rive et la rive est mentionnée (RD/RG/RDG). Par ailleurs, lors des calculs de l'estimation financière, une division par 2 du linéaire de ripisylve restaurée est appliquée quand la plantation est en alternance ou en bouquet.

De même, l'action R7 quand elle correspond à la remise en état d'une clôture est estimée moins lourde financièrement qu'une pose complète de clôture (défaut de barbelé, quelques poteaux manquants…) : il est considéré alors que le coût réel correspond seulement à 60% du coût indiqué.

Photographie 1. La Risle sous divers angles

IV.3. SUBVENTION ENVISAGEE

Les propositions d'actions de restauration du cheminement de continuité écologique, d'entretien et de restauration des milieux, d'entretien, de restauration et d'acquisition de zones humides ainsi que les études peuvent bénéficier de soutiens financiers de différents organismes : Agence de l'eau Seine-Normandie, Département de l'Eure.

Ces subventions publiques sont allouées et plafonnées à un maximum de 80 %. Les taux de subventions appliqué aux différentes actions sont présentés dans le tableau suivant :

Code action	VOLET ENTRETIEN	PLAFOND SUBVENTION (AESN/CG27)
E1	Entretien de la ripisylve (élagage, recépage, étêtage, abattage sélectif)	**40%**
E2	Gestion des embâcles et des atterissements	**40%**
E3	Gestion des déchets flottants ou non flottants	**40%**
Code action	**VOLET RESTAURATION LEGERE**	
R1	Plantation d'une ripisylve	**80%**
R2	Lutte contre les espèces végétales envahissantes	**80%**
R3	Lutte contre les espèces végétales indésirables dans les ripisylves (peupliers, résineux)	**80%**
R4	Lutte contre les espèces animales envahissantes (ragondin, rat musqué, écrevisses introduites)	**80% si opération cohérente et d'envergure 30% (uniquement sur l'investissement)**
R5	Restauration de berge en génie végétal	**80%**
R6	Restauration des habitats	**80%**
R7	Pose de clôture, d'abreuvoirs, de dispositif de franchissement et de passe d'homme	**80%**
R8	Action hydromorphologique sur le milieu (traitement de surlargeur, reméandrage, etc.)	**80%**
Code action	**VOLET RESTAURATION LOURDE : continuité longitudinale**	
CE1 / CE2	Etude et travaux sur ouvrage	**Etudes 80% Travaux effacement 80-100% Travaux équipement 40%**
Code action	**VOLET RESTAURATION LOURDE EN LIT MAJEUR : continuité latérale**	
LM1	Entretien des zones humides	**40%**
LM2	Restauration des zones humides et des zones d'expansion de crues	**80%**
LM3	Acquisition de zone humide, de berges	**80%**
LM4	Création de zones d'expansion de crues (ZEC)	**80%**
Code action	**VOLET SENSIBILISATION ET COMMUNICATION**	
D1	Thèmes annexes à sensibiliser (gestion différenciée des bords de rivière, des déchets verts, des traitements phytosanitaires, des plantes végétales invasives et des rejets douteux)	**ETP technicien de rivière**
D2	Moyens de communication et de sensibilisation	**50%**
D3	Suivi biologique	**80%**

Figure 18. Tableau des subventions selon l'action

Nota bene : Etant donné que le 10ième programme de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie se termine en 2018 (au milieu du 1er programme d'action du PPRE de la Basse Vallée de la Risle), les subventions allouées aujourd'hui au milieu, sont effectives jusqu'à cette date. Ensuite, ce sera le 11ième programme qui définira les taux d'aides potentiels pour la fin du programme.

IV.4. SYNTHESE DE L'ESTIMATIF FINANCIER

Sur le programme d'actions, 806 actions ont été inscrites pour un montant global de **9 631 654 euros.** Ce montant comprend la totalité des actions du programme (PPE, PPR ainsi que la continuité longitudinale et transversale notamment la RCE du Nœud de Pont-Audemer), y compris celles situées sur des terrains de propriétaires privés qui devront donner leur accord avant toutes interventions.

Le SIBVR, maître d'ouvrage du programme d'actions de restauration et d'entretien de la Risle et des affluents ne souhaite pas prendre seul en charge l'intégralité du montant des dépenses et a décidé après délibération du 29 juin 2016 du conseil syndical de faire participer financièrement les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.

Figure 19 : Grille de répartition selon les acteurs

Autofinancement	Entretien	Restauration	Continuité écologique	Sensibilisation & communication	Suivi biologique
S.I.B.V.R	0%	50%	Jusqu'à **20%** selon les situations	100%	100%
Tiers (Propriétaire / Commune)	100%	50%	Participation du tiers si aménagement non optimal, activité économique ou intérêt privé.	0%	0%

Figure 20 : Répartition des coûts selon la catégorie de l'autofinancement

Les critères retenus pour fixer les bases de répartition des dépenses sont différents en fonction des catégories de travaux (entretien, restauration légère et restauration lourde).

Dans le cas où des travaux concernent plusieurs propriétaires riverains, le montant de la participation sera calculé au prorata du linéaire de berge concerné ou au prorata de la surface appartenant aux propriétaires.

Le tableau ci-dessous, présente la répartition des montants globaux par années du programme ainsi que les montant des subventions associées et de l'autofinancement répartis de la manière suivante entre le S.I.B.V.R à 40% et les propriétaires-riverains à 60%.

Année	Coût global (€HT)	Montant subvention (€HT)	Autofinancement (€HT)	SIBVR	Propriétaire
2015	267 649	214 119	53 530	2 014	51 515
2016	670 789	536 631	134 158	0	134 158
2017	2 328 596	1 849 393	479 203	103 062	376 141
2018	2 420 692	1 954 250	466 443	174 951	291 492
2019	1 418 204	1 081 054	337 150	176 023	161 127
2020	1 133 820	824 459	309 362	143 595	165 767
2021	497 667	380 544	117 123	76 366	40 757
2022	894 232	703 932	190 300	139 771	50 529
Total général	**9 631 649**	**7 544 382**	**2 087 267**	815 782	1 271 485

Figure 21. Chiffrage du plan global par année

Sur la totalité du programme (6 ans), on constate que la répartition n'est pas équitable entre 5 à 25% du montant du coût. En fait, le lancement de la RCE du Nœud de Pont-Audemer en pré-programme et en début de programme provoque une distorsion dans la répartition du montant alloué chaque année. Le programme d'action montre donc un pic pour les 2 premières années c'est-à-dire 2017 et 2018 respectivement avec 24% et 25%, pour ensuite baisser les années suivantes enter 5% et 15% (cf. figure 22).

Figure 22. Répartition des actions / années

Les graphiques suivants (cf. figures 23, 24 et 25) décrivent la répartition des thèmes, des actions ainsi que du nombre d'action inscrit pas action sur les 5 années du programme.

La répartition des grands thèmes d'actions est la suivante :

- **Continuité écologique longitudinale représente 61% du programme (études et travaux).** Il s'agit de répondre à la problématique de continuité écologique (migration piscicole et transit sédimentaire) rencontrée sur l'ensemble des ouvrages hydraulique du bassin. L'essentiel du montant (3 300 000€) provient de l'opération relative à la restauration de la continuité écologique du nœud de Pont-Audemer. Moins de 1% des actions en faveur de la continuité écologique peuvent être mis en place dans le cadre du plan pluriannuel de restauration et d'entretien (actions codifiées CE2).

- **Restauration des milieux représente 26%** du programme avec notamment 7% dédiés aux à la protection des berges contre les piétinements (clôture, abreuvoir, franchissement), 6.5% pour la restauration des berges en génie végétal et 4% pour les restaurations hydromorphologiques (traitement de surlargeur, reméandrage, déplacement du lit…), 2.5% pour la lutte contre les espèces végétales invasives et indésirables.

- **Entretien des milieux (E) représente 3.3%** du programme avec l'entretien de la ripisylve pour 2.5%.

- **Opération en lit majeur (LM) représente 6%** du programme répartie globalement entre l'entretien et la restauration de zone humide.

- **Action de communication/sensibilisation (D) représente 4%** du programme visant principalement à assurer la communication par le biais de support (site internet, « A l'eau, la Risle »,…) et la mise en place des suivis biologiques notamment par l'installation de 2 stations de vidéocomptage sur la Madeleine et le Quai au niveau du nœud de Pont-Audemer (3.8%).

Figure 23. Répartition des thèmes sur 5 ans

Figure 24. Répartition des actions sur 5 ans

Figure 25. Nombre d'actions prévues par actions sur 5 ans

Le graphique ci-dessous montre la répartition du montant des thèmes par année du programme.

Les montants des actions liées à la continuité écologique longitudinale (études et travaux) impactent de manière continue et importante le programme prévisionnel. Bien évidemment, il ne prend pas en compte d'éventuel retard dans l'élaboration des projets, l'acceptation de la phase règlementaire (DIG/DLE) et la mise en œuvre des travaux, notamment celui du nœud de Pont-Audemer.

Le thème entretien est, quant à lui, très présent en début de programme afin de réaliser un rattrapage aussi bien sur la ripisylve, la gestion des embâcles que sur les déchets anthropiques au sein du lit et/ou en berge.

Les montants des actions de restauration globale sont stables au fil des années du programme. Toutefois, ces actions de restaurations vont nécessiter d'une part une importante phase de sensibilisation, d'explication et de négociation auprès des propriétaires riverains et d'une part qu'elles nécessitent parfois des études particulières (étalement sur la durée du plan).

Concernant le thème lit majeur, les actions en faveur des zones humides sont véritablement lancées à partir de la 3ième année.

En 2017 et 2018, les montants importants sur le thème sensibilisation/communication/suivi correspondent aux chambres de comptage sur les ouvrages hydrauliques de la Madeleine et du Quai.

Figure 26. Répartition des montants des thèmes sur 8 ans

IV.5. RECAPITULATIF DES ACTIONS PROGRAMMEES

Au final, 806 actions répartis selon 5 grands thèmes ont été inscrits dans le plan pluriannuel de restauration et d'entretien de la basse vallée de la Risle. Globalement, cela permettra de répondre à l'enjeu de préservation et de restauration des milieux aquatiques.

VOLET ENTRETIEN	E1	Entretien de la ripisylve (élagage, recépage, étêtage, abattage sélectif)	19 870ml de rattrapage de ripisylve, 326 étêtages, 130 recépage 263 abattage d'arbres
	E2	Gestion des embâcles et des atterissements	201 embâcles à supprimer ou à réorganiser 285m² d'atterissement à gérer
	E3	Gestion des déchets flottants ou non flottants	130 km de rivière à nettoyer 22 zones de décharge localisées
VOLET RESTAURATION	R1	Plantation d'une ripisylve	40 sites réparties en : 10 000 ml de ripisylve restaurée 1ha de boisement à implanter
	R2	Lutte contre les espèces végétales envahissantes	69 sites soit 1 430m² de surface infestée
	R3	Lutte contre les espèces végétales indésirables dans les ripisylves (peupliers, résineux)	abattage de 722 arbres indésirables (peupliers, résineux)
	R4	Lutte contre les espèces animales envahissantes (ragondin, rat musqué, écrevisses introduites)	programme de piègeage sur l'ensemble du bassin de la Risle avec renforcement du réseau des particuliers (gestion coordonnée, concertée et totale)
	R5	Restauration de berge en génie végétal	76 zones de berges à restaurer soit 3 450 ml de berge à végétaliser
	R6	Restauration des habitats	sur 27 sites, env. 9 480² de surface à déconcrêtionnée soit 16 jours de travail 28 m3 de matériaux soit 280m² de surface rechargée 154 abris et 20 épis à poser,
	R7	Pose de clôture, d'abreuvoirs, de dispositif de franchissement et de passe d'homme	env. 36 000ml de clôture dont passes d'hommes selon les sites, 149 abreuvoirs, 30 dispositifs de franchissement,
	R8	Action hydromorphologique sur le milieu (traitement de surlargeur, reméandrage)	29 sites à restauration hydromorphologique (traitement de surlargeur, réméandrage, déplacement de lit, remplacement de buse...)
VOLET CONTINUITE ECOLOGIQUE	CE1	Etude et travaux sur ouvrage	59 ouvrages hydrauliques à aménager
	CE2	Travaux sur ouvrage S <20 cm ou entre 20 et 50 cm	28 ouvrages S<0,2m ou S compris entre 0,2 et 0,5m
VOLET LIT MAJEUR	LM1	Entretien des zones humides	242 ha de parcelles à entretenir (10 sites)
	LM2	Restauration des zones humides et des zones d'expansion de crues	1 380ml de démerlonnage, plus de 8,5ha de restauration de zone humide (16 sites)
	LM4	Création de zones d'expansion de crues (ZEC)	3 ZEC à définir

Figure 27. Définition du programme des actions inscrites sur le territoire

V. SUIVI DE LA PROGRAMMATION D'ACTIONS

V.1. INDICATEURS D'ACTION ET INDICATEURS D'EFFETS

Un tableau de bord est édité afin d'assurer le suivi des actions sur le territoire faisant ainsi intervenir des indicateurs d'action et des indicateurs d'effet. Ils permettent de suivre l'état d'avancement du programme ainsi que d'évaluer l'efficacité des actions mis en place.

L'évaluation du programme passe alors par l'analyse de l'ensemble des effets positifs ou négatifs sur la qualité et le fonctionnement des milieux aquatiques à court, moyen et long terme des travaux réalisés.

Ce suivi annuel permettra de remédier rapidement aux imprévus de terrain par la mise en place de mesures correctives.

Indicateurs d'action

					Indicateurs d'action				
Volet	**Code**	**Actions**	**Année**	**Réalisation projetée**	**Réalisation effectuée**	**Obsrevations**	**Taux de réalisation du programme 2015-2019**	**Total des actions sur le programme 2015-2019**	**Unité**
ENTRETIEN	**E1**	E1.1	2015	1000ml	800ml	- aléas du chantier (condition climatique trop pluvieuse)	7,27%	11000	ml
	E1	E1.2	2015	500ml	0ml	- refus du propriétaire de conventionner	-	-	-
	E2								
	E3								
RESTAURATION	**R1**								
	R2								
	R3								
	R4								
	R5								
	R6								
	R7								
	R8								
CONTINUITE ECOLOGIQUE	**CE1**								
	CE2								
LIT MAJEUR	**LM1**								
	LM2								
	LM3								
	LM4								

Par année, on dénombre le nombre d'action à réaliser par item puis on énumère les réalisations projetées et celle effectuées. Un taux de réalisation (état d'avancement) est alors calculé. La colonne observation permet d'indiquer les raisons et les pratiques qui ont conduit à la différer partiellement ou totalement (condition météorologique difficile, convention non signée, etc.).

Indicateurs d'effet

				Indicateurs d'effet												
Code tronçon	Année	Suivi des foyers des espèces végétales invasives (surface, espèces, etc.)	Suivi des espèces animales invasives (capture, espèces, secteur, etc.)	Suivi des nids de ponte (secteur rechargé, décolmaté, déconcrétionné)	Front de colonisation inter ouvrage (nbre segments/ tronçon, linéaire le plus grand)	Qualité ripisylve (% linéaire restauré et rajeuni / linéaire à restaurer et à rajeunir)	Degré de pertubations des berges (artificialisation et piétinement) (en %)	Continuité écologique permanente	Continuité écologique limitée	Continuité écologique impossible	Taux d'étagement (en %)	Effet bief (ml)	Analyse REH			Suivi photographique (avant/après/n+1, n+2… de l'aménagement)
													CONTINUITE	MORPHOLOGIE LIT MINEUR	MORPHOLOGIE RIPISYLVE/LIT MAJEUR	
Risle tronçon 1					12 segments 4 688 ml		28,60	0	4	10	94,27	10 807	rouge	rouge	rouge	
Risle tronçon 1	*2016*	*115m² Renoue du Japon, 50m² balsamine de l'Himalaya*	*15 rats musqués 0 ragondin*	*3 nids sur R6.01*	*idem*	*58,33%*	*idem*	*idem*	*idem*	*idem*	*idem*	*idem*				*R6.01 (avt/aps)*
Risle tronçon 2					4 segments 6 305 ml		14,79	1	1	1	5	548	vert	vert	orange	
Risle tronçon 3					11 segments 4 649 ml		25,78	2	0	8	57,4	4 788	rouge	rouge	orange	
Risle tronçon 4					4 segments 2 107 ml		12,83	2	0	0	27,5	111	vert	orange	vert	
Risle tronçon 5					27 segments 6 387ml		20,29	5	11	16	43,11	12 066	rouge	rouge	orange	
Risle tronçon 6					8 segments 1 884 ml		28,60	0	0	0	0	0	vert	orange	vert	
Ruisseau du Bédard					1 segment 1 289 ml		2,82	0	0	0	0	0	vert	rouge	orange	
Ruisseau du St Christophe					6 segments 1 292 ml		13,98	0	0	3	3,8	0	orange	orange	orange	
Ruisseau des Echaudés					4 segments 3 090 ml		31,08	0	0	0	0	0	vert	rouge	orange	
Ruisseau du Mignon					5 segments 2 933 ml		17,83	0	0	3	15,83	297	orange	rouge	orange	
Ruisseau du Clérot					3 segments 1 394 ml		14,80	0	0	2	29,17	260	orange	orange	orange	
Ruisseau du Bréard					15 segments 1 166 ml		17,78	1	1	6	12,87	143	orange	orange	orange	
Ruisseau de la Croix Blanche					12 segments 636 ml		17,81	2	2	2	37,78	581	rouge	rouge	orange	
Ruisseau du Bec					1 segment 958 ml		17,26	1	0	0	6,67	100	vert	rouge	rouge	
Ruisseau de la Bourbe					15 segments 632 ml		40,31	1	0	5	50,38	790	rouge	rouge	rouge	
Ruisseau de la Fontaine la Soret					20 segments 426 ml		59,49	0	0	5	48,24	512	rouge	rouge	rouge	
Ruisseau du Marneux					3 segments 1 826 ml		26,86	0	0	0	8,75	122	vert	rouge	orange	

En gris clair, chaque tronçon affiche l'état initial qui permettra d'être évalué et en gris foncé, l'évaluation par les indicateurs d'effet chaque année et selon les actions mis en place. Quant à l'évaluation REH, il sera de nouveau réalisé en fin de programme.

V.2. SUIVI DES FOYERS D'ESPECES VEGETALES OU ANIMALES INVASIVES

Ce suivi consiste à étudier les foyers d'espèces végétales invasives traitées dans le cadre du PPRE par un repérage exact au sol des foyers avant traitement et, selon la méthode employée.

Concernant les espèces animales invasives, cela consiste à recenser les espèces capturées, le nombre d'individu et le secteur afin de suivre l'évolution de la pression de piégeage.

V.3. SUIVI DES NIDS DE PONTE

Ce suivi sera mis en place sur les secteurs restaurés c'est-à-dire lorsque les actions de décolmatage/de déconcrêtionnement ou de recharge en graviers sont menées.

V.4. FRONT DE COLONISATION ET ETAT DE COLONISATION INTER OUVRAGE

Le front de colonisation est le linéaire actuellement colonisable par les grands migrateurs (saumon atlantique, lamproies marines, anguille, etc.). Il sera déterminé en fonction des aménagements réalisés sur le chemin de continuité préférentiel (CCP).

Ensuite, un état de colonisation inter-ouvrage a été défini sur le territoire du S.I.B.V.R. Il s'agit ici de mettre en évidence l'ouverture des milieux propices à la colonisation par les espèces aquatiques à l'échelle du territoire basé sur les conclusions de l'information sur la continuité écologique (ICE) mené par l'ONEMA. Il a été calculé le linéaire accessible entre chaque ouvrage du territoire relié au diagnostic général de l'ICE. Sur chaque tronçon, il a été calculé un nombre de segments, le linéaire assurant la circulation piscicole le plus important et un état de colonisation (code couleur de l'ICE pour la Risle).

Etat de colonisation 2015 Risle*	Longueur totale en km
vert	42,28
jaune	19,30
orange	8
rouge	43
Total	112

Etat de colonissation 2015 Affluents	Longueur totale en km
vert	9,72
orange	2,28
rouge	24
Total	36

Figure 28. Etat de colonisation 2015 pour la Risle et les affluents

*** d'après les conclusions de l'ICE selon l'état de gestion des ouvrages constaté lors des relevés**
code couleur Risle : vert = secteur accessible (barrière franchissable) ; jaune = secteur à impacts limités (barrière sélective) ; orange = secteur à impacts significatifs (barrière très sélective) ; rouge = secteur inaccessible (barrière totale)
code couleur Affluent : vert = secteur accessible ; orange = secteur limité (barrière partielle/aléatoire) ; rouge = secteur inaccessible

V.5. CONTINUITE ECOLOGIQUE

Cette partie permettra de suivre les aménagements réalisés au droit de chaque ouvrage hydraulique qu'il soit sur le chemin de continuité préférentiel ou non (cf. analyse REH).

On comptabilise ainsi les ouvrages assurant une continuité permanente, limitante ou bloquante.

V.6. TAUX D'ETAGEMENT

Ce taux sera réactualisé en fonction des aménagements réalisés sur le cours principal.

V.7. EFFET BIEF

Cet indice sera également réactualisé en fonction des aménagements réalisés sur les ouvrages hydrauliques (bief historique, bief actuel).

V.1. DEGRE DE PERTURBATIONS DES BERGES

Cet indice illustre l'impact des protections de berges artificialisées et du piétinement. Le taux du degré de perturbations des berges est la somme des berges artificialisées et piétinées.

V.1. QUALITE DE RIPISYLVE

Cet indice correspond au rapport entre le linéaire de ripisylve restauré et rajeuni et le linéaire global de ripisylve à restaurer et à rajeunir sur la période 2017-2022.

V.2. SUIVI PHOTOGRAPHIQUE

Un suivi photographique doit être mené pour les actions suivantes :

- Suppression ou aménagement d'ouvrage,
- Renaturation de lit,
- Reméandrage ou traitement de surlargeur,
- Suppression de merlons,
- Réhabilitation ou restauration de zone humide,
- Limitation des incidences du bétail (site approprié – descente sauvage majeure),
- Suivi des sites de colonisations par les espèces végétales invasives.

Des photographies seront prises avant, pendant, après travaux et régulièrement au cours du programme (année n+1, année n+2, etc.). Cela permettra d'illustrer les actions réalisées ou en cours sur le bassin, dans les documents d'activités ou en réunion d'information et de sensibilisation et de suivre l'évolution du site.

Par ailleurs, la prise de photographie permettra également de vérifier le comportement naturel du cours d'eau (revégétalisation, érosion, …) en réponse aux actions entreprises.

V.3. SUIVI DE L'EVOLUTION DES ALTERATIONS SELON LA METHODOLOGIE REH - CARHYCE

Le diagnostic hydromorphologique des tronçons a été effectué selon la méthode REH adaptée au PPRE. Les tronçons où les compartiments auront évolués (travaux, aménagement), seront réévalués et comparés à la situation initiale.

Ponctuellement, un suivi CARHYCE pourrait être mené selon le type de l'action mis en jeu et des objectifs visés.

V.4. SUIVIS BIOLOGIQUES COMPLEMENTAIRES

Des campagnes complémentaires sur la biologique centrées sur les poissons et les macro-invertébrés pourront être réalisés afin de compléter d'une part le réseau existant (Onema, FDPPMA27, Seinormigr) et d'autre part d'accompagner des travaux lourds de restauration de continuité écologique ou hydromorphologique (avant travaux/après travaux/suivi).

Toutefois, il ne s'agit pas de mettre un suivi biologique derrière chaque action importante mais bien de choisir les plus pertinents tout en permettant une diversité au sein des actions suivies.

- suivi poisson (IPR, NTT, cohorte…)

L'évaluation du peuplement de poisson permet d'apprécier le peuplement en place par rapport au peuplement de référence (NF T90-344 (2004-05-01, révisée 2011-07-01) - détermination de l'indice poissons rivière (IPR)). L'IPR+ pourrait remplacer l'IPR selon l'état de sa mise en fonction et de la demande des financeurs.

L'étude des cohortes et le niveau typologique théorique complétera ainsi l'évaluation du peuplement piscicole en place.

- suivi IBGN

L'IBGN (norme XP T90-333 (GA T90-733) - détermination de l'indice biologique global normalisé), compatible DCE permet d'évaluer la qualité hydrobiologique d'une rivière par l'intermédiaire de la composition des peuplements d'invertébrés benthiques.

- inventaire lit majeur

Des suivis floristiques et faunistiques seront engagés sur des zones humides restaurées (avant/après travaux). La suppression de merlon pourrait être un indice gageant de la reconnexion entre la rivière et le lit majeur (linéaire démerlonné).

ANNEXES

- **Fiches actions entretien et restauration**

- **Classement des actions par type**

E1, E2, E3, E4, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, CE1, CE2, LM1, LM2, LM3, LM4, D1, D2, D3

- **Classement des actions par année**

2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

- **Classement des actions par tronçon**

De tronçon 1 à 6 pour la Risle et un tronçon pour chaque affluent

FICHE ACTION ENTRETIEN	ENTRETIEN DE LA RIPISYLVE (E1)

Objectifs

Un manque d'entretien de la ripisylve peut conduire à l'uniformisation des strates d'âges et une altération de l'état sanitaire des boisements, la formation d'embâcles et la production de bois morts, une altération de la qualité paysagère. Les difficultés d'accès limitent également les interventions sur la végétation rivulaire. L'objectif est d'entretenir et de diversifier la ripisylve sur le territoire pour assurer la pérennité et les fonctionnalités de la végétation rivulaire (ombrage, rôle épuratoire des eaux, maintien des berges, etc.), de diversifier les habitats pour la faune et la flore, de rajeunir et diversifier les strates d'âges, de limiter la production des embâcles et la surcharge en bois morts susceptibles de perturber les écoulements et la dynamique érosive du cours d'eau. Ces embâcles peuvent également obstruer ou endommager les ouvrages hydrauliques et d'art et provoquer l'accentuation des inondations dommageables pour les biens et les personnes.

Nature

Les actions proposées dans le cadre de l'entretien de la ripisylve consistent à élaguer la ripisylve localement et effectuer des coupes d'éclaircies de la végétation. Les techniques employées sont le dépressage, le recépage, l'élagage, l'étêtage. Un tronçonnage sélectif d'arbres vieillissants est effectué.

Période d'intervention	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.

Exemples

Rajeunissement des arbres têtards

Coûts

- Débroussaillage et exportation : 2 €HT/ml,
- Recépage, élagage : 30 €HT/ml,
- Etêtage : 200 €HT/unité,
- Abattage sélectif : Ø 0,15-0,50 = 75 €HT/unité / Ø 0,50-1,00 = 150 €HT/unité / Ø >1 = 300 €HT/unité

Ces coûts comprennent l'élimination des produits de coupe, débardage ou broyage.

Financement envisagé

~ Agence de l'Eau Seine Normandie 40%

~ Département de l'Eure 0%

Précaution à prendre

~ Intervention hors période de reprise végétative

~ Suivi régulier de l'évolution de la ripisylve

~ **Présence du phytophtora alnii et de la chalarose du frêne (maladie spécifique à l'aulne et du frêne)**

FICHE ACTION ENTRETIEN	GESTION DES EMBACLES, DES ATTERISSEMENTS, DES DECHETS FLOTTANTS ET NON FLOTTANTS (E2/E3)

Objectifs

Les embâcles ont une origine « naturelle » liée à l'apport de bois morts issu de la ripisylve. La charge en bois mort peut être accentuée en cas de non entretien ou mauvais entretien de la végétation rivulaire, une origine anthropique liée à l'incivisme de certains. Ainsi divers objets se retrouvent piégés dans la végétation aquatique, ouvrages hydrauliques, ponts (bouteilles, plastiques, cadavres d'animaux, caddies, etc.). Les embâcles naturels ont des volumes variables et sont constitués de branches et de bois morts. Localement, des arbres en travers sont présents et les embâcles évoluent au cours des saisons notamment.

Quant aux atterrissements, ils restent naturels et indispensables au bon fonctionnement de la dynamique de la rivière (évolution naturelle de la rivière, transport des matériaux grossiers, dissipation de l'énergie hydraulique, diversification du milieu aquatique supplémentaire : écoulement, habitat, etc.). Ils peuvent être liés aux embâcles naturels ou non (zones mortes en aval qui favorisent le dépôt), à des surlargeurs ou apparaissent après des crues (volume important qui se dépose en même temps dans des secteurs calmes) et peut être végétalisé ou non.

L'approche globale permet de définir l'action à apporter sur l'embâcle ou l'atterrissement selon 3 critères (constitution, localisation, impacts/enjeux). Quant aux objets anthropiques (encombrants, gravats, bouteille, ferraille, barbelé en travers du lit, plastique, etc.) au sein de la rivière, ils devront être retirés et ce de manière systématique. La gestion raisonnée des embâcles et des atterrissements doit prévenir tout désordre sur le milieu, l'évaluation des bénéfices et des atteintes aux milieux doivent être pesé. Leurs gestions ont pour objectif d'assurer le libre écoulement des eaux et d'éviter localement le risque d'inondation, d'éviter de générer des niches d'érosion des berges, de protéger les ouvrages hydrauliques (limiter les risques d'encombres et de détérioration lors des crues).

Nature

Les embâcles/les atterrissements sur un cours d'eau sont à traiter au cas par cas (retrait, maintien, réorganisation sur site). L'enlèvement des embâcles sera réalisé manuellement pour les embâcles de plus faible volume et au moyen d'un treuil thermique par exemple pour les plus gros. Les embâcles seront alors débités sur place et éventuellement exportés (pour les embâcles naturels). L'enlèvement des embâcles sera réalisé de manière systématique avant (préventif) ou après (curatif) le passage des crues en période d'eaux moyennes en respectant l'approche globale de gestion raisonnée.

Période d'intervention													
	E2	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**
	E3	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**

Exemples

Embâcles à traiter

Coûts

Le coût d'extraction des embâcles varie entre 120 à 240 €HT/unité selon leur volume et la profondeur d'eau à l'endroit où ils se situent (source CASE). Le coût moyen retenu est de 180 €HT/unité

Pour les atterrissements, l'intervention adaptée consiste à pratiquer soit un arasement total ou partiel, une dévégétalisation accompagné ou non du retrait des déchets anthropiques accumulés sur l'atterrissement. L'utilisation d'une motopompe sera privilégiée pour intervenir sur l'atterrissement. Le coût de réduction des atterrissements est de l'ordre de 0.60 €/m² + main d'œuvre.

Concernant la gestion des déchets flottants ou non flottants, cela consiste à les retirer de l'eau ou des berges (décharges sauvages) afin de les transporter en centre de stockage approprié.

Le coût du nettoyage de la rivière est estimé à 3 €HT/ml tandis que le retrait des encombrants/gravats retenu est de 25.5 €/m3 (source CASE).

Financement envisagé	**Précaution à prendre**
~ Agence de l'Eau Seine Normandie 40% ~ Département de l'Eure 0%	~ Intervention hors période de reproduction des poissons migrateurs ~ Suivi régulier de l'évolution des embâcles et des atterrissements

FICHE ACTION RESTAURATION	PLANTATION DES RIVES (R1)

Objectifs

La ripisylve correspond à la végétation herbacée ou arborée présente sur les rives d'un cours d'eau. Ce compartiment relie les écosystèmes rivière et terrestre et joue de nombreux rôles essentiels (diversifications des écoulements et des habitats, maintien des berges, ombrage, apport de nourriture pour la faune aquatique, zone tampon des intrants). Le déficit en ripisylve provient du surpâturage, des attaques de rongeurs sur les jeunes pousses, du sur-entretien, de l'artificialisation des berges, des maladies des arbres tels que le phytophtora alnii, la chalarose du frêne. Les plantations d'essences ligneuses (arborescentes et arbustives) et d'hélophytes ont pour objectifs d'assurer la tenue des berges, de limiter l'érosion sur les secteurs à mobilité réduite voire nulle, de créer un ombrage sur le cours d'eau pour éviter le réchauffement des eaux, garantir une bonne oxygénation de l'eau, d'assurer un contrôle du recouvrement du lit par les plantes aquatiques et de l'envasement et enfin de diversifier les habitats aquatiques, etc.

Nature

Un schéma de plantation est proposé sur certains secteurs, essentiellement dans une optique d'amélioration de la tenue de berge et de frein à l'érosion.

Le choix des essences devra respecter les prescriptions suivantes :

- privilégier les essences locales (espèces indigènes) et plus particulièrement les feuillus (les résineux acidifiant les sols) des bords de cours d'eau haut-normands,
- bannir les alignements et les cultivars de peupliers qui en plus de la banalisation des paysages, produisent des substances toxiques (composés phénoliques). De plus, ils possèdent des systèmes racinaires superficiels inadaptés et occasionnent des embâcles à terme.

Un entretien et un suivi de ces plantations (débroussaillage et remplacement éventuel des plants qui n'auraient pas repris) devra être réalisé au moins les deux premières années.

Période d'intervention	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avr.**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**

Coûts

Le coût moyen (fourniture, protection rongeurs, paillage en dalle + pose) des plantations des ligneux par unité est évalué à 12 € HT/ml (source SAVITON).

L'implantation d'un boisement frais à humide voir une saulaie est estimé à 6000 €/ha HT. Cela comprend la mise en place, la fourniture, la protection et le travail du sol (source Ecosphère, étude interagence n°71).

Ces coûts comprennent l'élimination des produits de coupe, débardage ou broyage.

Financement envisagé

- Agence de l'Eau Seine Normandie 80%
- Département de l'Eure 30%

Dans la limite d'un plafond de 80% de subvention

Précaution à prendre

- Respect des périodes de plantation et protéger le plant
- Choix d'essences locales
- Suivi régulier de la plantation

FICHE ACTION RESTAURATION	LUTTE CONTRE LES ESPECES VEGETALES INVASIVES (R2)

Objectifs

De nombreux foyers de plantes invasives sont recensés sur la basse vallée de la Risle et se composent de plusieurs espèces végétales différentes. Les espèces les plus présentes sont la Renouée du Japon, la balsamine de l'Himalaya, l'Arbre aux papillons.

Par exemple, la Renouée du Japon a une structure massive, un feuillage abondant. Elle sécrète des toxines qui inhibent le développement des plantes autochtones. Son implantation résulte souvent de l'apport de remblais lors de la construction d'ouvrages d'art ou de terrassements liés à des travaux de remblaiement. Son pouvoir de régénération (bouturage du rhizome /de la tige) est extraordinaire par exemple, un fragment de 5g de rhizome à 70% de chance de redonner un individu.

L'objectif de la lutte contre les espèces invasives est dans un premier temps de limiter la propagation des espèces sur d'autres sites encore vierges et dans un deuxième temps d'éradiquer les foyers principalement par le fauchage/arrachage des pieds avant la floraison pour la balsamine de l'Himalaya et plusieurs fois par an pour la renouée du Japon (arrachage manuel).

Nature

Les actions ont pour but d'éradiquer totalement les foyers modestes et de contenir les plus importants. L'intervention sur les foyers (espèces herbacées) sera réalisée par l'utilisation d'une débroussailleuse ou arrachage manuel dans un premier temps. La fauche manuelle des foyers est nécessaire 3 à 5 fois dans l'année dès le printemps. On évitera toute dérive des produits de coupe dans la rivière ou l'export sur d'autres sites par les engins de chantier. Dans l'ensemble, les déchets de coupe pourront être mis en déchetterie excepté ceux de la renoué du Japon (séchage + brulage sur place ou mise en sac de 160L très résistant + incinération). L'intervention sera répétée durant 3 années minimum. Il conviendra ensuite de réaliser des plantations d'essences à croissance rapide telles que le saule afin d'étouffer les nouveaux plants tout en assurant une veille. Durant la pousse des jeunes plantules, l'arrachage des rejets devra être réalisé. Une information sera faite auprès des riverains et des communes pour limiter sa prolifération.

Période d'intervention	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avr.**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**

Exemples

Secteur non colonisé

VIGILANCE - SURVEILLANCE – PREVENTION
Déclencher rapidement toute action de lutte si nécessaire

Secteur colonisé : tâches et en évolution

1/ Piquetage du foyer à traiter
2/ Arrachage des jeunes pousses et/ou fauchage du foyer plusieurs fois dans l'année et sur plusieurs années

Secteur colonisé : implantation forte

Gestion appliquée aux massifs de renouée du Japon

SURVEILLER ET CONTENIR L'EXPANSION DU FOYER
1/ Piquetage du foyer à traiter
2/ Arrachage et fauchage des plants en limites de massifs

Balsamine de l'Himalaya

Renouée du Japon

<u>Coûts</u>

Le montant est estimé à 2 500 € HT/foyer sur une période de 5 ans avec un passage 3 fois par ans soit un coût de 10 €/m² HT (voir légèrement plus si la méthode cumulée « concassage/bâchage/plantation »).

NB : la coupe manuelle pied par pied sera privilégiée pour la renouée du Japon (limitation des reprises par bouturage) et à l'échelle du bassin de la Risle, des sites « pilote » seront prévus basés sur le retour d'expérience du Syndicat d'entretien du bassin du Beuvron et Journées techniques sur les renouées 2010 animés par l'Association Rivière Rhône-Alpes (ex : cribleuse/concassage/bâchage + plantation dense 1 an après).

<u>Financement envisagé</u>	**<u>Précaution à prendre</u>**
~ Agence de l'Eau Seine Normandie 80% (plantes invasives uniquement) ~ Département de l'Eure 30%	~ Vigilance - Surveillance - Prévention voir <u>Contenir</u> ~ Ne pas aggraver la situation

FICHE ACTION RESTAURATION	LUTTE CONTRE LES ESPECES VEGETALES INDESIRABLES (R3)

Objectifs

Par ailleurs, de nombreuses espèces végétales indésirables (peupliers, résineux) présentent un enracinement superficiel ne permettant pas de stabiliser efficacement les berges, empiétant sur le domaine des espèces alluviales typiques, qui voient déjà leurs milieux vitaux fortement régresser pour de multiples raisons (chenalisation, constructions dans les zones inondables, etc.) et ne remplissant que peu ou pas de fonctions vitales pour la faune inféodée aux milieux alluviaux. Généralement plantés en peuplements purs et denses, ils présentent un intérêt biologique médiocre et contribuent à l'appauvrissement de la flore indigène. Par ailleurs, un déchaussement (basculement) est souvent à l'origine de dégradations très importantes en berge, du à leur faible enracinement de surface. En effet, les peupliers libèrent des substances inhibitrices de croissance, empêchant le développement d'une végétation indigène. **Les peupliers autochtones (peupliers noir, blanc, grisard, tremble) ont, quant à eux, pleinement leur place dans les ripisylves concernées et sont à gérer en conséquence**. Les Résineux forment en général un couvert végétal très dense qui nuit à la qualité biologique des eaux (diminution de la flore aquatique, de la faune benthique et piscicole). Leur système racinaire traçant en fait des espèces inadaptées à la stabilisation des berges.

Nature

Limité l'impact négative qu'ont ces essences inadaptées sur la berge, la ripisylve et les zones humides. Il paraît indispensable de préserver une bande de 5 à 10m exempte de ces espèces et plantée d'essences caractéristiques de la ripisylve (associer à R1).

Période d'intervention	Janv.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.

Coûts

L'abattage d'espèces indésirables est estimé à : Ø 0,15-0,50 = 75 €HT/unité / Ø 0,50-1,00 = 150 €HT/unité / Ø >1 = 300 €HT/unité.

Financement envisagé

- ~ Agence de l'Eau Seine Normandie 80%
- ~ Département de l'Eure 30%

Dans la limite d'un plafond de 80% de subvention

Précaution à prendre

- ~ Respect d'une bande de 5 à 10 m (cordon rivulaire fonctionnelle) au niveau des peupleraies

FICHE ACTION RESTAURATION	LUTTE CONTRE LES ESPECES ANIMALES INVASIVES (R4)

Objectifs

Concernant les espèces animales invasives, sur la basse vallée de la Risle, il y a le rat musqué et le ragondin. L'objectif est de réduire la population de ces 2 espèces afin de limiter leur impact sur les berges, sur les cultures et la concurrence faite au campagnol amphibie (espace menacée et protégée), etc. La technique du piégeage par cage est alors privilégiée. De plus, l'Onema et la Fédération de pêche de l'Eure ont recensé l'écrevisse américaine et l'écrevisse du Pacifique sur les étangs de Launay (Risle médiane), sur la Charentonne et sur le Bec… Aucune observation n'a été faite sur le secteur du syndicat, toutefois, une surveillance doit être menée afin de prévenir tout risque de colonisation.

Nature

Actuellement, sur le bassin, des piégeurs régulent la population de rat musqué et de ragondin d'une manière irrégulière, non concerté et non globale, laissant ainsi des espaces vierges, vacants sans pression humaine d'où une population qui s'accroisse avant de repartir à la colonisation des secteurs piégés. Les piégeurs (propriétaires, gardiens de propriétés…) ont donc souvent la sensation que leur action est inefficace car elle est non coordonnée et trop ponctuelle. L'utilisation des cages est préférable (relève moins contraignante). Toutefois, une action d'envergure (association de piégeur/particulier) doit être montée sur l'ensemble du bassin de la Risle (campagne de piégeage – carnet de renseignement).
Si l'écrevisse américaine ou une autre écrevisse nuisible devaient être repéré sur le territoire du SIBVR. Une campagne de piégeage (nasses, balances ou pêche électrique quand le foyer est localisé) peut éventuellement être mené.

Période d'intervention	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**

Exemples

Ragondin piégé sur Pont-Audemer

Coûts

D'après la CASE, l'achat de cage pour le piégeage est de l'ordre de 50 € HT/unité et l'action mené par l'association de piégeur est estimé à environ 600 € HT/site ce qui correspond à 3h/jour*20jour*10€/h par site et permet l'implantation de 6 à 10 cages par sites.

Financement envisagé

- Agence de l'Eau Seine Normandie 80% sous réserve que la lutte soit cohérente et globale
- Département de l'Eure 30% (uniquement investissement en matériel)

Précaution à prendre

- Faire attention lors des opérations de piégeage car la présence du campagnol amphibie est avérée au sein du bassin de la Risle

FICHE ACTION RESTAURATION	RESTAURATION DES BERGES (R5)

Objectifs

La majorité des actions de restauration de berges concernent des problèmes vis-à-vis de protections inadaptées (tôles, poteaux EDF, traverses, etc.), l'artificialisation des berges, le manque d'entretien, le piétinement bovin et dans une moindre mesure, équin, les galeries provoquées par les nuisibles, l'absence de ripisylve. L'objectif est de modifier les protections inadaptées et de corriger les dégradations existantes par des techniques permettant de diversifier les habitats par un talutage en pente douce. La restauration des pieds de berges par des banquettes à hélophytes assurera l'hétérogénéité des niches écologiques pour la faune et la flore.

Nature

Il s'agit de restaurer la berge érodée par des protections privilégiant les techniques végétales. Dans la plupart des cas, un talutage de la berge en pente douce avec enherbement et la mise en place de banquettes à hélophytes sont suffisants pour assurer la stabilité de la berge. Dans certains cas, une technique mixte (ex : végétal/enrochement) pourra être envisagé pour des sites avec des enjeux d'infrastructures ou de bâtiments afin d'y garantir une stabilité. Les consignes de mise en œuvre des différentes techniques sont prescrites dans l'ouvrage de référence sur le génie végétal rédigé par Biotec (MEEDDAT, génie végétal, 2008).

Période d'intervention	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**

Coûts

Le coût est variable suivant la technique de génie végétal utilisée :

- Retalutage de la berge 15 € HT/m3 (terrassement + évacuation) (source références calculées à partir de retours d'expériences de la délégation interrégionale ONEMA Centre - Poitou-Charentes)
- Ensemencement 3 € HT/m²
- Géotextile biodégradable 700g/m² (fourniture, dont agrafes + mise en œuvre) : 7 € HT/m²
- Fascine d'hélophytes 100 € HT/ml
- Fascine de saules 100 € HT/ml
- Tressages de saules 60 € HT/ml
- Couches de branches à rejets 50 € HT/m²
- Lits de plants et plançons : 40 € HT/ml par niveau de végétalisation avec ou sans enrochement en pieds de berge 50 € HT/tonne (source MEEDDAT, le génie végétal, 2008)

Financement envisagé

- Agence de l'Eau Seine Normandie 80%
- Département de l'Eure 30%

Dans la limite d'un plafond de 80% de subvention

Précaution à prendre

- Bien définir la technique selon les contraintes et les enjeux,
- L'associer à du piégeage pour préserver l'aménagement durant ces première années

FICHE ACTION RESTAURATION	RESTAURATION DES HABITATS (R6)

Objectifs

La restauration des habitats est dédiée aux zones dépourvues d'habitats aquatiques (diversification, densification) ou à la restauration de zone de fraie pour l'icthyofaune. Préserver, voire revitaliser les radiers est indispensable pour permettre un bon fonctionnement du cours. Les actions engagées s'orienteront donc vers de la reconstitution du matelas alluvial (recharge en graviers), de la diversification des écoulements (mise en place de déflecteurs, de débris ligneux grossiers - DLG, ou de pierres) et du décolmatage/déconcrétionnement de frayère.

1/ Différentes configurations sont possibles pour l'implantation de ces ouvrages.

- Les déflecteurs fermés positionnés alternativement sur une berge puis sur l'autre permettent de recréer une sinuosité au sein du chenal d'étiage, avec des zones d'accélération de courant et des zones de calme. Selon le cas, en retrait de l'ouvrage le chenal central s'autocure légèrement et les vases sont redéposées en retrait des ouvrages.
- Les déflecteurs ouverts suivent le même principe de disposition en quinconce pour recréer une sinuosité dans le chenal d'étiage. Ici, des zones calmes vont se créer en arrière des aménagements, et permettre l'installation d'habitats lentiques de types sédiments fins ou éléments organiques grossiers (litières de feuilles par exemple). Elles vont progressivement se combler et pourront être colonisées par les hélophytes,
- Les déflecteurs (fermés ou ouverts) installés face à face permettent de créer une zone d'accélération du courant au centre du chenal d'étiage. L'importance des emprunts varie en fonction de la largeur de la rivière. En règle générale, chaque emprunt est de ¼ de la largeur totale du cours d'eau pour permettre de réduire le chenal de moitié (création de fosse centrale).

Disposition de déflecteurs au sein de la rivière (source : Syndicat de la Blaise – BE CIAE, 2011)

2/ La restauration d'un matelas alluvial fonctionnel (épaisseur, surface) est essentielle pour la faune aquatique (poisson, macro invertébré) lié à ce substrat notamment pour la reproduction ou l'alimentation. Cette action permettra de reconstituer des zones de frayères fonctionnelles pour les salmonidés. Des graviers roulés, de même nature géologique que le substrat naturel d'un diamètre compris entre 10-80 mm et sur une épaisseur variant entre 10 et 20 cm selon les secteurs, sont disposés au fond de la rivière par plages variables (5 à 10 m² voir plus). En fonction des zones d'implantation, un aménagement visant à réduire la section mouillée du cours d'eau (création d'atterrissement, mise en place de déflecteurs) peut être installé en amont de la frayère afin d'obtenir une accélération de courant suffisante pour la fraie des truites, d'assurer un auto-curage de la zone et une bonne oxygénation de la frayère.

NB : Afin d'assurer une recharge granulométrique fonctionnelle, les apports des ravins (ex : les Echaudés) ou des plateaux (parcelles agricoles) pourraient être satisfaisants.

Recharge en graviers terminé (source FDPPMA62)

3/ La mise en place de petits aménagements piscicoles dans la rivière se réalise avec parcimonie et sont localisé sur les secteurs déficitaires en habitats aquatiques (poisson, macro-invertébrés). La fréquence d'aménagement en abris piscicoles sera approximativement d'un abri tous les 15-20 mètres. Ainsi, la diversification des habitats piscicoles se fera par la pose de débris ligneux grossiers (DLG) dans le lit mineur du cours d'eau. Ces DLG seront fixées par des pieux en bois mort au substrat afin d'éviter leur arrachement en cas de crues. Les aménagements réalisés n'occuperont pas la totalité du lit mineur (emprise latérale inférieure à ¼) et seront immergés en permanence de telle sorte qu'il ne génère pas d'obstacle à l'écoulement (formation d'embâcles), que ce soit en étiage comme lors d'évènements exceptionnels. Malgré les précautions prises, des visites des aménagements devront être réalisés régulièrement notamment après chaque coup d'eau important, d'une part, afin de vérifier l'état général de l'aménagement face à la crue et d'autre part, pour procéder à l'enlèvement d'éventuels embâcles.

Mise en place d'abris aquatiques (Extrait de renaturation des cours d'eau et renaturation des habitats humides – le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg)

4/ Le décolmatage consiste à restaurer une zone de frayère subissant un colmatage excessive (sédiment/concrétionnement). Bien que ces phénomènes soient naturels mais intensifié par l'activité humaine (MES, enrichissement des eaux), ils altèrent la qualité des zones potentielles à la reproduction aux salmonidés (truite fario, truite de mer, saumon) et de l'habitat en règle générale. Le substrat grossier est alors gratté énergiquement (au croc ou à la motopompe) de façon à remobiliser les fines qui s'évacuent avec le courant de la rivière. Cette action permettra de rétablir les écoulements hyporhéiques et d'oxygéner à nouveau les radiers et les plats courants. En l'état actuel, sur les secteurs subissant une carbonatogénèse très active (formation de nodules voir de planchers), l'action consistera à effectuer un travail de déconcrétionnement avec un cheval de trait équipé d'une herse (action curative). Cette action pourra éventuellement être accompagnée sur les secteurs touchés d'une recharge en graviers et de pose d'habitats aquatiques. Toutefois, afin de réduire durablement le phénomène de concrétionnement, une action préventive notamment sur la réduction des apports phosphorés (facteur limitant) à l'échelle du bassin doit être engagée par les services compétents (mise aux normes des rejets des stations d'épuration (déphosphatations) et des assainissements non collectifs, réduire l'apport provenant des bassins).

Nature

L'ensemble des actions ne perturbent pas le libre écoulement des eaux, ne créent pas de dénivelé susceptible de modifier la hauteur de la lame d'eau et n'a pas d'emprise importante sur le lit mineur. En cas de crue, ces aménagements sont donc transparents (submergés en hautes eaux). Les possibilités techniques d'intervention sont nombreuses pour restaurer la sinuosité du lit mineur, d'assurer une diversification des habitats aquatiques (restauration des habitats). Elles peuvent s'utiliser de manière complémentaire sur chacun des sites choisis. Et permettent d'éviter la monotonie dans les aménagements réalisés.

Les types de déflecteurs proposés sont :

- les déflecteurs latéraux, ouverts et fermés, les déflecteurs centraux,
- la mise en place d'habitats aquatiques (DLG, pierres),
- la recharge en graviers,
- le décolmatage

La mise en place de ces petits aménagements doit être prévue durant l'étiage afin d'être correctement calé et garantir leur transparence en crues.

Période d'intervention	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**

Coûts

Le coût moyen de berge traitée par des déflecteurs (prix moyen considérant les linéaires aménagés et les linéaires intermédiaires) est estimé à 50 €/ml (source Syndicat de la Blaise – BE CIAE, 2011).

Le coût de la mise en place d'habitats aquatiques est de l'ordre de 30 € HT/5 unités pour les pierres-blocs ou les DLG (source FDPPMA62). Toutefois, ce coût peut diminuer de manière conséquente si les matériaux sont pris sur place (ex : étêtage d'un saule = pieux, fagots).

Le cout d'une recharge en gravier (fourniture + mise en place) est estimé à 2 000 € HT/100m² (épaisseur 10-15 cm) soit environ 111€ HT/m3. Le coût du décolmatage est de l'ordre de 0.60 €/m² + main d'œuvre. Le coût du déconcrétionnement équin est de l'ordre de 300 € HT/jour.

Financement envisagé

- Agence de l'Eau Seine Normandie 80%
- Département de l'Eure 20%

Dans la limite d'un plafond de 80% de subvention

Précaution à prendre

- Avec parcimonie et pragmatisme
- Suivi régulier des aménagements mis en place (après chaque crue)
- Intervention hors période de reproduction des salmonidés

FICHE ACTION RESTAURATION	AMENAGEMENT DES CLOTURES, DES ABREUVOIRS ET DES DISPOSITIFS DE FRANCHISSEMENTS DE RIVIERE (R7)

Objectifs

Certaines prairies bordant les cours d'eau n'ont pas de clôtures, ont des clôtures endommagées ou inadaptées. Le bétail divague librement sur la totalité du linéaire des berges et dans le lit. Le piétinement répété altère le fonctionnement des milieux aquatiques en supprimant les strates herbacées en rive notamment (banquettes à hélophytes) et participe à la dégradation de la qualité de l'eau localement. C'est un facteur d'érosion important des berges sur le bassin de la Risle et amplifie le phénomène de colmatage des habitats graveleux par la remise en suspension des particules fines (MES). L'aménagement de zone d'abreuvement et la pose de clôtures « classiques » ou dites « électriques » ont pour objectifs de canaliser les animaux et d'éviter leur divagation dans le cours d'eau et de limiter le piétinement donc la dégradation des berges. Des passages d'hommes seront très probablement à prévoir pour assurer l'accessibilité des propriétaires, des exploitants, des pêcheurs, des chasseurs, des structures d'entretien, des utilisateurs et/ou des promeneurs au cours d'eau selon le site.

Nature

Les clôtures « classiques » seront mises à une distance minimale permettant l'installation d'une ripisylve de qualité par rapport à la crête de berge. L'utilisation de désherbants chimiques est strictement proscrite, dans un souci de préservation de la qualité des eaux et des habitats aquatiques. Cet espace sera rapidement colonisé par une végétation herbacée typique des bords de cours d'eau (baldingère, carex, joncs, iris, herbacées rivulaires des bords de cours d'eau…). Celle-ci procurera alors non seulement des habitats pour la faune aquatique et la faune terrestre, mais permettra également de fixer le pied de berge et de ralentir les phénomènes d'érosion des berges.

Période d' intervention													
	Clôture	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**
	Abreuvoir	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**

Exemples

Abreuvoir au fil de l'eau sur la Béthune et pompe à museau sur le bassin de la Somme

Source : S.I.B.V.R (à gauche) – Syndicat mixte AMEVA (à droite)

Coûts

Le coût de la pose d'une clôture classique à 5 fils avec pieux de châtaignier ou d'acacia est de l'ordre de 6 € HT/ml. Concernant, le coût d'une clôture électrique, il est du même ordre de grandeur que la clôture classique au ml. A cela s'ajoute le coût de l'alimentation (batterie) soit entre 200 à 400 € HT qui restera à la charge de l'exploitant/propriétaire.

La passe d'homme est estimée à 100 € HT/unité (source Cater Basse–Normandie).

Quant à l'abreuvement du bétail, plusieurs solutions techniques existent (abreuvoir au fil de l'eau et systèmes hors berge) mais cela dépend de plusieurs critères (emplacement, configuration de la berge, hauteur, taille et composition du troupeau (consultation de l'exploit), etc.). Les coûts varient énormément selon la solution retenue :

- le coût d'une pompe à museau (pour 15 UGB) est estimé à 600 € HT/unité,
- le coût de la mise en place d'un abreuvoir « au fil de l'eau » est estimé à 1 250 € HT/unité,
- les coûts d'un système d'abreuvement à énergie solaire et à énergie éolienne sont respectivement de 5 000 € HT/unité et de 10 000 € HT/unité (source CATER Marne/Chambre d'Agriculture de la Marne).

Le coût moyen retenu pour l'abreuvoir est de 1 300 € HT/unité.

Concernant le dispositif de franchissement de rivière (source CASE), cela comprend plusieurs rubriques :

- dépose de passerelle (7,5*1m) : 1300 € HT
- Pose et fourniture nouvelle passerelle : 6000 € HT,
- Remise en place de garde-corps existants avec réfection des pierres de couronnement : 43 €HT/ml,
- Réhausse bojoyers sous passerelle = 1380 € HT

Toutefois, sur le projet de renaturation du Fouillebroc, les passerelles s'élevaient à 16 000 € HT/unité.

Au final, un forfait de 10 000 € HT/unité par dispositif de franchissement de rivière est donc retenu.

Financement envisagé	**Précaution à prendre**
~ Agence de l'Eau Seine Normandie 80% ~ Département de l'Eure 20 à 30% Dans la limite d'un plafond de 80% de subvention	~ Bien définir l'abreuvement, son emplacement et le calage (niveau d'eau) ~ A l'échelle de la parcelle, un abreuvoir tous les 400ml au maximum

.

FICHE ACTION RESTAURATION	RESTAURATION DE L'HYDROMORPHOLOGIE (R8) ET DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE (CE1/CE2)

Objectifs

De nombreux ouvrages cloisonnent le cours de la Risle et de ses affluents. Ils génèrent des biefs importants et perturbent ainsi la continuité écologique (transport des sédiments et libre circulation de la faune piscicole). De plus, les travaux hydrauliques passés (curage, rectification, surlargeur, rescindement de méandre, etc.) ont participé fortement à la dégradation des rivières en réduisant le fonctionnement naturel et l'hydromorphologie de la rivière.

Les objectifs fixés pour les ouvrages sont :

- De restaurer la continuité longitudinale, la morphologie et l'hydrodynamique naturelle des cours d'eau là où une renaturation, un effacement partiel ou total, etc.
- De permettre le franchissement piscicole,
- D'améliorer le transit sédimentaire,
- De conserver les ouvrages ayant un usage hydraulique lié au transit de l'eau ou économique tout en assurant la compatibilité avec l'atteinte de bon état écologique,
- D'accompagner les propriétaires d'ouvrages (droit et devoir : entretien, réglementation LEMA, DCE).

D'autres actions telles que le reméandrage et le traitement de surlargeur sont concernées dans ce paragraphe qui permettra de rendre localement à la rivière une qualité hydromorphologique.

Nature

La reconquête du bon état écologique passe par la restauration de l'hydromorphologie plus naturelle du cours d'eau. Il est donc proposé d'étudier la possibilité d'araser ou d'aménager les ouvrages pour améliorer la continuité écologique. Plusieurs types d'actions seront envisagés :

- la renaturation totale ou partielle (remise en fond de vallée avec ou sans comblement du bief),
- l'effacement total ou partiel d'ouvrage permettant de résoudre les problèmes de formation d'embâcles, de continuité piscicole et de transport solide,
- le démantèlement des portiques de vannes permettant, tout en conservant éventuellement un seuil résiduel, de s'affranchir des problèmes de formation d'embâcles,
- l'équipement d'ouvrage.

La renaturation de cours d'eau consiste à restaurer les fonctionnalités hydro-dynamiques et hydromorphologiques du cours d'eau par une suppression du bief artificiel de l'ouvrage et la remise en fond de talweg lorsque cela est possible du cours principal (si aucun usage ne nécessite le maintien en eau du bief). L'effacement partiel ou total d'ouvrage ou le démantèlement des ouvrages (vannage et portique) sont dans tous les cas justifiés par le fait qu'ils n'ont plus aucun rôle hydraulique. Leur suppression sera alors favorable à la restauration des habitats aquatiques, le rétablissement de la continuité piscicole et du transport solide. Si l'ouvrage est considéré structurant, l'équipement de l'ouvrage avec vanne fermé sera alors privilégié. Globalement, les travaux d'aménagement des ouvrages regroupent à la fois des travaux sur l'ouvrage, dans le thalweg amont/aval et des mesures d'accompagnement. Ils consistent en :

- la modification du profil en long et en travers du cours d'eau (reprofilage, reméandrage du lit moyen, talutage),
- la création d'un lit d'étiage,
- l'apport de substrats si nécessaire afin de reconstituer un lit avec des habitats diversifiés, la stabilisation des pieds de berge par des banquettes submersibles,
- la stabilisation des talus de berge par des techniques douces issues du génie végétal,

- la création d'annexes hydrauliques sur l'espace de divagation ou la plantation d'une ripisylve fonctionnelle…

Chaque opération d'aménagement nécessite au préalable une étude de faisabilité hydraulique, hydromorphologique et géotechnique (selon les cas) visant à définir le plus précisément le projet d'aménagement et l'impact sur les lignes d'eau amont et aval.

Période d'intervention	R8	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	CE	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.

Exemples

Déplacement du lit des Echaudés (remise en fond de vallée), sur Corneville-sur-Risle

Dispositif de passe à bassin sur le site du moulin Prieur, à Saint Philbert-sur-Risle

Principe du reméandrage (source Onema)

Coûts

Les coûts des études de renaturation et des travaux sont variables, les études faisant l'objet d'appels d'offres. Le coût estimé pour une étude hydraulique concernant un unique ouvrage est estimé à 30 000 € HT et pour un complexe d'ouvrages est de 60 000 € HT (phase AVP, PRO, MOE).

Toutefois, des études complémentaires peuvent être recommandées : une étude hydraulique ponctuelle 10 000 € HT, levé topographique : 1 500 € HT, visite subaquatique : 2 000 € HT, dossier loi sur l'eau : 7 500 € HT, et étude géotechnique : 8 000 € HT.

Le coût d'une renaturation globale est estimé entre 99 et 170 €/ml HT (source renaturation de la Fontenelle et du Fouillebroc).

De nombreuses opérations d'aménagement ou d'équipement d'ouvrages sont connues au niveau national, le prix varie du simple, double voir du triple en fonction du contexte, du scénario choisi, des contraintes, etc. Au final, le coût moyen retenu est de :

12 000 € HT par mètre de chute pour un effacement d'ouvrage (source SIAES sur la Sienne),

50 000 € HT par mètre de chute pour un équipement d'ouvrage (source Onema DIR4, forum technique interrégional Poitou-Charentes/Limousin)

Pour les ouvrages ne nécessitant pas d'études approfondies ou très succinct (seuil <20 cm ou entre 20 et 50cm, sans contraintes, localisé en pleine nature), il a été convenu que :

le démantèlement des éléments mobiles/portiques est de 4 000 € HT,

pour l'effacement d'ouvrage est de 8 000 € HT par mètre de chute,

L'amélioration du franchissement de rivière lié au problème d'ouvrages d'art (buse, etc.) portent atteinte aux milieux aquatiques (turbulences, chute d'eau la rendant infranchissable, blocage du transit) :

- Mise en place d'un dalot : 17 000 € HT (source journée rivière AESN, 2011)
- Aménagement de l'intérieur d'une buse 4 000 euros HT (source journée rivière AESN, 2011)
- Arche autoporté Ø 1 mètre, sur 5ml (fourniture, remblai, pose) : 4 200 €HT/unité (source PNE du Morvan, Programme LIFE)
- Arche PEHD Ø 0.8 mètre (fourniture, remblai, pose) : 350 €/4ml (source PNE du Morvan, Programme LIFE)
- Le reméandrage (création de nouveau méandre) est estimé à 240 000 €HT/km (hors acquisition foncière) et se compose de multiples actions connexes : terrassement, de protection de berges en techniques végétales, plantations, pose de seuils, diversification du lit (source : HERIVAUX C., RINAUDO. J.-D., NICOLAI S., BISCAUT A. (2005). Développement d'un cadre méthodologique pour évaluer le coût d'atteinte du bon état des masses d'eau du bassin Rhin-Meuse. Volume I : Typologie et coût de référence des mesures, BRGM/AERM: 142).

Quant à la création de risberme, elle est estimée à 150 € HT/ml (source CASE) tandis qu'une remise à ciel ouvert est d'environ 400 € HT/ml (source SYMASOL Haute-Savoie).

Financement envisagé	**Précaution à prendre**
Etudes de continuité écologique : ~ Agence de l'Eau Seine Normandie 60% ~ Département de l'Eure 20% Travaux d'effacement d'ouvrages et les actions de restaurations hydromorphologiques : ~ Agence de l'Eau Seine Normandie 80 à 100% (si priorités PTAP) ~ Département de l'Eure 20% Travaux d'équipement d'ouvrages : ~ Agence de l'Eau Seine Normandie 40 à 60% (si priorités PTAP) ~ Département de l'Eure à voir (si effacement impossible) Dans l'ensemble des cas, les subventions sont dans la limite d'un plafond à 80% sauf exception particulière.	~ Information, sensibilisation et concertation auprès des propriétaires concernés, ~ Lancer une étude de faisabilité

FICHE ACTION RESTAURATION	CONNECTIVITES ET MILIEUX NATURELS (LIT MAJEUR) (LM1 à LM4)

Objectifs

La Risle est altéré sur plusieurs tronçons au niveau du chevelu, de l'abondance des annexes hydrauliques connectées et de la connectivité lit mineur - lit majeur. L'objectif est d'améliorer les connexions latérales et les échanges entre le lit mineur et le lit majeur, en rétablissant un certain équilibre écologique. De plus, cela permet de maintenir un espace de liberté salvateur pour le fonctionnement naturel de la rivière.

Nature

Les actions concernent à la fois la restauration de champs d'expansion de crues, l'effacement de merlons, la valorisation des zones humides et le maintien d'un espace de liberté (divagation de la rivière autorisée). Les coûts et les actions sont très variables selon les phases d'études ou les phases de travaux. De plus, selon les cas, il pourra être proposé des élargissements de fossé en augmentant localement sa surface en eau, afin de recréer et/ou d'accentuer un environnement propice à la faune et à la flore aquatique et des milieux humides. Par exemple, une étude sur une zone d'expansion de crue/zone humide comprend globalement les prestations suivantes :

- la recherche de données (plan de drainage, plan Napoléonien, photos d'archives…),
- une visite de terrain (été et hiver) avec des personnes ressources,
- l'estimation des débits de débordement,
- le diagnostic (définir à partir de l'analyse des habitats et des données récupérées, les raisons pour lesquelles cette zone humide a été asséchée et son fonctionnement antérieur),
- les propositions d'aménagements visant à la restauration de la zone humide au stade faisabilité.

Période d'intervention													
	LM1	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**DEC.**
	LM2	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**
	LM3	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**
	LM4	**Janv.**	**Fév.**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juil.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**

Coûts

A titre indicatif, le montant de cette étude pour une zone de 10 ha est d'environ 8 000 € à 10 000 € HT.

L'entretien de zone humide par de la fauche tardive avec exportation est estimé à 1.4 €/m² (source SIBA). Ce coût peut varier sensiblement en fonction de la mécanisation ou pas, de l'accès facile ou difficile... Il sera privilégié une rotation dans la fauche (1/3 par an par site sur 3 ans).

Le coût moyen d'une suppression de merlon de curage est estimé en moyenne à 9 € HT/m3 (déblais/remblais sur site) et de 20 € HT/ m3 (terrassement + évacuation hors site) (source références calculées à partir de retours l'expérience de la délégation interrégionale ONEMA Centre - Poitou-Charentes).

Par ailleurs, une acquisition de zone humide, de rive voir de parcelle bordant la rivière afin de conserver et de garantir les zones humides et les espaces de liberté au cours d'eau peut être également envisagé.

L'acquisition de terrain est estimée à 7000 €HT/hectare (source Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt - Agreste).

L'étude pour la création d'une zone d'expansion de crue est estimée à 15 000 € HT (source CASE).

Financement envisagé

- Agence de l'Eau Seine Normandie
  - 80% Acquisition, restauration et animation
  - 40% Entretien
- Département de l'Eure 0%

Précaution à prendre

- La basse vallée de la Risle est inondable, faire attention aux périodes des travaux et des secteurs

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
CE1	CE1.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Etude et travaux RCE Risle aval sur 9 ouvrages	L	commune - privé		10	60	70	3 304 010	991203	2016-2019	1
CE1	CE1.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Etude et travaux OH74 ROE232 Moulin de Gruchet (améliorer le franchissement - gestion vannage ouvert)	L	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	44 000	8800	2018	1
CE1	CE1.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etude et travaux OH71 ROE233 Ouvrage des 3 moulins (effacement du seuil)	L	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2022	1
CE1	CE1.04	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux OH127 ROE346 Moulin du bois (seuils rustiques) <0,42m	L	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	6 722	1344	2018	1
CE1	CE1.05	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Etude et travaux OH69 ROE235 - Moulin de Condé (gestion ouverte du vannage - nettoyage régulier)	L	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	1 650	330	2018	1
CE1	CE1.06	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Etude et travaux sur le site (existence légale, simplification du réseau, zone humide)	L/M	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	16 500	3300	2021	2
CE1	CE1.07	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux OH68 ROE27778 Moulin de la Ville (libération des écoulements - organe mobile et abaissement du seuil) + réfection des berges RDG sur 350ml dont 70ml de tunage RD	L	privé	étude complexe pour 3 OH Risle (ROE27778, ROE62281, OH secondaire moulin prieur)	30	60 à 80	80	33 825	6765	2021	1
CE1	CE1.08	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	OH ROE ouvrage secondaire du moulin Prieur chute 100 à 200cm + reprise du pont (stabiliter-mur penché)	L	privé	étude complexe pour 3 OH Risle (ROE27778, ROE62281, OH secondaire moulin prieur)	30	60 à 80	80	99 000	19800	2022	1
CE1	CE1.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Etude et travaux OH62 ROE62281 Moulin du Vièvre (renaturation sur 100ml / rivière de contournement)	L/M	0B180 (privé)	étude complexe pour 3 OH Risle (ROE27778, ROE62281, OH secondaire moulin prieur)	30	60 à 80	80	18 700	3740	2018	1
CE1	CE1.10	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Etude et travaux OH58 ROE250/27787 Moulin de Glos (libération des écoulements ouverture des éléments mobiles + reprise berge RD sur 300ml)	L/M	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	5 500	1100	2020	1
CE1	CE1.11	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Etude et travaux OH57 ROE252 Moulin des Mangeants (supression des éléments mobiles abaissement du seuil ou ouverture) chute de 0,97m	L	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	12 804	2561	2021	1
CE1	CE1.12	Tronçon5	Pont-Authou	Etude et travaux OH54 ROE255 vannage d'Endupack chute de 0,72m (renat' 650ml, abaissement du seuil - échancrure, protection en génie végétal RD sur 230ml, clôture RG aval/amont, abreu, optimiser le bras des près flottés et gestion du remblais lit majeur)	L/M	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	145 299	29060	2021	1
CE1	CE1.13	Tronçon5	Pont-Authou	Etude et travaux OH52 ROE258 ouvrage transversal chute de 0,6m (reconfiguration du site, répartition des débits, diminution du phénomène d'érosion RG - palplanches sur 80ml RG, maconnerie sur 110ml, 1 abreuvoir RG)	H/I/J/M	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	21 588	4318	2022	2
CE1	CE1.14	Tronçon5	Authou	Etude et travaux OH50 ROE34062 Vannage de l'usine Dérivery chute de 0,74m (abaissement du seuil, gestion ouverte du vannage, mesures annexes)	L	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	9 768	1954	2019	1
CE1	CE1.15	Tronçon5	Brionne	OH47 ROE262 Clapet du Mordoux chute de 0,17m ouvert - libération des écoulements démantèlement + restauration des berges RD (érosion) sur 15ml	L	privé	étude complexe pour 4 OH Risle (ROE262, ROE265, ROE263, ROE27804)	30	60 à 80	80	70 400	14080	2019	1
CE1	CE1.16	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH45 ROE265 Clapet transport CIRET - équipement chute de 0,98m	L	privé	étude complexe pour 4 OH Risle (ROE262, ROE265, ROE263, ROE27804)	30	60 à 80	80	53 900	10780	2019	1
CE1	CE1.17	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH46 ROE263 Vannage Jaumaud - ouverture du vannage de 0,62m	L	privé	étude complexe pour 4 OH Risle (ROE262, ROE265, ROE263, ROE27804)	30	60 à 80	80	8 184	1637	2019	1
CE1	CE1.18	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH44 ROE27804 Cabinet médical - équipement /libération des écoulements chute de 1,16m	L	privé	étude complexe pour 4 OH Risle (ROE262, ROE265, ROE263, ROE27804)	30	60 à 80	80	63 800	12760	2019	1
CE1	CE1.19	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH41 ROE268/27806 Vannage du service technique (abaissement du seuil et des éléments mobiles)	L	privé	étude complémentaire pour 2 OH (ROE268, ROE266)	30	60 à 80	80	255 193	51039	2018	1
CE1	CE1.20	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH42 et OH43 (ROE266/267/27805) libération des écoulements, abaissement du seuil et suppression des éléments mobiles (à relier à OH41)	L	privé	étude complémentaire pour 2 OH (ROE268, ROE266)	30	60 à 80	80	185 255	37051	2018	1
CE1	CE1.21	Tronçon5	Brionne	OH40 ROE269 Moulin de la mèche - gestion ouverte du vannage - droit d'eau	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	67 650	13530	2017	1
CE1	CE1.22	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH40a ROE 28372 ouvrage de décharge du moulin de la mèche - droit d'eau	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	1 650	330	2020	1
CE1	CE1.23	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH39 ROE270/27418 Moulin Cardine chute de 1,02m - libération des écoulements (effacement du seuil) - réfection du mur - maintien du plan d'eau - assainissement pas aux normes rejet direct - remodeler le bras de la roue	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	29 964	5993	2020	1
CE1	CE1.24	Tronçon5	Aclou	Etude et travaux OH37 ROE28467, ROE28464 (déversoir vers le viaduc), ROE28467 moulin d'Aclou (ouvrage équipé ouvert ou abaissé) chute 0,86m 3 ouvrages	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	47 300	9460	2021	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
CE1	CE1.25	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Etude et travaux OH35 ROE275 Seuil Catillon (démantelement du portique + passerelle) - évolution de la brèche coté bief	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	4 400	880	2021	1
CE1	CE1.26	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH34 ROE277 vannage de la Béhotière (libération des écoulements - gestion ouverte + simplification du réseau prise en amont) chute de 0,97m droit d'eau	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	1 650	330	2021	1
CE1	CE1.27	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etude et travaux OH121 ROE72953 (équipement - type réglette - orienté et augmenté la lame d'eau) entre 100 et 200cm	L	privé	étude simple OH Saint Christophe	30	60 à 80	80	41 800	8360	2020	1
CE1	CE1.28	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude hydraulique lié au franchissement de rivière (2 triple buses + 1 grosse buse) et à l'ouvrage du moulin de la ville	L	privé	étude simple 3 OH MIGNON (ROE343, moulin Mignon, buse moulin de la Ville)	30	60 à 80	80	70 400	14080	2020	1
CE1	CE1.29	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux OH124 ROE343 seuil ancien moulin Annebault (renaturation 200ml) à relier avec LM2.05 + requalification de l'ancien bras perché en aval	L/M	privé	étude simple 3 OH MIGNON (ROE343, moulin Mignon, buse moulin de la Ville)	30	60 à 80	80	37 400	7480	2017	1
CE1	CE1.30	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux seuil du moulin Mignon (abaissement du seuil 0.5m de chute resserement naturel sur le site du captage d'eau) + disposition d'abris DLG aléatoire	L	privé	étude simple 3 OH MIGNON (ROE343, moulin Mignon, buse moulin de la Ville)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2019	1
CE1	CE1.31	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux OH ROE Seuil du Moulin Cadran (renaturation sur 180ml)	L/M	0A389 (privé)	étude complexe 2 OH CLEROT (ROE341, moulin Cardan)	30	60 à 80	80	99 660	19932	2020	1
CE1	CE1.32	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Etude OH122 ROE341 Pisciculture de la vallée Becquerel	L	privé	étude complexe 2 OH CLEROT (ROE341, moulin Cardan)	30	60 à 80	80	0	0	2022	1
CE1	CE1.33	Bréard	Freneuse-sur-Risle	OH ROE72944 Seuil 2 du Bréard - effacement chute <0,5m	L/M	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	72 600	14520	2017	1
CE1	CE1.34	Bréard	Freneuse-sur-Risle	OH ROE72945 Seuil 3 du Bréard - effacement chute <0,5m	L/M	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2017	1
CE1	CE1.35	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux ROE72947 Lavoir de Freneuse + restauration RD (poteau edf sur 15ml) chute <0,5m	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2018	1
CE1	CE1.36	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux OH116 ROE338 seuils successifs (seuils en V en enrochements) entre 100 et 200cm	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	82 500	16500	2020	1
CE1	CE1.37	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux OH115 ROE337 Seuil de la Motte + seuil naturel 65cm de chute en amont (renaturation sur 120ml ou seuil V en enrochement) entre 100 et 200cm	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	91 080	18216	2019	1
CE1	CE1.38	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux sur les seuils naturels (enfoncement du lit, érosion) 2 successifs chute <1m	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	55 000	11000	2019	1
CE1	CE1.39	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux pour reconfiguration du site (plan d'eau avec ouvrage associé et buse, légalité)	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	16 500	3300	2022	1
CE1	CE1.40	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH ROE81715 seuil sur la Croix Blanche + mise en place d'un abreuvoir chute <0,5m	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	74 030	14806	2017	1
CE1	CE1.41	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH113 ROE335 seuils résiduels ancien moulin n°1 Authou (renaturation sur 100ml - libération des écoulement effacement du seuil 0.5m chute)	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	18 700	3740	2021	1
CE1	CE1.42	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH112 ROE34182 ancien moulin n°2 Authou (abaissement du seuil) chute <0,5m	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2019	1
CE1	CE1.43	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH111 ROE34180 ancien moulin n°3 Authou chute <1m (amélioration écoulements BG entrée/sortie pont agricole + restauration berges RG sur 20ml tunage/retalutage couches de branches à rejets abattag sélectif (5) - seuils rustiques BD)	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	73 700	14740	2019	1
CE1	CE1.44	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH110 ROE334 moulin Fontaine d'argent (libération des écoulement + rivière de contournement) entre 50 et 100cm	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	4 400	880	2018	1
CE1	CE1.45	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH109 ROE332 Ancien moulin Pat (renaturation sur 140ml - libération des écoulements) + reconfiguration du site	L/M	privé	étude simple ROE332	30	60 à 80	80	86 680	17336	2018	1
CE1	CE1.46	Bourbe	Brionne	Etude et travaux ROE28358 seuil ancien moulin rue Saint Denis (abaissement du seuil + équipement seuils rustiques) entre 50 et 100cm	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	93 500	18700	2020	1
CE1	CE1.47	Bourbe	Brionne	Etude et travaux vanange du moulin (libération des écoulements + equipement seuils rustiques) entre 50 et 100cm	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	27 500	5500	2020	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
CE1	CE1.48	Bourbe	Brionne	Etude et travaux OH95 ROE34187 seuil ancien moulin rue tragin (effacement du seuil) + restauration des berges RD sur 65ml (retrait tunage, retalutage, fascine d'hélophytes) entre 50 et 100cm	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	6 600	1320	2020	1
CE1	CE1.49	Bourbe	Brionne	Etude et travaux OH93 ROE320 Moulin des Fontaines (équipé ouvert/abaissé) chute<1m	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	13 200	2640	2022	1
CE1	CE1.50	Bourbe	Brionne	Etude et travaux OH92 ROE319 Moulin de la pisciculture (équipement) chute >2m	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	110 000	22000	2022	1
CE1	CE1.51	Bourbe	Brionne	Etude et travaux OH ROE ancien moulin (équipement passe rustique) chute de 1m colmatage très important renardeau dans le bief + désenvasement	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	55 000	11000	2022	1
CE1	CE1.52	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Etude et travaux sur le site du parc et des étangs (5 seuils) entre 120 et 250cm cumulés	L	privé	étude complexe pour les 3 OH Fontaine la Soret	30	60 à 80	80	176 000	35200	2022	1
CE1	CE1.53	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Etude et travaux sur la succession de seuil dans le bourg entre 20 et 40cm de chute	L	privé	étude complexe pour les 3 OH Fontaine la Soret	30	60 à 80	80	13 200	2640	2020	1
CE1	CE1.54	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Etude ROE28603 seuil bassin chateau	L	privé	étude complexe pour les 3 OH Fontaine la Soret	30	60 à 80	80	8 800	1760	2022	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Etude et travaux OH30, 31, 32, 33 ROE278, 279, 280, 281, 6562 Centrale Chardon, dérivation vannage rouzee portage privé	L	AD1 (privé)		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux OH56 ROE257 Usine Dutheuil portage privé	L	privé		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Etude et travaux OH61 ROE244 Petite usine de la baronnie portage privé	L	privé		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Etude et travaux OH64 ROE241 Centrale Colliard portage privé	L	privé		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Etude et travaux OH65 ROE239 portage privé	L	privé		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE2	CE2.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Suppression des seuils de fortune <0.2m	L	0E305 et 306 (privé)		30	50	80	840	168	2020	1
CE2	CE2.02	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Travaux OH70 ROE234 Seuil des près Conte <0,4m	L	0C122, 388 (privé)		30	50	80	3 360	672	2017	1
CE2	CE2.03	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Travaux seuil de fortune (retrait) <0,2m	L	0A123, 181 (privé)		30	50	80	1 680	336	2017	1
CE2	CE2.04	Tronçon5	Brionne	Suppression du seuil (aucun usage économique) <0,8m	L	AC180, 184 (privé)		30	50	80	6 720	1344	2020	1
CE2	CE2.05	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH/ROE 2 seuils résiduels pour recouvrer un écoulement dynamique en amont <0.4m bras droit et gauche + traitement des 7 têtards RD et aulnes malades amont/aval	L	AC171 (commune) et AC168 (privé)		30	50	80	3 360	672	2020	1
CE2	CE2.06	Tronçon5	Brionne	Suppression de seuils de fortune (retrait des 6 poteaux edf bras DG dans le lit) <0,25m	L	A084, 85 (privé)		30	50	80	2 100	420	2019	1
CE2	CE2.07	Tronçon5	Brionne	Suppression seuil de fortune centrale (poteau edf) <0,2m	L	AO185, 183 et 0A21 (privé)		30	50	80	1 680	336	2019	1
CE2	CE2.08	Tronçon5	Aclou	Suppression du seuil de fortune en poteau edf (quantité 3) <0,2m	L	0A470 (privé)		30	50	80	1 680	336	2019	1
CE2	CE2.09	Tronçon5	Brionne	Suppression du seuil de fortune (poteau edf) + muret RG sur 8ml <0,25m	L	0A83 (privé)		30	50	80	3 329	666	2021	1
CE2	CE2.10	Bédard	Corneville-sur-Risle	Remplacement de la buse une arche PEHD	L	privé		30	50	80	735	147	2021	1
CE2	CE2.11	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Suppression du seuil de fortune S>50cm	L	GON		30	50	80	2 520	1512	2018	1
CE2	CE2.12	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Travaux ROE72952 - seuil (suppression) <0,05m	L	privé		30	50	80	420	84	2017	1
CE2	CE2.13	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Travaux de suppression des 3 seuils <0,20m chacun+ remplissage d'une fosse par du cailloux (provenant du remblais amont) 2m3	L	OA236 et ZB3 (privé)		30	50	80	2 030	406	2017	1
CE2	CE2.14	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Travaux de suppression des 3 seuils <0,15m	L	0D157, 158 et ZD11 (privé)		30	50	80	1 260	252	2017	1
CE2	CE2.15	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etude et travaux OH ROE (mini seuil en V) <0,3m	L	0D158, ZD112 (privé)		30	50	80	2 520	504	2017	1
CE2	CE2.16	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Travaux suppression seuil en pierre (simplification du reseau prise d'eau dans le méandre) <0.1m + réflexion sur le lit perché	L	0E446 (privé)		30	50	80	840	168	2019	1
CE2	CE2.17	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Travaux seuil (concentration de l'écoulement voir suppression) <0,1m	L	ZA22 (privé)		30	50	80	420	84	2018	1
CE2	CE2.18	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Travaux de suppression de 2 seuils successifs <0,15m chacun + restauration des berges RG sur 30ml + qqs ml en RD (retrait tunage, poteau tole, retalutage, géotextile+ensemencement, couches de branche à rejet 10ml, palntation 10ml)	L	0A170 et ZA26 (privé)		30	50	80	3 770	754	2017	1
CE2	CE2.19	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression du seuil en pierre <0,1m	L	ZE86, 87 (privé)		30	50	80	420	84	2018	1
CE2	CE2.20	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression (pieux tôles, etc. alimentation plan d'eau) <0,35m	L	ZE41 (privé)		30	50	80	2 940	588	2018	1
CE2	CE2.21	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression du seuil (poutrelle/pieux) <0,1m	L	ZE41 (privé)		30	50	80	840	168	2018	1
CE2	CE2.22	Croix Blanche	Authou	Suppression du seuil - à redisposer (nettoyage local) <0,05m	L	A17 (privé)		30	50	80	420	84	2017	1
CE2	CE2.23	Bourbe	Brionne	Suppression du seuil 30cm de chute	L	AV193 (privé)		30	50	80	1 680	336	2018	1
CE2	CE2.24	Bourbe	Brionne	Suppression du seuil de fortune en pierre <0,1m	L	AV166 (privé)		30	50	80	420	84	2018	1
CE2	CE2.25	Bourbe	Brionne	Suppression du seuil de fortune (blocs, poteau edf) <0,1m	L	AV351 (privé)		30	50	80	840	168	2019	1
CE2	CE2.26	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Travaux suppression des seuils <0,5m cumulés (seuils rustiques pour le pont en réalisant la réfection des soubassements) et vannage communale ROE28605 (gestion ouverte)	L	privé		30	50	80	4 200	840	2019	1
CE2	CE2.27	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Travaux de franchissement du seuil du pont SNCF (retrécissement + seuil) (ecrevisse à pieds blancs en amont) à étudier l'opportunité et l'intêrêt par rapport à l'état de conservation de la population <0,10m	L	RFF		30	50	80	840	168	2018	1
CE2	CE2.28	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Travaux sur la buse pour améliorer le franchissement (ecrevisse à pieds blancs en amont) à étudier l'opportunité et l'intêrêt par rapport à l'état de conservation de la population <0,10m	L	AD65 (privé)		30	50	80	840	168	2018	1
D1	D1.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Thèmes à sensibiliser gestion des déchets verts	D/F/H/K	AR23 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Thèmes à sensibiliser gestion des déchets verts	D/F/H/K	AE31 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.03	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire	D/F/H/K	0D8 (privé)				0	0		2017-2021	3
D1	D1.04	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser problème rejet (lessivage de la voirie + trou dans macadam)	D/F/H/K	0D194, 405 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.05	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
D1	D1.06	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser dysfonctionnement STEP (projet en cours - création nouvelle STEP groupement communale)	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.07	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RG	D/F/H/K	commune-département				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.08	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD (dépôt orange)	D/F/H/K	0A202 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser dysfonctionnement STEP	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.10	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser les pesticides	D/F/H/K	0B176 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.11	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire (autour du plan d'eau)	D/F/H/K	0B270 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.12	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD (dépôt gras)	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.13	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire (rivière, clôture à moins de 5 mètres de la Risle et de la riv aux prêtres)	D/F/H/K	0B10, 11 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.14	Tronçon5	Pont-Authou	Thèmes à sensibiliser dysfonctionnement STEP (projet en cours - création nouvelle STEP - rejet direct risle)	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.15	Tronçon5	Brionne	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD	D/F/H/K	privé-commune				0	0		2017-2021	3
D1	D1.16	Tronçon5	Brionne	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD	D/F/H/K	commune				0	0		2017-2021	3
D1	D1.17	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser pollution diffuse rejet urbain	D/F/H/K	commune				0	0		2017-2021	3
D1	D1.18	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser gestion des déchets verts	D/F/H/K	0E312 (privé)				0	0		2017-2021	3
D2	D2.01	territoire SIBVR	territoire SIBVR	Communication (1 lettre d'information/an + création du site internet)	D/F/H/K	sur le territoire		0	50	50	15 000	7500	2017-2021	3
D3	D3.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Station de vidéocomptage	H	collectivité		0	100	100	366 242	366242	2017	1
D3	D3.02	territoire SIBVR	territoire SIBVR	Suivi & indicateur des aménagements et des écrevisses à pieds blancs (connaissance, état de la population, répartition, etc., amélioration des habitats)	H	sur le territoire		0	80	80	10 000	2000	2017-2021	1
E1	E1.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Recépage de 15 aulnes malades RDG Ø 0.25-0.5	D/G/H	La Région, AR11, 12, 13 et 14 (privé)		0	40	40	300	180	2017	1
E1	E1.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Elagage et Recépage sur 200ml RDG dont 15 aulnes malades Ø 0.50-1	D/G/H	La Région - commune		0	40	40	600	360	2017	1
E1	E1.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Recépage 20 aulnes malades RDG Ø 0.50-1	D/G/H	AC100, 198 et 227 (privé) - AH27 (commune)		0	40	40	400	240	2017	1
E1	E1.04	Tronçon1	Pont-Audemer	Recépage 15 arbres RD Ø 0.25-0.5	D/G/H	AD37, AC224 (privé) - AH26, 27 (commune)		0	40	40	300	180	2020	2
E1	E1.05	Tronçon1	Pont-Audemer	Recépage 2 aulnes malades RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	AR248 (commune)		0	40	40	40	24	2017	1
E1	E1.06	Tronçon1	Pont-Audemer	Gestion par trouée RD (20) Ø 0.5-1	D/G/H	AD52, 53, 54 et 60 (privé)		0	40	40	3 000	1800	2020	2
E1	E1.07	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage sélectifs penchés de 5 arbres RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	AE30 (privé)		0	40	40	375	225	2020	2
E1	E1.08	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Abattage sélectif de 3 aulnes malades RD Ø 0.5-1	D/G/H	0E549 (privé)		0	40	40	450	270	2017	1
E1	E1.09	Tronçon1	Pont-Audemer	Entretien de la ripisylve (Recépage - phytophtora) en gestion par trouée (50) sur 500ml RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	commune		0	40	40	3 750	2250	2017	1
E1	E1.10	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve malade (Recépage aulne) env. 15 RDG Ø 0.25-0.5	D/G/H	0D14,112 et 134 (privé)		0	40	40	1 125	675	2017	1
E1	E1.100	Tronçon5	Brionne	Entretien de la ripisylve sur 1000ml RDG (30 étêtage Ø 0.5-1ml, 100ml de débroussaillage, gestion par trouée sur 300ml quantité 10)	D/G/H	le long de la caboti├┌re		0	40	40	6 400	3840	2018	2
E1	E1.101	Tronçon5	Brionne	Etêtage de 6 saules alignés (lit majeur)	D/G/H	AR91, 90 (privé)		0	40	40	1 200	720	2021	2
E1	E1.102	Tronçon5	Brionne	Abattage d'aulnes malades (quantité 30) Ø 0.25-0.5 RDG sur 100ml entre moulin de la mèche et cardine et débroussaillage 20ml RG	D/G/H	AR78, 81, 80 (privé) et AR148 (commune)		0	40	40	2 290	1374	2017	1
E1	E1.103	Tronçon5	Brionne	Abattage sélectif de l'aulne penché sur toit et cable électrique	D/G/H	0A88 (privé)		0	40	40	75	45	2017	1
E1	E1.104	Tronçon5	Aclou	Recépage d'aulnes malades RDG entre le pont et le déversoir (quantité 25) Ø 0.25-0.5	D/G/H	0A21 (privé)		0	40	40	1 875	1125	2017	1
E1	E1.105	Tronçon5	Brionne	Entretien de la ripisylve (8 étêtage Ø >1m, 3 abattage sélectif Ø 0.25-0.5m) sur 240ml	D/G/H	AO98, 212, 201 (privé)		0	40	40	1 825	1095	2019	2
E1	E1.106	Tronçon5	Brionne	Abattage sélectif d'aulnes malades RDG sur 700ml (quantité 60) Ø 0.5-1m sur le site de la Béhotière	D/G/H	AP37,40, 56 (privé)		0	40	40	9 000	5400	2018	1
E1	E1.107	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Recépage d'aulnes malades (quantité 20) + arbres sénescents (quantité 3) sur 800ml entre la demeure de Mme BEDAY et la N13 Ø 0.25-0.5m	D/G/H	ZA15, 16 (privé)		0	40	40	1 175	705	2018	1
E1	E1.108	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Etêtage de 2 saules RD Ø0.5-1m	D/G/H	AP31 (privé)		0	40	40	400	240	2020	2
E1	E1.109	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Purge des aulnes malades sur 1000ml RDG entre N13 et pont rivière Thibouville (quantité 50) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	AD12, 15, 91, 92 (privé)		0	40	40	3 750	2250	2017	1
E1	E1.11	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Etêtage d'un saule RD Ø >1	D/G/H	0D134 (privé)		0	40	40	200	120	2020	2
E1	E1.110	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Purge d'aulne malades sur le site (quantité 10) RG Ø 0.25-0.5m	D/G/H	AD30, 69 (privé)		0	40	40	750	450	2019	1
E1	E1.111	Tronçon6	Fontaine-la-Soret	Recépage d'aulnes malades RDG sur 1200ml (quantité 60) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0A20, 62 et 0B3 (privé)		0	40	40	4 500	2700	2017	1
E1	E1.112	Echaudés	Pont-Audemer	Etêtage de 20 saules RG Ø >1	D/G/H	0C62 (privé)		0	40	40	4 000	2400	2020	2
E1	E1.113	Echaudés	Pont-Audemer	Etêtage de 2 frênes RG Ø >1	D/G/H	0C74 (privé)		0	40	40	400	240	2020	2
E1	E1.114	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve sur 1000ml RDG (quantité 30) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	GON		0	40	40	600	360	2020	2
E1	E1.115	Echaudés	Condé-sur-Risle	Etêtage de saule, peuplier, chêne Ø>1m (quantité 21)	D/G/H	0A89, OC177, 410 (privé)		0	40	40	4 200	2520	2020	2
E1	E1.116	Saint Christophe	Appeville-dit-Annebault	Etêtage de 10 frênes RD	D/G/H	commune		0	40	40	2 000	1200	2019	2
E1	E1.117	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etêtage de 14 saules/aulnes RDG Ø >1m	D/G/H	0A236, ZB3, 39 (privé)		0	40	40	2 800	1680	2018	2
E1	E1.118	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (purge d'aulnes malades quantité 15 et débroussaillage sur 30ml) RDG Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0A338 (privé)		0	40	40	1 185	711	2018	2
E1	E1.119	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Gestion de la ripisylve par trouée (quantité 25) RDG diversifier les strates jeunes et agées Ø 0.25-0.5m	D/G/H	ZD9, 10, 11 (privé)		0	40	40	1 875	1125	2018	2
E1	E1.12	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (abattage sélectif Ø 0.25-0.5 (10), débroussaillage sur 10ml, 5 embâcles à gérér) sur 900ml entre la pénétrante et la prise d 'eau sur le bras perché de la Risle	D/G/H	0D23, 36, 37, 58, 59, 61, 93, 99 et 103 (privé)		0	40	40	1 670	1002	2019	2
E1	E1.120	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etêtage (quantité 1) et abattage sélectif (quantité 5) RG	D/G/H	0D151 (privé)		0	40	40	575	345	2019	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
E1	E1.121	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etêtage d'un saule RG Ø >1m	D/G/H	0D157 (privé)		0	40	40	200	120	2019	2
E1	E1.122	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (20 étêtage et gestion par trouée sur 110ml recépage (14))	D/G/H	0D167 et ZD11 (privé)		0	40	40	4 280	2568	2017	2
E1	E1.123	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Débroussaillage sur 20ml RDG	D/G/H	ZC54 et ZA8 (privé)		0	40	40	40	24	2019	2
E1	E1.124	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage sélectif Ø 0.25-0.5 (quantité 1) RD	D/G/H	ZA8 (privé)		0	40	40	75	45	2019	2
E1	E1.125	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Débroussaillage sur 20ml Ø 0.15-02.5	D/G/H	ZA5, 7 (privé)		0	40	40	40	24	2017	2
E1	E1.126	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de 2 aulne/saule RD	D/G/H	0A319 (privé)		0	40	40	400	240	2019	2
E1	E1.127	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de saule et de frêne RD lit majeur (quantité 9)	D/G/H	ZE39 (privé)		0	40	40	1 800	1080	2019	2
E1	E1.128	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage d'aulnes malades (purge) RDG sur 290ml (quantité 32) Ø >0.25-0.25m parcelle ZE n°41 et n°43	D/G/H	ZE41, 43 (privé)		0	40	40	2 400	1440	2017	1
E1	E1.129	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etetage RD de 5 frênes/peupiers noirs dont 2 dangereux Ø 0.5-1	D/G/H	commune		0	40	40	1 000	600	2017	1
E1	E1.13	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (10 frênes à étêter)	D/G/H	0D25 (privé)		0	40	40	2 000	1200	2019	2
E1	E1.130	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etêtage de saule RG (quantité 3) Ø >1m	D/G/H	0E115 (privé)		0	40	40	600	360	2020	2
E1	E1.131	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Abattage sélectif d'arbres (quantité 2) RD Ø 0.25-0.5	D/G/H	0D215 (privé)		0	40	40	150	90	2020	2
E1	E1.132	Bec	Pont-Authou	Abattage de 32 peupliers RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	0B79, 80 (privé) et 0B 267 (commune)		0	40	40	2 400	1440	2021	2
E1	E1.133	Croix Blanche	Authou	Entretien de la ripisylve sur 500ml entre l'ouvrage ROE et la voie ferrée (7 étêtage et 10 abattage sélectif Ø 0.25-0.5m / >1m)	D/G/H	0A445, 494, 406, 333, 455, 470 (privé)		0	40	40	2 150	1290	2019	2
E1	E1.134	Croix Blanche	Authou	Purge d'aulnes malades (Recépage, abattage sélectif) (quantité 20) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0A107, 164 (privé)		0	40	40	1 500	900	2017	1
E1	E1.135	Croix Blanche	Authou	Purge/recépage des aulnes malades RDG (quantité 30) + suppression embâcles centrale	D/G/H	0A153, 464 (privé)		0	40	40	600	360	2017	1
E1	E1.136	Bourbe	Brionne	Etêtage RD (quantié 3) Ø >1m	D/G/H	AV353 (privé)		0	40	40	600	360	2020	2
E1	E1.137	Bourbe	Brionne	Etêtage du saule pleureur RG (humidité dans logement)	D/G/H	AV295 (privé)		0	40	40	200	120	2020	2
E1	E1.138	Bourbe	Brionne	Abattage d'un arbre sénescent RG	D/G/H	AV168 (commune)		0	40	40	300	180	2020	2
E1	E1.139	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Entretien de la ripisylve sur 200ml (gestion par trouée, recépage/élagage, embâcle) Ø 0.25-0.5 qté 20, retrait des déchets	D/G/H	AD55, 56		0	40	40	950	570	2017	2
E1	E1.14	Tronçon1	Pont-Audemer	Etêtage d'un saule RG	D/G/H	AW148 (commune)		0	40	40	200	120	2021	2
E1	E1.140	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Entretien de la ripisylve RDG sur 100ml Ø0.25-0.5m (quantité 20) recépage/élagage	D/G/H	0B40 et AD36 (privé)		0	40	40	400	240	2021	2
E1	E1.15	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Gestion de la ripisylve RG sur 400ml (Recépage/abattage sélectif des aulnes malades Ø 0.5-1 quantité 40)	D/G/H	0D153, 0C196 (privé) - département		0	40	40	6 000	3600	2017	1
E1	E1.16	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Elagage de 2 saules penchés RD	D/G/H	0D120 (privé)		0	40	40	40	24	2019	2
E1	E1.17	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage d'un saule Ø >1	D/G/H	0D480 (privé)		0	40	40	200	120	2020	2
E1	E1.18	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RDG avec gestion par trouée (arbres malades Ø 0.25-0.5) env. 30 arbres sur 560 ml entre l'ouvrage de dérivation St Pierre et le pont Napoléon	D/G/H	0D30, 31, 33, 120, 139 (privé)		0	40	40	4 500	2700	2019	1
E1	E1.19	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RDG (Ø 0.25-0.5) sur 500 ml entre le pont Napoléon et Boulangard quantité 30	D/G/H	0D9, 543, 228, 232, 479, 480, 576, 577 (privé)		0	40	40	4 500	2700	2020	2
E1	E1.20	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 25 saules et de 20 peupliers	D/G/H	0D21, 541 (privé)		0	40	40	8 000	4800	2020	2
E1	E1.21	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage sélectif RDG (env. 20 aulnes malades) Ø 0.5-1	D/G/H	0D301, 302, 545 (privé)		0	40	40	3 000	1800	2018	1
E1	E1.22	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 12 saules RDG	D/G/H	0D24, 249 (privé)		0	40	40	2 400	1440	2021	2
E1	E1.23	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage sélectif d'aulnes malades sur 800ml RDG de la route jusqu'à l'ouvrage de dérivation du Boulangard Ø 0.5-1 quantité 35	D/G/H	0D498, 25, 51, 52, 393, 221 (privé) et 0D392 (commune)		0	40	40	5 250	3150	2017	1
E1	E1.24	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 4 peupliers noirs RD	D/G/H	0D51 (privé)		0	40	40	800	480	2017	2
E1	E1.25	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 10 saules Ø >1m	D/G/H	0D195, 196 (privé)		0	40	40	2 000	1200	2020	2
E1	E1.26	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RD sur 160ml (recépage, abattage d'aulnes malades - qté 15) + réorganiser les embâcles Ø 0.25-0.5	D/G/H	0C71 (privé)		0	40	40	740	444	2018	1
E1	E1.27	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (recépage, abattage d'aulnes malades quantité env. 20) RDG sur 300ml Ø 0.25-0.5	D/G/H	0C190, 389, 390, 393 (privé)		0	40	40	950	570	2017	1
E1	E1.28	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage d'un saule RG Ø>1	D/G/H	0C341 (privé)		0	40	40	200	120	2018	2
E1	E1.29	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saules (quantité 6) RDG	D/G/H	0C379, 306 (privé)		0	40	40	1 200	720	2018	2
E1	E1.30	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saule RD (quantité 2) Ø>1	D/G/H	0C204, 389 (privé)		0	40	40	400	240	2018	2
E1	E1.31	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 4 saules RG sur 150ml (parcelle n°204 et n°388)	D/G/H	0C388 (privé)		0	40	40	800	480	2018	2
E1	E1.32	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (30 aulnes malades) Ø 0.25-0.5 sur 300ml RDG en aval et en amont du seuil ROE234 (parcelle n°204, n°388, n°122)	D/G/H	0C122, 388, 387 (privé)		0	40	40	1 425	855	2017	1
E1	E1.33	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saules RD (quantité 3) Ø>1	D/G/H	0C155 (commune)		0	40	40	600	360	2020	2
E1	E1.34	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RD (gestion par trouée - recépage) sur 240ml Ø 0.2-0.5 (quantité 70)	D/G/H	0C387, 388 (privé)		0	40	40	3 325	1995	2020	2
E1	E1.35	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saules RD (quantité 2) Ø>1	D/G/H	0C156 (commune)		0	40	40	400	240	2020	2
E1	E1.36	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (saule tétard 16, frene malade 14, aulne malade 20) RDG (ile) sur 2 km	D/G/H	0C174, 411, 413 (privé)		0	40	40	300	180	2020	1
E1	E1.37	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 1 saules RG dima>1	D/G/H	0C156 (commune)		0	40	40	200	120	2018	2
E1	E1.38	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 3 peupliers noirs RG Ø>1	D/G/H	0C160 (commune)		0	40	40	600	360	2018	2
E1	E1.39	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (gestion en tétard de 4 saules RDG sur 400ml en amont de l'ilot)	D/G/H	commune		0	40	40	800	480	2018	2
E1	E1.40	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saules RDG sur 560ml entre le parking aappma et moulin d'appeville (quantité 36) - 15 RG et 21 RD	D/G/H	0C151, 152 (commune) et 0C384, 385, 139, 138, 381, 383, 324 (privé)		0	40	40	7 200	4320	2017	2
E1	E1.41	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Etêtage d'un saule RD Ø>1	D/G/H	0F130 (privé)		0	40	40	200	120	2022	2
E1	E1.42	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Etêtage de 4 saules RDG Ø>1 (sur le secteur)	D/G/H	ZH1, 0F128, 166 (privé)		0	40	40	800	480	2022	2
E1	E1.43	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Recépage d'un aulne Ø>1 (affouillement)	D/G/H	ZH70 (privé)		0	40	40	20	12	2019	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
E1	E1.44	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Entretien RG sur 230ml du tressage de saule + vers la Risle (avant enrochement) + gestion différenciée des bords des cours d'eau (avant reprise aménagement)	D/G/H	commune		0	40	40	460	276	2018	2
E1	E1.45	Tronçon2	-sur-Risle, Appeville-dit-Anne	Entretien de la ripisylve sur 1000ml à partir du pont d'Appeville (moulin de la ville) vers le bas (quantité 60 aulnes malades) - purge-recépage etc. Ø 0.25-0.5	D/G/H	AB113, ZH12, 69, 70 (privé)		0	40	40	2 300	1380	2018	1
E1	E1.46	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Recépage/abattage d'aulnes malades (quantité 5) RDG Ø 0.25-0.5	D/G/H	AB5, 19, 177 (pribvé)		0	40	40	100	60	2018	1
E1	E1.47	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Entretien de la ripisylve (étêtage d'un saule RD, recépage d'aulnes malades RDG Ø 0.25-0.5 (quantité 45) sur 1200ml en amont du pont d'appeville	D/G/H	AC23, 0E182 (privé)		0	40	40	3 375	2025	2018	1
E1	E1.48	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Etêtage de 7 frênes (lit majeur) Ø >1	D/G/H	0E181, 0D19 (privé)		0	40	40	1 400	840	2022	2
E1	E1.49	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage sélectif de 7 aulnes malades RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	ZA7 (privé)		0	40	40	525	315	2018	1
E1	E1.50	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Etêtage de 8 saules RD >1	D/G/H	ZA8, 92 (privé)		0	40	40	1 600	960	2019	2
E1	E1.51	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage sélectif de 10 aulnes malades RDG Ø 0.5-1	D/G/H	0A201, 202 (privé)		0	40	40	1 500	900	2018	1
E1	E1.52	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Recépage ou abattage sélectif d'aulnes malades (quantité 10) Ø 0.2-0.5	D/G/H	0A203, 204 (privé)		0	40	40	750	450	2019	1
E1	E1.53	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RDG sur 500ml (abattage sélectif, Recépage, etc.) Ø 0.2-0.5 (quantité 20)	D/G/H	0A246 (commune)		0	40	40	950	570	2020	2
E1	E1.54	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Etêtage de 5 saules RD Ø>1 (parcelle n°276, 277)	D/G/H	0B276 (privé)		0	40	40	1 000	600	2020	2
E1	E1.55	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Etêtage de saules (quantité 2) RDG	D/G/H	0B270, 334 (privé)		0	40	40	400	240	2020	2
E1	E1.56	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Etêtage de 6 saules lit majeur en cours d'éclatement	D/G/H	0B169, 334 (privé)		0	40	40	1 200	720	2020	2
E1	E1.57	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (Recépage, abattage sélectif des saules) RG sur 150ml (bras principal de la Risle) Ø 0.25-0.5 (quantité 15)	D/G/H	ZB38 (privé)		0	40	40	850	510	2020	2
E1	E1.58	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Elagage d'un saule RG (branche cassée)	D/G/H	0C45 (privé)		0	40	40	20	12	2021	2
E1	E1.59	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Etêtage de 6 chênes et d'un frêne (lit majeur) Ø>1	D/G/H	0B166, 167 (privé)		0	40	40	1 400	840	2021	2
E1	E1.60	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage de 5 aulnes RG Ø 0.5-1	D/G/H	0C85 (privé)		0	40	40	750	450	2021	2
E1	E1.61	Tronçon4	Freneuse-sur-Risle	Débroussaillage et nettoyage des fossés sur 600ml	D/G/H	0A1, 2, 3 (privé)		0	40	40	1 200	720	2022	2
E1	E1.62	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Abattage sélectif d'aulnes malades/morts RD (quantité 5) Ø 0.5-1	D/G/H	0A118 (privé)		0	40	40	750	450	2019	1
E1	E1.63	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Etêtage d'un frêne tétard RD	D/G/H	0A118 (privé)		0	40	40	200	120	2020	2
E1	E1.64	Tronçon4	Freneuse-sur-Risle	Abattage sélectif d'aulnes malades (quantité 10) RD Ø 0.25-0.5	D/G/H	0A4 (commune)		0	40	40	750	450	2017	1
E1	E1.65	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Abattage sélectif d'aulnes malades/morts RD (quantité 15) Ø 0.25-0.5	D/G/H	0A129 (privé)		0	40	40	1 125	675	2017	1
E1	E1.66	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Abattage du saule penché RD (futur embâcle) pas urgent Ø>1	D/G/H	0A132 (privé)		0	40	40	300	180	2020	2
E1	E1.67	Tronçon5	Pont-Authou	Recépage d'aulnes malades RGD (quantité 10)	D/G/H	0A4 et ZB19 (privé)		0	40	40	200	120	2017	2
E1	E1.68	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Abattage d'aulnes malades (Recépage - quantité 10) RG	D/G/H	ZB41 (privé)		0	40	40	200	120	2017	1
E1	E1.69	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de saules (quantité 4) RD Ø>1	D/G/H	ZB14 (privé)		0	40	40	800	480	2017	2
E1	E1.70	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de 2 saules RD Ø >1m dont un menaèant la toiture du bôtiment	D/G/H	ZB13 (privé)		0	40	40	400	240	2018	2
E1	E1.71	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage d'un saule RD	D/G/H	ZB18 (privé)		0	40	40	1 000	600	2019	2
E1	E1.72	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de 5 saules RD Ø >1m	D/G/H	ZB24 (privé)		0	40	40	1 200	720	2019	2
E1	E1.73	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de 6 saules RG Ø >1m + gérer 2 arbres tombés	D/G/H	ZB24 (privé)		0	40	40	1 200	720	2019	2
E1	E1.74	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Gestion de la ripisylve sur 100ml (gestion par trouée, débroussaillage, nettoyage appronfondi du lit mineur) E1 et E3	D/G/H	ZB37 (privé)		0	40	40	400	240	2017	2
E1	E1.75	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de saules RDG (quantité 20) Ø >1m	D/G/H	0A215, 419, 4220 (privé)		0	40	40	4 000	2400	2020	2
E1	E1.76	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Recépage d'aulnes malades (purge) sur 600ml (risle et rau du moulin) (quantité 20) entre l'ouvrage de dérivation et la voie d'accès à l'usine diam0,25-1	D/G/H	0A213, 214 (privé)		0	40	40	2 250	1350	2017	2
E1	E1.77	Tronçon5	Pont-Authou	Etêtage d'un saule (lit majeur) Ø >1m	D/G/H	0B2 (privé)		0	40	40	200	120	2022	2
E1	E1.78	Tronçon5	Pont-Authou	Débroussaillage sur 20ml RDG	D/G/H	0B2 et 0A3 et 4 (privé)		0	40	40	40	24	2022	2
E1	E1.79	Tronçon5	Pont-Authou	Recépage d'aulnes malades RD (quantité 10) Ø 0.25-0.5	D/G/H	0B117 (privé)		0	40	40	200	120	2019	1
E1	E1.80	Tronçon5	Authou	Etêtage de 5 saules RD (parcelle OB n°135, n°106, n°423)	D/G/H	0B135 (privé)		0	40	40	1 000	600	2022	2
E1	E1.81	Tronçon5	Pont-Authou	Abattage sélectif d'aulnes malades RG Ø 0.25-0,5m (quantité 5)	D/G/H	0B144 (privé)		0	40	40	375	225	2022	1
E1	E1.82	Tronçon5	Authou	Etêtage de saules lit majeur (quantité 5) Ø>1m	D/G/H	0B2 (privé)		0	40	40	1 000	600	2022	2
E1	E1.83	Tronçon5	Authou	Abattage sélectif d'aulnes malades RG (quantité 5) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0B620 (privé)		0	40	40	375	225	2017	2
E1	E1.84	Tronçon5	Authou	Etêtage de saules RDG (quantité 2) + nettoyage des débris ligneux dans le lit	D/G/H	0B88, 327 (privé)		0	40	40	400	240	2018	2
E1	E1.85	Tronçon5	Authou	Etêtage de 3 saules RG Ø>1m	D/G/H	0B88 (privé)		0	40	40	600	360	2018	2
E1	E1.86	Tronçon5	Authou	Abattage sélectif d'aulnes malades RD (quantité 10) - Recépage Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0B617 (privé)		0	40	40	750	450	2017	1
E1	E1.87	Tronçon5	Authou	Entretien de la ripisylve RDG : 13 étêtage de saule/peuplier tremble Ø>1m et de 25 Recépage/abattage d'aulnes malades Ø>0.25-0.50m sur 200ml (160m en aval et 160m en amont du point)	D/G/H	0B48, 51 (privé)		0	40	40	3 815	2289	2017	1
E1	E1.88	Tronçon5	Authou, Brionne	Entretien de la ripisylve (Recépage d'aulnes malades quantité 9 et étêtage de saules quantité 6) RDG sur le Mordoux en aval de la route des 7 ponts sur 400ml	D/G/H	AC193,189, 392, 394 et 0B24 (privé)		0	40	40	1 380	828	2017	2
E1	E1.89	Tronçon5	Authou	Abattage sélectif d'aulnes malades RG (quantité 10) Ø0.25-0.5m	D/G/H	0B11 (privé)		0	40	40	750	450	2018	1
E1	E1.90	Tronçon5	Authou	Entretien de la ripisylve sur 400ml (rattrapage) + recépage (15)	D/G/H	commune-privé		0	40	40	1 100	660	2017	2
E1	E1.91	Tronçon5	Authou	Etêtage de 10 saules (lit majeur) le long du fossé	D/G/H	0B19, 392 (privé)		0	40	40	2 000	1200	2020	2
E1	E1.92	Tronçon5	Authou	Etêtage de 5 saules RG Ø >1+ démontage du vannage des près flottés	D/G/H	0B18 (privé)		0	40	40	1 000	600	2017	2
E1	E1.93	Tronçon5	Authou	Etêtage de 1 saules RD dima >1	D/G/H	0B450 (privé)		0	40	40	200	120	2017	2
E1	E1.94	Tronçon5	Brionne	Recépage d'aulnes (quantité 2) RG	D/G/H	commune		0	40	40	40	24	2017	2
E1	E1.95	Tronçon5	Brionne	Recépage/abattage sélectif d'aulnes malades (RDG) sur 500ml en amont du pont de la route des 7 ponts Ø 0.25-0.5m (quantité 30)	D/G/H	AC448, 183 (privé)		0	40	40	1 425	855	2017	1
E1	E1.96	Tronçon5	Brionne	Etêtage du saule RD (20 ont déjà été traité) + entre le pont de la décheterie et les seuils 5 frênes à surveiller et 12 frênes malades, 1 aulne malade, 2 peupliers et un frêne tétard en RG/RD	D/G/H	AD3, 162 (privé)		0	40	40	200	120	2019	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
E1	E1.97	Tronçon5	Brionne	Entretien de la ripisylve (recépage saules) RDG sur 60ml de rivière (technique de confortement de berge en génie végétal) Ø0.25-0.5 (quantité 50)	D/G/H	AD474, 166 (privé)		0	40	40	1 000	600	2018	1
E1	E1.98	Tronçon5	Brionne	Purge des aulnes malades RD sur 280ml Ø 0.25-0.5m (quantité 3)	D/G/H	AE305, 113 (privé)		0	40	40	225	135	2018	1
E1	E1.99	Tronçon5	Brionne	Entretien de la ripisylve (15 étêtage/Recépage de saule Ø 0.25-0.5 et >1)	D/G/H	AS144, 175, 63, 273, 174 (privé)		0	40	40	1 740	1044	2017	2
E2	E2.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle	A/D	0D31 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.02	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (sur pile de pont)	A/D	commune		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Réorganisation d'embâcle important lit mineur (voir suppression)	A/D	0D577 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.04	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Réorganisation d'embâcle important RG	A/D	0C336 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.05	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réoragnisation d'embâcles (obstruction)	A/D/I	0C105, 121 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.06	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation d'embâcles (centrale)	A/D/I	0C310, 379 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.07	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle	A/I	0C341 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.08	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle	A/I	0C190 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.09	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle	A/I	0C191 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.10	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (aulne malade)	A/I	0C191 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.11	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle	A/I	0C204 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.12	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0C174, 413 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.13	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0C161, 431 (commune)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.14	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle	A/I	commune		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.15	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation d'embâcles (centrale)	A/D	0C139 (privé) et 0C152 (commune)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.16	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Réorganisation de 2 embâcles (obstruction)	A/D	ZH12, 0F83 (privé)		0	40	40	360	216	2019	2
E2	E2.17	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	0A523 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.18	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (sous pont grillage)	A/D	0A203 (privé)		0	40	40	180	108	2017	1
E2	E2.19	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (chez le kiné)	A	0A209 (commune)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.20	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	0B175, 355 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.21	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0B201 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.22	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0B169, 203 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.23	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle (obstruction)	A/I	0B270, 334 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.24	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Réorganisation des embâcles (latérale droit)	A	ZB38, 174 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.25	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Suppression de l'embâcle sous le pont RG	A/D	commune		0	40	40	180	108	2017	1
E2	E2.26	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Réorganisation des embâcles	A	ZC9 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.27	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Réoragnisation d'embâcle (obstruction)	A	0A2015, 420 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.28	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (rive droite/obstruction)	A	ZB12 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.29	Tronçon5	Pont-Authou	Gestion de l'embâcle (suppression ou réorganisation) à l'entrée du bras secondaire et de la dérivation de l'habitation	A	0A1, 214 (privé)		0	40	40	180	108	2017	1
E2	E2.30	Tronçon5	Pont-Authou	Suppression et réorganisation des embâcles (obstruction) sur le secteur (quantité 3)	A	0A19, 20 (privé)		0	40	40	540	324	2017	2
E2	E2.31	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	ZB23 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.32	Tronçon5	Pont-Authou	Gestion de l'atterissement centrale 280m² (déboisement - décapage - mise à nu) à relier avec CE1 du ROE258 (action hydromorphologique)	A/I	privé		0	40	40	168	101	2021	1
E2	E2.33	Tronçon5	Authou	Gestion des embâcles multiples (réorganisation ou suppression) sur le secteur (quantité 2)	A	0B423 (privé)		0	40	40	360	216	2017	2
E2	E2.34	Tronçon5	Authou	Gestion des embâcles (suppression ou réorganisation) obstruction/centrale (quantité 2)	A/I	0B4, 557 (privé)		0	40	40	360	216	2017	2
E2	E2.35	Tronçon5	Authou	Gestion de 15 embâcles sur le Mordoux sur 1300ml entre la route des 7 ponts et le bôtiment agricole au niveau du passage de la voie ferrée (réorganisation/suppression) - obstruction/centrale/RDG	A/I	privé		0	40	40	2 700	1620	2017	1
E2	E2.36	Tronçon5	Authou	Réorganisation d'embacle (latérale gauche)	A	0B392 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.37	Tronçon5	Authou	Réorganisation de 2 embâcles (centrale)	A/D/I	commune		0	40	40	360	216	2018	2
E2	E2.38	Tronçon5	Authou	Réorganisation de 2 embâcles (obstruction)	A/D/I	commune		0	40	40	360	216	2018	2
E2	E2.39	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	AC470, 176 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.40	Tronçon5	Brionne	Réorganisation de l'embâcle centrale	A	AC79 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.41	Tronçon5	Brionne	Gestion du futur embâcle (abattage du frêne sénescent et penché)	A/D	AD3 (privé)		0	40	40	180	108	2017	1
E2	E2.42	Tronçon5	Brionne	Suppression ou réorganisation des embâcles (quantité 3) : un 200ml en amont E2 et un 485ml en aval bosquet de saulaie	A	AD3 (privé), AD377 (commune)		0	40	40	360	216	2017	2
E2	E2.43	Tronçon5	Brionne	Gestion atterrissement centrale (dévégétalisation manuelle) pour conserver une surface exploitable et prévenir des perturbations sur les berges	A/D/I	AD256, 152 (privé)		0	40	40	3	2	2017	1
E2	E2.44	Tronçon5	Brionne	Gestion de 15 embâcles (suppression, réorganisation) - obstruction, latéral DG sur 1000ml entre bras entre moulin de la mèche et moulin Cardine	A/D	AO87, 83, 88, 71, 171 et AR77, 78, 80 (privé)		0	40	40	2 700	1620	2017	1
E2	E2.45	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	commune		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.46	Tronçon5	Brionne	Supression des embâcles (quantité 2) (amont et aval)	A	AR4 et AS38 (privé)		0	40	40	360	216	2017	2
E2	E2.47	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	AR24, 47 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.48	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	AR61, AN179 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.49	Tronçon5	Brionne	Suppression/réorganisation d'embâcle (quantité 3)	A/D/I	AO96, 108 (privé)		0	40	40	540	324	2017	1
E2	E2.50	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Suppression/réorganisation des embâcles sur 70ml (quantité 8)	A/D/I	ZA144, 157, 156, 158, 39, 93 (privé)		0	40	40	1 440	864	2017	1
E2	E2.51	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Suppression et réorganisation d'embâcles sur le site (à suivre l'évolution de la brêche naturelle, sous la passerelle d'accès à la maison, sur le bras secondaire) (quantité 10)	A/D	ZA14, 32 (privé)		0	40	40	1 800	1080	2017	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
E2	E2.52	Tronçon5	Brionne	Suppression ou réorganisation des embâcles (latéral DG, centrale, obstruction) (quantité 10)	A/D	AO41, 121 (privé)		0	40	40	1 800	1080	2017	1
E2	E2.53	Tronçon5	Brionne	Suppression ou réorganisation d'embâcles sur le site de la Béhotière (quantité 3)	A	AP56 (privé)		0	40	40	540	324	2017	1
E2	E2.54	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle	A	AP36 (privé)		0	40	40	180	108	2018	1
E2	E2.55	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réoragnisation d'embâcles (latéral droit) (quantité 3)	A	AP30 (privé)		0	40	40	540	324	2018	2
E2	E2.56	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réorganisation de l'embâcle (obstruction)	A	ZA18 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.57	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Gestion des embâcles (quantité 8) sur 1000ml entre N13 et pont de rivière Thibouville suppression ou réorganisation	A/I	AD12, 15, 91, 92 (privé)		0	40	40	1 440	864	2018	2
E2	E2.58	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Gestion des embâcles sur Risle et bras secondaire (quantité 4) suppression ou réorganisation + abattage d'un aulne penché RD Ø0.25-0.5m	A	AD69, 75 (privé)		0	40	40	795	477	2021	2
E2	E2.59	Tronçon6	Nassandres	Suppression des embâcles (ostruction) + déchets + suppression pieux blocs béton etc. (estimer à 5 embacles)	A	0A22, 23 (privé)		0	40	40	900	540	2019	2
E2	E2.60	Bédard	Corneville-sur-Risle	Suppression des embâcles	A	0A32, 155 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.61	Echaudés	Pont-Audemer	Réagencement local des embâcles	A	0C78 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.62	Echaudés	Pont-Audemer	Réagencement local des embâcles	A	0C85, 223 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.63	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Suppression des embâcles	A	0D404, 212 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.64	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Suppression des embâcles (quantité 2)	A	0D202, 0C220 (privé)		0	40	40	360	216	2018	2
E2	E2.65	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Suppression des embâcles (obstruction)	A	GON		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.66	Saint Christophe	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle (obstruction)	A	0C161 (commune)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.67	Saint Christophe	Appeville-dit-Annebault	Réorganisation de l'embâcle (obstruction)	A	0F140 (commune)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.68	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Gestion des multiples embâcles (quantité 20) répartis entre la sente dit de Montfort et la fin du parcours (ferme en amont)	A	ZD9, 10, 11 et 0D148, 149, 151, 158, 167, 169 (privé)		0	40	40	3 600	2160	2017	1
E2	E2.69	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Réorganisation d'embâcles (obstruction)	A	ZH1, 0F166 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.70	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Suppression d'embâcles (rive gauche)	A	ZH4 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.71	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Réagencement local de l'embâcle	A	0E115, 569 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.72	Bréard	:e-sur-Risle et Saint Philbert-s	Gestion des embâcles sur 560ml (2 suppression et 5 réorganisation) position centrale	A/D	ZC10, 54 (privé)		0	40	40	1 260	756	2017	1
E2	E2.73	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression de l'embâcle	A/D	ZA17 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.74	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Gestion des embâcles sur 1600ml (quantité 15) suppression ou réagencement entre le gué maèonné et le lavoir	A/D	commune - privé		0	40	40	2 700	1620	2017	1
E2	E2.75	Croix Blanche	Authou	Réoragnisation d'embâcles (quantité 3) obstruction	A/D	0A13, 219 (privé)		0	40	40	540	324	2017	1
E2	E2.76	Bourbe	Brionne	Suppression de l'embâcle RD	A	AV152, 153 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.77	Bourbe	Brionne	Suppresion de l'embâcle	A	AV168, 17 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.78	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Suppression de l'embâcle (obstruction) et débroussaillage sur 200ml RDG	A	AD37, 20 (privé)		0	40	40	580	348	2019	2
E2	E2.79	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Suppression de l'enbôcle (osbtruction)	A	AD38 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E3	E3.01	Tronçon1	-Audemer et Manneville-sur-	Nettoyage du lit sur 10 kms entre risle maritime et la pénétrante N175	A/K	commune - privé		0	40	40	2 500	1500	2017-2021	2
E3	E3.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Dépôt de déchets sur le site de Belle Isle	A/K	AE31 (privé)		0	40	40	128	77	2020	2
E3	E3.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Suppression du dispositif de franchissement vétuste	A/K	0C263, 0D52 (commune)		0	40	40	1 530	918	2020	2
E3	E3.04	Tronçon1	eville-sur Risle, Corneville-su	Nettoyage du lit de la rivière de la pénétrante N175 jusqu'à la route des Ponts gras sur 20 km	A/K	commune - privé		0	40	40	5 000	3000	2017-2021	2
E3	E3.05	Tronçon2	e-sur-Risle, Condé-sur-Risle,	Nettoyage de la rivière sur environ 18kms	A/K	commune privé		0	40	40	4 500	2700	2017-2021	2
E3	E3.06	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Enlèvement des gros blocs (bras droit RD vers ilot) + suppression de la passerelle (bras intermédiaire) - existence d'un gué empiéré	A/K	commune		0	40	40	1 530	918	2018	2
E3	E3.07	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Supression des déchets (traverse, grille, etc.)	A/K	AB157, 177 (privé)		0	40	40	51	31	2020	2
E3	E3.08	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression du socle béton RD sur 5ml	A/K	0A9 (commune)		0	40	40	153	92	2022	2
E3	E3.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Suppression de la décharge	A/K	0A238 (commune)		0	40	40	153	92	2017	2
E3	E3.10	Tronçon3	Philbert, Montfort, Glos, App	Nettoyage des 17.4km de rivière	A/K	commune - privé		0	40	40	4 350	2610	2017-2021	2
E3	E3.11	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Enlèvement des déchets multiples (lit majeur)	A/K	ZA13 (privé)		0	40	40	102	61	2021	2
E3	E3.12	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Retrait du bloc béton RG	A/K	ZB38 (privé)		0	40	40	77	46	2021	2
E3	E3.13	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression des tôles et de la vanette	A/K	0B282, 505 (privé)		0	40	40	128	77	2021	2
E3	E3.14	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Nettoyage gravat exutoire plan d'eau	A/K	0A1 et 0C85 (privé)		0	40	40	102	61	2022	2
E3	E3.15	Tronçon4	eneuse-sur-Risle, Glos-sur-Ri	Nettoyage de 7kms de rivière	A/K	commune - privé		0	40	40	1 750	1050	2017-2021	2
E3	E3.16	Tronçon5	Pont-Authou	Nettoyage de la décharge sauvage + lit de la rivière (bouteille de verre) sur 100ml et dans la fosse	A/K	0A1 et 3 (privé)		0	40	40	25	15	2017	2
E3	E3.17	Tronçon5	Authou	Suppression des poteau edf sur 5ml RG	A/K	0B51 (privé)		0	40	40	77	46	2018	2
E3	E3.18	Tronçon5	Brionne	Suppression des gravats et de la tôle RDG	A/K	AC448 (privé)		0	40	40	51	31	2018	2
E3	E3.19	Tronçon5	:hou, Pont-Authou, Brionne,	Nettoyage de 50 kms de rivière	A/K	commune - privé		0	40	40	12 500	7500	2017-2021	2
E3	E3.20	Tronçon5	Brionne	Suppression décharge RG	A/K	AS277, 264 (privé)		0	40	40	179	107	2018	2
E3	E3.21	Tronçon5	Brionne	Suppression des déchets (toit d'auto)	A/K	AR24, 47 (privé)		0	40	40	26	15	2018	2
E3	E3.22	Tronçon5	Brionne	Suppression de la passerelle avec ses plots (ipn, traverse)	A/K	A084, 112 (privé)		0	40	40	1 530	918	2018	2
E3	E3.23	Tronçon5	Aclou	Suppression de la passerelle détruite avec pile	A/K	ZA39, 157, 156, 158 et 0A21 (privé)		0	40	40	1 530	918	2022	2
E3	E3.24	Tronçon5	Brionne	Suppression passerelle en poteau edf	A/K	ZA10 et AP100 (privé)		0	40	40	1 530	918	2018	2
E3	E3.25	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Retrait vestige tunage, grille, pneus, RG	A/K	commune		0	40	40	102	61	2017	2
E3	E3.26	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Retrait blocs (6) et passerelle détruite	A/K	AD75 (privé)		0	40	40	765	459	2017	2
E3	E3.27	Tronçon6	Nassandres, Fontaine-la-Sore	Nettoyage de 4 km de rivière	A/K	commune - privé		0	40	40	1 000	600	2017-2021	2
E3	E3.28	Echaudés	Pont-Audemer	Retrait du remblais + nettoyage de la ripisylve et du site	A/K	0C62 (privé)		0	40	40	153	92	2019	2
E3	E3.29	Echaudés	Pont-Audemer	Suppression du pont	A/K	0C74, 80 (privé)		0	40	40	1 530	918	2019	2
E3	E3.30	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Nettoyage du lit sur 3.7kms	A/K	l'ensemble des riverains		0	40	40	925	555	2017-2021	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
E3	E3.31	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression du remblais 50m² (ancienne décharge)	A/K	ZE34 (privé)		0	40	40	1 275	765	2017	2
E3	E3.32	Croix Blanche	Authou	Suppression de la décharge	A/K	0A454 (privé)		0	40	40	128	77	2018	2
E3	E3.33	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Suppression de la décharge (très importante)	A/K	AD97 (privé)		0	40	40	1 530	918	2019	2
E4	E4.01	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Réfection du mur RD sur 26ml	-	privé		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.02	Tronçon5	Aclou	Réfection du mur RD sur 8ml	-	0A469 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.03	Tronçon5	Brionne	Confortement du pont agricole (RD)	-	AC176 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.04	Tronçon5	Brionne	Réhabiliter la passerelle (garder structure métallique et changer tous les éléments en bois)	-	AO104 et ZA10, 93 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.05	Tronçon5	Brionne	Réhabiliter la passerelle (garder structure métallique et changer tous les élémenst en bois, débroussaillage)	-	ZA10 et AO104 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.06	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réhabiliter la passerelle (garder structure métallique et changer tous les élémenst en bois, débroussaillage)	-	ZA10, 14 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.07	Tronçon5	Brionne	Buse à déboucher	-	privé		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.08	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réfection du pont (sans pile) ou prévoir accès par le gué (bras secondaire) accord	-	AP37 et ZA16 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.09	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réfection de la passerelle	-	AD15, 91 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.10	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Réfection du pont (maçonnerie)	-	commune		0	40	40	0	0	-	-
LM1	LM1.01	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Entretien de la zone humide (maintien et préservation fauche tardive) 8.7ha (2 parcelles)	H/K	0C178, 183, 182, 185 (privé) et 0C179, 180 (commune)		0	40	40	71 000	42600	2019	2
LM1	LM1.02	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Entretien de la zone humide (maintien et préservation de la zone humide alluviale) 2.6ha	H/K	AB9, 10, 115 (commune)		0	40	40	36 400	21840	2020	2
LM1	LM1.03	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Entretien de la zone humide (fauche - maintien milieu ouvert) 1.6ha	H/K	AB111, 131, 134 (privé)		0	40	40	22 400	13440	2020	2
LM1	LM1.04	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Entretien de la zone humide (fauche) 2600m²	H/K	0A328 (privé)		0	40	40	3 640	2184	2021	2
LM1	LM1.05	Tronçon5	Pont-Authou	Etude et travaux d'entretien de la caricaie 8000m² (fauche, gestion de la ripisylve, étêtage des saules, nettoyage des déchets, etc.)	H/K	0A19, 20, 309, 310 (privé)		0	40	40	11 200	6720	2022	2
LM1	LM1.06	Tronçon5	Authou	Entretien de la mare communale (désenvasement, reconfiguration des berges avec des hélophytes)	H/K	commune		0	40	40	5 000	3000	2020	2
LM1	LM1.07	Tronçon5	Brionne	Restauration de la mégaphorbiaie 205ha en 5 zones (pôture abandonnée à tendance humide de Mme BEDAY)	H/K	AO104, 185 et ZA10, 113, 93 (privé)		0	40	40	86 000	51600	2020	2
LM1	LM1.08	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Entretien de la zone humide (fauche tardive avec exportation) 4900m²	H/K	ZA98 (privé)		0	40	40	6 860	4116	2021	2
LM1	LM1.09	Bec	Pont-Authou	Entretien de la zone humide (fauche avec exportation - beaucoup d'orties) 1,5ha	H/K	commune		0	40	40	21 000	12600	2019	2
LM1	LM1.10	No tronèon	Brionne	Entretien de la zone humide (ripisylve, hélophytes, 12 trognes de chêne à conserver et à étêter, etc.) 1ha	H/K	privé		0	40	40	14 000	8400	2021	2
LM2	LM2.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Restauration de la zone humide (abattage des peupliers qté 150, gestion des nombreux embâcles + reboissement forêt alluviale RG et maintien de la mégaphorbiaie RD avec fauche tardive et rotation sur 4.3 ha)	A/B/C/H/K	0E558, 557 et 0D90, 164, 165 et 168 (Privé)		30	50	80	87 150	17430	2019	1
LM2	LM2.02	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Restauration de la zone humide (abattage des peupliers (50) + reboissement forêt alluviale sur 1,5ha)	A/B/C/H/K	0D83, 88 (privé)		30	50	80	16 800	3360	2019	1
LM2	LM2.03	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Démerlonnage sur 50*1*4 RG (comblement d'abreuvoir sur territoire)	A/C	0D24 (privé)		30	50	80	4 200	840	2021	2
LM2	LM2.04	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Démerlonnage sur 20*1*3 RG (comblement d'abreuvoir sur territoire)	A/C	0D33 (privé)		30	50	80	1 260	252	2021	2
LM2	LM2.05	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Démerlonnage RD (comblement d'anse d'érosion ou d'abreuvoir sur secteur ou ailleurs) 20m3	A/C	0C121 (privé)		30	50	80	420	84	2018	2
LM2	LM2.06	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Démerlonnage sur 290ml RG (largeur 1m hauteur 0.30m) soit 87m3	A/C	0F157 (commune)		30	50	80	1 827	365	2018	1
LM2	LM2.07	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Démerlonnage sur 200ml RG (2*0.5) soit 200m3	A/B/C	0D25 (privé)		30	50	80	4 200	840	2018	1
LM2	LM2.08	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Démerlonnage RG sur 100ml (0.7*2*100) soit 140m3	A/C	ZA7 (privé)		30	50	80	2 940	588	2018	2
LM2	LM2.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration de la zone humide (amélioration de la connexion, ouverture du milieu - habitat agrion de mercure)	B/H/K	0B159 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2021	2
LM2	LM2.10	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Démerlonnage RG sur 230ml*1ml*1m soit 230m3	A/B/C	0B173, 174 (privé)		30	50	80	4 872	974	2017	1
LM2	LM2.11	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Suppression du remblais 5m3 environ RG (comblement des abreuvoirs sauvages)	A/C/H	ZB38 (privé)		30	50	80	47	9	2021	2
LM2	LM2.12	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration de la zone humide (amélioration la connexion avec la Risle, rajeunissement par fauche, etc.)	A/C/H	ZB35 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2021	2
LM2	LM2.13	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Démerlonnage RD sur 50ml (70m3)	A/C	0B155 (privé)		30	50	80	1 470	294	2021	2
LM2	LM2.14	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Optimisation de la zone humide (connexion 40ml + franchissement, configuration, protection 185ml)	A/H/K	0B215 (privé)		30	50	80	6 300	1260	2019	1
LM2	LM2.15	Tronçon5	Pont-Authou	Etude de restauration de la zone humide (connexion, éclaircissement, etc.)	A/H/K	0A192 (privé)		30	50	80	10 500	2100	2022	2
LM2	LM2.16	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Suppression du remblais (3*0.5*4m3) RG soit 6m3 (remblais/déblais sur site)	A/H/K	ZB18 (privé)		30	50	80	126	25	2021	2
LM2	LM2.17	Tronçon5	Brionne	Suppression du merlon RG et du remblais sur 30ml (30m3)	A/C	AC172 (privé)		30	50	80	638	128	2018	2
LM2	LM2.18	Tronçon5	Brionne	Restauration de la zone humide 13400m² (déchets bitume, gestion saulaie, fauchage etc.)	H/K	AS38 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2018	2
LM2	LM2.19	Tronçon5	Brionne	Améliorer la connexion avec la Risle des deux bras des près flottées (remodelage sur 50ml, 2 arche PEHD, clôture, destruction du mur, débroussaillage, etc.)	A/B/C/H/K	AO152 (privé)		30	50	80	2 636	527	2018	1
LM2	LM2.20	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration de la zone humdie : 3 étêtage et 7 abattage sélectif, optimisation des mares forestières, connexion, reboissement du site)	H/K	AD69 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2021	2
LM2	LM2.21	Echaudés	Condé-sur-Risle	Démerlonnage RD sur 113ml soit 113m3	A/C	0C169 (privé)		30	50	80	2 373	475	2017	2
LM2	LM2.22	Saint Christophe	Appeville-dit-Annebault	Démerlonnage RD sur 300ml (moyen) 300m3	A/C	0A156 et 0F136 (commune)		30	50	80	6 300	1260	2020	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
LM2	LM2.23	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux restauration de la zone humide (topo, suppression merlon 50m3, réhabiliter le fossé 100ml bordure de parcelle+entrée, retalutage de berges 170ml, mise en place d'abris DLG 10 recharge 3m3 - boisement 2ha) à relier avec bras perché m LECUYER	A/B/C/H/K	0E127, 128 (privé)		30	50	80	18 315	3663	2017	1
LM2	LM2.24	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration de la zone humide (fauche avec exportation,simplification du réseau , entretien des arbres sur site) à relier avec ROE343	A/B/C/H/K	0E366 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2017	1
LM2	LM2.25	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Démerlonnage sur 8ml (3*1) RG soit 24m3	A/C	0A195 (privé)		30	50	80	504	101	2020	2
LM2	LM2.26	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Restauration de la zone humide (mégaphorbiaie et saulaie 1.4ha) envahissement et rajeunissement + 4 saules récepage ou tétard / 10 peupliers + redéfinir prise et répartition des eaux sur les 2 bras + tuyau traversant	A/B/C/H/K	0A378, 377 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2020	2
LM2	LM2.27	No tronèon	Brionne	Restauration du boisement humide (abattage des 10 peupliers , gestion rivulaire aulne saule)	A/C	AC466, 429 (privé)		30	50	80	1 943	389	2021	2
LM4	LM4.01	Tronçon5	Authou	Etude de faisabilité de redéfinition et reconfiguration écologique du site (simplification du réseau, retalutage, ZEC, etc.)	A/B/C/H/K	commune		30	50	80	15 750	3150	2018	1
LM4	LM4.02	Tronçon5	Brionne	Etude de faisabilité sur le potentiel du secteur en tant que ZEC (27 000m3 de remblais et de boisement/prairie)	A/C	AE113, 305, 355 (privé)		30	50	80	15 750	3150	2022	2
LM4	LM4.03	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Amélioration de la connexion pour la zone d'expansion de crue naturelle (après St Pierre et fin de programme)	A/B/C	0D14 (privé)		30	50	80	15 750	3150	2022	2
R1	R1.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Reconstitution d'une ripisylve sur 200ml de long et 10m de large après l'exploitation de la peupleraie ou reconversion en forêt alluviale RD (+70 peupliers)	G/H/K	0D53 (privé)		30	50	80	12 200	2440	2022	2
R1	R1.02	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration de la ripisylve RG sur 180ml (abattage/recépage des aulnes malades + plantation + clôture)	G/H/K	0D543 (privé)		30	50	80	2 160	432	2017	2
R1	R1.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration de la ripisylve RD sur 120ml (abattage de 9 peupliers, plantation et déplacement de clôture sur 50ml)	G/H/K	0D540 (privé)		30	50	80	2 700	540	2017	2
R1	R1.04	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Rattrapage d'entretien de la ripisylve RDG sur 1400ml de rivière (abattage sélectif des aulnes malades) + plantation d'une ripisylve RDG sur 600ml de rivière RDG secteur aval (densifier, diversifier, double ligne - largeur)	G/H/K	0C60, 82 et 0D222, 240, 474, 475, 543 (privé)		30	50	80	10 000	2000	2017	2
R1	R1.05	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Reconstitution d'une ripisylve sur 90ml + abattage des 30 peupliers RD	G/H/K	0C6, 7 (privé)		30	50	80	5 280	1056	2018	2
R1	R1.06	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 300ml de rivière RDG (dense, diversifier, largeur) - alternance/bosquet	G/H/K	0C229, 409, 408, 45 (privé)		30	50	80	1 800	360	2018	2
R1	R1.07	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Reconsitution d'une ripisylve sur 650ml de long et 10m de large + abattage de 30 résineux et 20 peupliers (peupleraie)	G/H/K	0C212 (privé)		30	50	80	14 800	2960	2017	2
R1	R1.08	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 300ml RD (parcelle n°121) en continue + mise en place d'une clôture sur 368ml	D/G/H/K	0C121 (privé)		30	50	80	5 808	1162	2018	2
R1	R1.09	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 200ml RDG (diversification, alternance et bosquet)	D/G/H/K	commune		30	50	80	1 200	240	2018	2
R1	R1.10	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Plantation d'une ripisylve sur 900ml RD par bosquet sur les parcelles n°2, n°12, n°69, n°70	D/G/H/K	ZH70 (privé)		30	50	80	5 400	1080	2018	1
R1	R1.11	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Reconstitution d'une ripisylve sur 50ml RG en continue + abattage de 30 résineux	D/G/H/K	AB12, 13 (privé)		30	50	80	4 800	960	2019	2
R1	R1.12	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Plantation d'une ripisylve sur 300ml en bosquet (double rangée)	G/H/K	0E181 et AC23, 25 (privé)		30	50	80	1 800	360	2020	2
R1	R1.13	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration de la ripisylve sur 600ml RG (parcelle n°25 et n°206) + éventuellement clôture	G/H/K	0D25, 206 (privé)		30	50	80	10 800	2160	2017	2
R1	R1.14	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 80ml RD en continue	G/H/K	0B731 (privé)		30	50	80	960	192	2020	2
R1	R1.15	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Plantation de la ripisylve RDG sur 200ml en bosquet + purge des aulnes malades sur le même linéaire (quantité 10)	G/H/K	0C40 et 0B186 (privé)		30	50	80	2 800	560	2020	2
R1	R1.16	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Renforcement de la ripisylve sur 200ml RG après abattage partiel ou total de la peupleraie RG (quantité 60) et rattrapage (étêtage, Recépage aulnes malades etc.)	G/H/K	0C263 (privé)		30	50	80	20 400	4080	2019	2
R1	R1.17	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Plantation de ripisylve RG sur 480ml en continue/dense+ abattage des peupliers et des résineux (bras et risle d l'herbage de Folleville)	G/H/K	0C81 (privé)		30	50	80	9 960	1992	2019	1
R1	R1.18	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Plantation de ripisylve RD sur 285ml (continue, densification, diversification, largeur)	G/H/K	0C81 (privé)		30	50	80	3 420	684	2019	1
R1	R1.19	Tronçon4	Freneuse-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 230ml RG (continue, dense, diversifier, épaisse - TVB) voir reboisemeent de 2500m² au niveau des méandres	G/H/K	ZA9 (commune)		30	50	80	4 260	852	2019	1
R1	R1.20	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Rattrapage de la ripisylve (recépage, abattage sélectif de 50 aulnes malades) RDG sur 560ml + plantation RDG sur 460ml (parcelle n°205,206,207,209)	G/H/K	0A206, 209 (privé)		30	50	80	13 020	2604	2018	1
R1	R1.21	Tronçon5	Pont-Authou	Plantation de ripisylve sur 360ml RD en continue, après abattage de 50 peupliers RD et mise d'une cloture sur 250ml RD (parcelle OB n°73 et n°80)	G/H/K	0B73 (privé)		30	50	80	12 820	2564	2021	2
R1	R1.22	Tronçon5	Pont-Authou	Mise en place d'une ripisylve sur 380ml RD ou RG (diversifier, dense, large) sur les limites de la peupleraie avec la rivière + abattage de la première ligne de peupliers (30)	G/H/K	0A356 (privé)		30	50	80	8 760	1752	2021	2
R1	R1.23	Tronçon5	Authou	Plantation d'une ripisylve sur 400ml RD en bosquet (parcelle OB n°619, n°620)	G/H/K	0B619, 620 (privé)		30	50	80	2 400	480	2019	2
R1	R1.24	Tronçon5	Brionne	Pantation de ripisylve (largeur) RG sur 75ml en continue + abattage sélectif des peupliers (quantité 7)	G/H/K	AC174, 175 (privé)		30	50	80	1 880	376	2018	2
R1	R1.25	Tronçon5	Brionne	Plantation d'une ripisylve RD sur 900ml (par bosquet)	G/H/K	AC171, 423 (commune), AC173, 172, 175 (privé)		30	50	80	5 400	1080	2018	1
R1	R1.26	Tronçon5	Brionne	Plantation de ripisylve (boisement dans méandre sur 1600m² et 700m²) sur parcelle 171 et 423	G/H/K	AC171, 423 (commune)		30	50	80	2 580	516	2018	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R1	R1.27	Tronçon5	Brionne	Plantation de ripsiylve sur 700ml (ilot) renforcement de la ripisylve (bosquet)+ purge des aulnes malades (50) Ø 0.25-0.5m	G/H/K	AC163, 164 et AD5, 6 (privé)		30	50	80	12 400	2480	2020	2
R1	R1.28	Tronçon5	Brionne	Plantation RG sur 300ml (parcelle AD n°379) par bosquet	G/H/K	AD01 (commune)		30	50	80	2 400	480	2019	2
R1	R1.29	Tronçon5	Brionne	Restauration d'une ripisylve sur 350ml RG (dense continue, diversifier, qqs largeur) + abattage des résineux et peupliers (quantité 40)	G/H/K	commune		30	50	80	9 800	1960	2018	2
R1	R1.30	Tronçon5	Brionne	Plantation d'une ripisylve sur 200ml RDG (par bosquet, en alternance) + 1 étêtage de saule Ø 0.5-1m RG	G/H/K	AO58, 96 (privé)		30	50	80	1 400	280	2017	2
R1	R1.31	Tronçon5	Brionne	Plantation de ripisylve sur 100ml RG (double ligne, continue, diversifier, densifier) et abattage de 20 peupliers RDG avant	G/H/K	AR77, 78, 80 (privé)		30	50	80	4 000	800	2017	2
R1	R1.32	Tronçon5	Brionne	Reboissement 2000m² après abattage de la peupleraie (quantité 50)	G/H/K	AR79, 79 (privé)		30	50	80	8 200	1640	2017	2
R1	R1.33	Tronçon5	Brionne	Restauration de la ripisylve sur les 500ml du chevelu (5 étêtage, 20ml de débroussaillage, abattage de peupliers, retrait déchets) + plantation RDG sur 500ml de rivière	G/H/K	AO113, 96, 108 (privé)		30	50	80	12 320	2464	2020	2
R1	R1.34	Tronçon5	Brionne	Plantation d'une ripisylve sur 800ml de rivière en bosquet et en alternance RDG + recépage d'aulnes malades RDG (quantité 35) Ø 0.2-0.5 du déversoir jusqu'à l'ouvrage au milieu de nul part	G/H/K	ZA10, 113, AO153, 104 et AP100 (privé)		30	50	80	8 100	1620	2020	2
R1	R1.35	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Plantation d'une ripisylve sur 10m de large sur 700ml de long après exploitation de la peupleraie (voir reboisement sur 23 000m²)	G/H/K	ZA14, 122 (privé)		30	50	80	8 400	1680	2020	2
R1	R1.36	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Abattage de la peupleraie (quantité 25) et reboissement d'une forêt alluviale sur 3000m²	G/H/K	ZA17 (privé)		30	50	80	9 300	1860	2020	2
R1	R1.37	Tronçon6	Fontaine-la-Soret	Plantation de ripisylve continue sur 400ml RG (double ligne)	G/H/K	0B37, 38, 40 (privé)		30	50	80	240	48	2017	2
R1	R1.38	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Plantation de ripisylve sur 230ml RD en bosquet	G/H/K	0A110, 0D215 (privé)		30	50	80	69	14	2018	2
R1	R1.39	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Reboissement partiel d'1 ha / gestion/création mégaphorbiaie après abattage de 50 peupliers	G/H/K	privé		30	50	80	15 300	3060	2019	2
R1	R1.40	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Plantation d'une ripisylve sur 200ml RDG, en alternance (dense, diversifier, largeur)	G/H/K	AD37, 20 (privé)		30	50	80	1 200	240	2019	2
R2	R2.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RD 2m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RDG 20m²	F/H	XC163 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RD 20m²	F/H	AH10 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.04	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RG 2m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.05	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RG 2m²	F/H	La Région		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.06	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RG 4m²	F/H	AI373, AI374 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.07	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RG 10m²	F/H	AI26, AI305 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.08	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RD 10m²	F/H	commune		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.09	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RD 7m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.10	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RDG 90m² (centrale hydroélectrique) + RG 6m² (Belle Isle près de l'ouvrage)	F/H	0E243 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.12	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Foyer de renouée du japon 45m²	F/H	0E252 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.13	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Foyer des arbres aux papillons (env 22 individus sur le site industriel ou 10m²)	F/H	0E55 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.14	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RD sur 9m²	F/H	0D476 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.15	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RD sur 8m²	F/H	0D475 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.16	Echaudés	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RD sur 8m² et 9m²	F/H	privé		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.17	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Foyer de balsamine de l'himalaya RD sur 2m²	F/H	0D467 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.18	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 12m²	F/H	0D193 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.19	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 40m²	F/H	GON		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.20	Echaudés	Condé-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 3m²	F/H	ZA70 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.21	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Foyer de balsamine de l'himalaya RD 1m²	F/H	0C161 (commune)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.22	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Foyer d'arbres aux papillons RG 5m²	F/H	0F141, 142 (commune)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.23	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Foyer d'arbres aux papillons RG 6m²	F/H	AB9 (commune)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.24	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Foyer de balsamine de l'himalaya RD 3m²	F/H	0E9 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.25	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Foyer d'arbres aux papillons RD 6m²	F/H	0E182 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.27	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RDG 125m² en 4 points	F/H	0A224, 328, 460, 489 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.28	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Foyer d'arbres aux papillons RDG 17m² en deux zones	F/H	OB633 (commune), OA203 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.29	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon lit majeur 15m²	F/H	privé		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.30	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RDG 8m²	F/H	privé		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.30	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 9m² (disséminer sur la parcelle)	F/H	0B390 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.31	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RD 25m² (2 foyers)	F/H	commune-privé		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.32	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 6m² (2 foyers)	F/H	0C40 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.33	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RD 10m²	F/H	0C256 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.34	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyers multiple de renouée du japon RG 30m² lit majeur	F/H	0C263 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.35	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Foyer de balasmine de l'himalaya RD 7m²	F/H	0A122 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.36	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Foyer de renouée du japon (talus routier) 5m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.37	Tronçon5	Authou	Foyer de renouée du japon RG 12m²	F/H	commune		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.38	Tronçon5	Authou	Foyer de renouée du japon RG 2m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.39	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 15m²	F/H	AC344 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.40	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 35m²	F/H	commune		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.41	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 30m²	F/H	AD2 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.42	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon réparties en 5 zones RDG sur le site de COMPIN 70m²	F/H	AD162 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.43	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RD 6m²	F/H	AE128 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.44	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 18²	F/H	AE355 (collectivité)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R2	R2.45	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 15²	F/H	AE352 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.46	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 180m² (3 foyers)+ arbres aux papillons 20m²	F/H	AE324 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.47	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon lit majeur 35²	F/H	AH179 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.48	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 8m²	F/H	AE312 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.49	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RDG 20m² (2 foyers)	F/H	AE48, 49 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.50	Tronçon5	Brionne	Foyer d'arbres aux papillons RD 2m²	F/H	AE24 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.51	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 15²	F/H	AE312 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.52	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RD 3m²	F/H	AI353 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.53	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RDG 30m²	F/H	AI159, 152 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.54	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RD 3m²	F/H	AI379 (commune) et AI225 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.55	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon lit majeur 10m²	F/H	commune		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.56	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon lit majeur 15m²	F/H	AS38 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.57	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon (site des services techniques) 120m²	F/H	commune		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.58	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon 8m² RG	F/H	AO83 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.59	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon 15m² (RD) + 15m² (lit majeur)	F/H	AP40 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.60	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Foyer d'arbres aux papillons RG 2m²	F/H	AD75 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.61	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Foyer de renouée du japon 15m² lit majeur	F/H	0A126 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.62	Croix Blanche	Authou	Foyer de balsamine de l'himalaya 6m² RDG	F/H	0A15 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.63	Croix Blanche	Authou	Foyer multiple de balsamine de l'himalaya 5 sites (tôches) 10m² RDG	F/H	0A470, 494, 406, 408 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.64	Croix Blanche	Authou	Foyer de renouée du japon RD 18m²	F/H	0A406 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.65	Croix Blanche	Authou	Foyer de renouée du japon RG 9m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.66	Croix Blanche	Authou	Foyer de balsamine de l'himalaya 40m² en 8 sites sur 500ml (RDG) entre lieu-dit la croix blanche et les mouchelleries	F/H	A153, 464 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.67	Croix Blanche	Authou	Foyer de renouée du japon lit majeur 5m²	F/H	lit majeur		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.68	Bourbe	Brionne	Foyer de renouée du japon RD et lit majeur 8m² (2 foyers)	F/H	AV333 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.69	Bourbe	Brionne	Foyer de renouée du japon lit majeur 16m² (2 foyers)	F/H	AV189 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.70	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Foyer d'arbres aux papillons RG 1m²	F/H	AD90 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R3	R3.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage de 4 peuplier RD	F/G/H	AE108 (privé)		30	50	80	560	112	2022	2
R3	R3.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage de 9 résineux RD + reprise végétale naturelle	F/G/H	AE75 (privé)		30	50	80	1 260	252	2022	2
R3	R3.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage de 15 peupliers (berge et terrain de tennis)	F/G/H	AE29, 30 et 0E279 (privé)		30	50	80	2 100	420	2022	2
R3	R3.04	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage de 12 peupliers RD	F/G/H	0E279 (privé)		30	50	80	1 680	336	2022	2
R3	R3.05	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Abattage d'env 25 peupliers RG	F/G/H	0D25 (privé)		30	50	80	3 500	700	2022	2
R3	R3.06	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage de 7 peupliers (alignement) RG	F/G/H	0D498, 411 (privé)		30	50	80	980	196	2021	2
R3	R3.07	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage de 4 peupliers RD	F/G/H	0C368 (privé)		30	50	80	560	112	2021	2
R3	R3.08	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage de 5 peupliers RD	F/G/H	0C45 (privé)		30	50	80	700	140	2021	2
R3	R3.09	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage de 14 peupliers d'italie RD (bras transversal)	F/G/H	0C370 (privé)		30	50	80	1 960	392	2021	2
R3	R3.10	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Abattage de 4 peupliers RD	F/G/H	0C375 (privé)		30	50	80	560	112	2017	2
R3	R3.11	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Abattage de 30 peupliers RG (alignement)	F/G/H	AB112, 113 (privé)		30	50	80	4 200	840	2017	2
R3	R3.12	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Abattage régulier de peupliers (quantité 65) RDG site du moulin de la ville	F/G/H	0E189 (privé)		30	50	80	9 100	1820	2020	2
R3	R3.13	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 12 peupliers RD	F/G/H	0D217 (privé)		30	50	80	1 680	336	2020	2
R3	R3.14	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 12 peupliers sur ilôt	F/G/H	0D26 (privé)		30	50	80	1 680	336	2020	2
R3	R3.15	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Abattage de 7 peupliers (camping)	F/G/H	0A386 (commune)		30	50	80	980	196	2020	2
R3	R3.16	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage de peupliers (quantité 25) RG	F/G/H	0B170 (commune)		30	50	80	3 500	700	2020	2
R3	R3.17	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage de 2 peupliers + 1 résineux	F/G/H	ZB59 (privé)		30	50	80	420	84	2020	2
R3	R3.18	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage d'1 peuplier (maèonnerie de l'ouvrage)	F/G/H	0B180 (privé)		30	50	80	140	28	2020	2
R3	R3.19	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Abattage de peupliers (quantité 2) RD	F/G/H	0B175 (privé)		30	50	80	280	56	2020	2
R3	R3.20	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage de peupliers RG (quantité 15)	F/G/H	0B390 (privé)		30	50	80	2 100	420	2020	2
R3	R3.21	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Abattage de 20 peupliers RG (alignement) + plantation d'une ripsiylve adaptée (densification, diversification, largeur) RG sur 100ml	F/G/H	0B177, 355 (privé)		30	50	80	4 000	800	2020	2
R3	R3.22	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Abattage de résineux RG (quantité 10)	F/G/H	0A215 (privé)		30	50	80	1 400	280	2018	2
R3	R3.23	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Abattage de peupliers (quantité 2) RG	F/G/H	0A213 (privé)		30	50	80	280	56	2018	2
R3	R3.24	Tronçon5	Pont-Authou	Abattage de 14 peupliers (centrale, RG)	F/G/H	0B120 (privé)		30	50	80	1 960	392	2018	2
R3	R3.25	Tronçon5	Authou	Abattage de 4 peupliers RD	F/G/H	0B424 (privé)		30	50	80	560	112	2018	2
R3	R3.26	Tronçon5	Authou	Abattage de la peupleraie (quantité 50) + reboissement d'une forêt alluviale	F/G/H	0B423, 424 (privé)		30	50	80	560	112	2018	2
R3	R3.27	Tronçon5	Brionne	Abattage de résineux sur 40ml (quantité 30)	F/G/H	AC110 (privé)		30	50	80	7 000	1400	2018	2
R3	R3.28	Tronçon5	Brionne	Abattage de peupliers RG (quantité 10)	F/G/H	AE352 (privé)		30	50	80	4 200	840	2018	2
R3	R3.29	Tronçon5	Brionne	Abattage de peupliers RD (quantité 7)	F/G/H	AE352 (privé)		30	50	80	980	196	2018	2
R3	R3.30	Tronçon5	Brionne	Abattage d'un résineux RG	F/G/H	AR81 (privé)		30	50	80	980	196	2018	2
R3	R3.31	Tronçon5	Brionne	Abattage des 10 peupliers RD (caricaie sous peupleraie)	F/G/H	AO86 (privé)		30	50	80	140	28	2018	2
R3	R3.32	Tronçon5	Brionne	Abattage d'un résineux RG	F/G/H	ZA120 (commune)		30	50	80	1 400	280	2018	2
R3	R3.33	Tronçon5	Brionne	Abattage des peupliers sur le site de la Béhotière (parcelle, isolé) quantité 50	F/G/H	AP40, 56 (privé)		30	50	80	7 000	1400	2018	2
R3	R3.34	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Abattage de résineux (quantité 10) RD	F/G/H	ZA14 (privé)		30	50	80	1 400	280	2018	2
R3	R3.35	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Abattage des 7 résineux RD	F/G/H	ZA18 (privé)		30	50	80	980	196	2018	2
R3	R3.36	Tronçon6	Nassandres	Abattage de 14 résineux RD Ø0.5-1m	F/G/H	0A484, 632 (privé)		30	50	80	1 960	392	2017	2
R3	R3.37	Tronçon6	Nassandres	Abattage de 60 peupliers sur les ilots + purge des aulnes malades (quantité 10) Ø 0.25-0.5m	F/G/H	0C326 (privé)		30	50	80	8 600	1720	2017	2
R3	R3.38	Tronçon6	Nassandres	Abattage des 4 peupliers près du ru RG	F/G/H	0C853 (privé)		30	50	80	560	112	2017	2
R3	R3.39	Echaudés	Pont-Audemer	Etêtage de 17 peupliers RDG (ragosse)	F/G/H	0C58, 59 (privé)		30	50	80	3 400	680	2017	2
R3	R3.40	Echaudés	Pont-Audemer	Abattage de 20 résineux en RD	F/G/H	0C59 (privé)		30	50	80	2 800	560	2017	2
R3	R3.41	Echaudés	Condé-sur-Risle	Abattage de 10 peupliers RG (alignement zone de source)	F/G/H	0A104, 106 (privé)		30	50	80	1 400	280	2017	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R3	R3.42	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Abattage de 6 peupliers RG	F/G/H	ZD10 (privé)		30	50	80	840	168	2017	2
R3	R3.43	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 30 peupliers RD (alignement)	F/G/H	0F166, 202 et ZH1 (privé)		30	50	80	4 200	840	2017	2
R3	R3.44	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 16 peupliers RD (alignement)	F/G/H	ZH36, 75 (privé)		30	50	80	2 240	448	2019	2
R3	R3.45	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 2 peupliers RD	F/G/H	0F186 (privé)		30	50	80	280	56	2019	2
R3	R3.46	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 2 peupliers RD	F/G/H	0E414 (privé)		30	50	80	280	56	2019	2
R3	R3.47	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 2 peupliers RD	F/G/H	0E446 (privé)		30	50	80	280	56	2019	2
R3	R3.48	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage d'1 peupliers et de 2 résineux dans la zone humide	F/G/H	0E128 (privé)		30	50	80	420	84	2017	2
R3	R3.49	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 20 peupliers RDG + alignement	F/G/H	0E122 (privé)		30	50	80	2 800	560	2019	2
R3	R3.50	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage de peupliers RDG (quantité 3)	F/G/H	ZA31, 32 et 0A131 (privé)		30	50	80	420	84	2017	2
R3	R3.51	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage de 5 peupliers RG	F/G/H	0E316 (privé)		30	50	80	700	140	2017	2
R3	R3.52	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage de 10 peupliers RD	F/G/H	ZE37 (privé)		30	50	80	1 400	280	2017	2
R3	R3.53	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage de 3 peupliers RG	F/G/H	ZE41 (privé)		30	50	80	420	84	2017	2
R3	R3.54	Croix Blanche	Authou	Abattage de peupliers et de résineux (quantité 10)	F/G/H	0A70 (privé)		30	50	80	1 400	280	2020	2
R3	R3.55	Bourbe	Brionne	Abattage de peupliers et de résineux (quantité 5) RDG	F/G/H	AV116, 117 (privé)		30	50	80	700	140	2020	2
R4	R4.01	territoire SIBVR	territoire SIBVR	Lutte contre les espèces animales invasives coordonnées à l'échelle du bassin de la Risle (FREDON basse et haute normandie) - étude de suivi de la population - développer les piègeurs sur le territoire	F	commune-privé		30	80	80	16 500	3300	2017-2021	1
R5	R5.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Confortement de berge RD sur 20 ml (trou dans palplanche + fascine d'hélophytes) + abattage d'aulnes RD (quantité 2)	D/H/I/M	AH 68 (privé - commune)		30	50	80	5 121	1024	2017	1
R5	R5.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Confortement de berge sur 30 ml (Région)	D/H/I/M	La Région		30	50	80	0	0	2015	1
R5	R5.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Restauration de berge sur 6ml (retrait plaques de tôle + boudin hélophytes + éclaircissement)	D/H/I/M	AE31 (privé)		30	50	80	1 667	333	2019	2
R5	R5.04	Tronçon1	Pont-Audemer	Restauration de berges sur 17ml toles RG (tressage) sur 50ml RD (retrait, terrassement, couches de branches à rejets ou lit et plants de plançons avec enrochement à la base) sur 20ml RG (retrait glissières)	D/H/I/M	AE31 (privé)		30	50	80	8 613	1723	2019	2
R5	R5.05	Tronçon1	Pont-Audemer	Erosion sur 20ml (peigne végétal ou couches de branche à rejets ou fascine saule + comblement et ensemencement + bouture)	D/H/I/M	AE28 (privé)		30	50	80	1 650	330	2019	2
R5	R5.06	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 100ml (retrait de l'embâcle + lit et plants de plançons avec enrochement sur 50 à100ml maxi) selon l'évolution	D/H/I/M	0D152 (privé)		30	50	80	13 750	2750	2022	2
R5	R5.07	Tronçon1	Pont-Audemer	Restauration des berges RD sur 40ml (retrait du tunage, terrassement, ensemencement, fascine d'hélophyte)	D/H/I/M	0C60 (privé)		30	50	80	6 314	1263	2020	2
R5	R5.08	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration de berge RDG (retrait de la passerelle et des gabions) sur 10ml	D/H/I/M	0D410, 498 (privé)		30	50	80	1 964	393	2022	2
R5	R5.09	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration des berges sur 30ml RD (retrait plaques, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation haut de berge)	D/H/I/M	0D293 (privé)		30	50	80	2 145	429	2022	2
R5	R5.10	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 5ml (retrait poteau edf, retalutage, géotextile+ensemencement / couche de branche à rejet, éclaircissement)	D/H/I/M	0C262, 264 (privé)		30	50	80	1 667	333	2020	2
R5	R5.11	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration des berges sur 120ml RD dont 40ml en stabilité mauvaise (retrait des protections, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0C50 (privé)		30	50	80	5 264	1053	2018	2
R5	R5.12	Tronçon1	Pont-Audemer	Restauration des berges RD sur 50ml (retrait protection de berges hétéroclites, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	D475 (privé)		30	50	80	3 058	612	2019	2
R5	R5.13	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges RG sur 15ml (retalutage, géotexile+ ensemencement)	D/H/I/M	privé		30	50	80	1 238	248	2019	2
R5	R5.14	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 100ml : retrait fraction des enrochement/berge abrupte, retalutage, géotextile+ensemencement + hélophytes, couches de branches à rejets sur 30ml, cordon alluvionnaire	D/H/I/M	commune		30	50	80	14 625	2925	2018	2
R5	R5.15	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges sur 30ml RD (retrait du tunage bois, retalutage, géotextile+ ensemencement, fascine d'hélophytes, éclaircissement)	D/H/I/M	0E189 (privé)		30	50	80	4 455	891	2022	2
R5	R5.16	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges : retrait des poteaux edf sur 5ml RD	D/H/I/M	0E368 (privé)		30	50	80	1 810	362	2022	2
R5	R5.17	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges RG sur 150ml (retrait maconnerie, retalutage, ensemencement, pente douce) - redonner espace de liberté	D/H/I/M	0D19, 205 (privé)		30	50	80	22 869	4574	2018	2
R5	R5.18	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges RD sur 10ml (retrait des plaques et poteau, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0D251 (privé)		30	50	80	2 239	448	2018	2
R5	R5.19	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges RD (retrait du tunage bois ou aménagement canoe kayak)	D/H/I/M	0A9 (commune)		30	50	80	1 964	393	2020	2
R5	R5.20	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges sur 60ml RDG (retrait des plaque béton, fascine d'hélophytes en quinconce (resserement), rechargement en graviers sur 20ml 3m3)	D/H/I/M	0A123, 181 (privé)		30	50	80	10 860	2172	2019	2
R5	R5.21	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges sur 25ml (retrait des bordurations, retalutage, géotextile, ensemencement/hélophytes) = habitat agrion de mercure	D/H/I/M	commune		30	50	80	4 840	968	2017	2
R5	R5.22	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berge RD sur 15ml (retalutage, apport de terre, géotextile + ensemencement) + optimisation des habitats (recharge en graviers sur 30ml 2m3+ pose de 10 abris)	D/H/I/M	0B496 (privé)		30	50	80	2 125	425	2018	2
R5	R5.23	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 15ml (retrait des plaques béton, retalutage, géotextile+ensemencement) à relier au plan de gestion de la peupleraie	D/H/I/M	0B356 (privé)		30	50	80	1 815	363	2018	2
R5	R5.24	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berges RG sur 10ml (problème de la souche à surveiller - végétalisation spontanée)	D/H/I/M	0B147 (privé)		30	50	80	1 375	275	2018	2
R5	R5.25	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berge RG sur 15ml : retrait des protections hétéroclites, fascine de saules (hauteur maxi 50cm), remblaiement (aps aménagement de la centrale de Derenne)	D/H/I/M	0B157, 283 (privé)		30	50	80	4 565	913	2018	2
R5	R5.26	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berges RG sur 20ml (retalutage, géotextile + ensemencement, éclaircissement, fascine d'hélophytes)	D/H/I/M	0B152 (privé)		30	50	80	4 417	883	2018	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R5	R5.27	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berges RG sur 4ml (retrait tôles)	D/H/I/M	ZA44 (privé)		30	50	80	842	168	2017	2
R5	R5.28	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berges RG sur 100ml (retrait des plaques, retalutage léger, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0C31 (privé)		30	50	80	4 994	999	2021	2
R5	R5.29	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 25ml (retrait grillage/enrochement, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0B735 (privé)		30	50	80	2 090	418	2021	2
R5	R5.30	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Restauration des berges RDG sur 10ml (retrait des agglo, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation et clôture)	D/H/I/M	0B163, 156 (privé)		30	50	80	1 513	303	2020	2
R5	R5.31	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 80ml (retrait des protections hétéroclites, retalutage, géotextile + ensemencement, fascine hélophytes)	D/H/I/M	0A194 (privé)		30	50	80	8 003	1601	2017	2
R5	R5.32	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges sur 90ml RD (retrait tôles/tunage, retalutage, géotextile+ensemencement 60ml, fascine d'hélophytes sur 30ml)	D/H/I/M	0A434, 433 (privé)		30	50	80	5 932	1186	2018	2
R5	R5.33	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Restauration des habitats sur 350ml DLG/épis (quantité 20) - diversifier et resserer le lit d'étiage	D/H/I/M	ZB 13 et 15 (privé)		30	50	80	1 782	356	2018	2
R5	R5.34	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges RG sur 36ml (retrait plaque fibro/gravat, retalutage, fascine d'hélophytes) + gestion d'ouverture de l'ouvrage en dessous pour désenvaser	D/H/I/M	A37 (privé)		30	50	80	2 393	479	2017	2
R5	R5.35	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges RDG sur 40ml (retrait des gravats, réorganisation des blocs, gestion différencié des bords de rivière, recharge en graviers 1 à 3m3 étalés sur les l'ensemble du réseau hydraulique du site) + nettoyage des déchets sur le site	D/H/I/M	A37 (privé)		30	50	80	1 488	298	2017	2
R5	R5.36	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges RG sur 50ml (retrait tôles, retalutage, fascine d'hélophytes)	D/H/I/M	A37 (privé)		30	50	80	8 558	1712	2017	2
R5	R5.37	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges RD sur 30ml (retrait plaques de tôles, retalutage, géotextile + ensemencement + hélophytes) + plantation arbuste RG (noisetier, sureau, cornouiller)	D/H/I/M	A37 (privé)		30	50	80	5 585	1117	2017	2
R5	R5.38	Tronçon5	Pont-Authou	Restauartion des berges RG sur 60ml (retrait des palplanches, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0B136 (privé)		30	50	80	6 452	1290	2018	2
R5	R5.39	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RG (retrait des poteaux edf sur 6ml)	D/H/I/M	commune		30	50	80	1 403	281	2018	2
R5	R5.40	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 150ml (retrait des vestiges du tunage béton)	D/H/I/M	AC322 (commune)		30	50	80	2 244	449	2018	2
R5	R5.41	Tronçon5	Brionne	Restauration de berges RG sur 50ml (éclaircissement, retalutage, couches de branches à rejets et plantataion pour stabiliser)	D/H/I/M	AC470 (privé)		30	50	80	4 235	847	2017	2
R5	R5.42	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 20ml (retrait tunage bois, retalutage, géotextile et ensemencement)	D/H/I/M	AC541 (privé)		30	50	80	1 672	334	2017	2
R5	R5.43	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 46ml RD (retrait toles tunage, éclaircissement sur l'ilot, retalutage, géotextile+ensemencement, couches de lit et plançons sur enrochement) voir chemin communal blocs béton	D/H/I/M	AC118, 461 (privé)		30	50	80	9 922	1984	2020	2
R5	R5.44	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges : suppression des poteau edf et des gabions sur 50ml (à voir réseau borne) + retalutage et clôture + recharge 3m3 (comblement de la fosse)	D/H/I/M	AD1 (privé)		30	50	80	6 279	1256	2017	2
R5	R5.45	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 30ml (retrait tunage, fascine /tressage de saule, retalutage, géotextile et ensemencement)	D/H/I/M	AE181 (privé)		30	50	80	5 247	1049	2021	2
R5	R5.46	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 60ml : gestion de la ripisylve, retalutage,fascine de saule 3 essences à minima 60ml et couche de branche à rejet 20ml) + (20ml E4 berges maconnées réalisation de son garage hors ppre)	D/H/I/M	AE44, 47 (privé)		30	50	80	11 198	2240	2019	2
R5	R5.47	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RG sur 190ml (retrait des tunages et gabion, retalutage, géotextile et ensemencement, couche de branches à rejets 30ml, fascine d'helophytes 140ml, maconnerie jonction génie végétal et mur 15ml) après aménagement 3 ouvrages	D/H/I/M	commune - sentier de la Risle		30	50	80	25 658	5132	2020	2
R5	R5.48	Tronçon5	Brionne	Etude de faisabilité sur la restauration des berges RD (mur instable sur 25ml) : étude géotechnique, constat d'huissier, palplanches sur 30ml+ fascine d'hélophytes)	D/H/I/M	AI168 (privé)		30	50	80	111 788	22358	2019	1
R5	R5.49	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 65ml RG (retrait tunage, retalutage, couche de branche à rejet sur 30ml et fascine d'hélophytes sur 35ml)	D/H/I/M	XA84, 61, 63, 38 (privé)		30	50	80	7 398	1480	2021	2
R5	R5.50	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 30ml RG (retrait blocs, retalutage, géotextile + ensemencement + fascine d'hélophytes sur 30ml)	D/H/I/M	AS237 (privé)		30	50	80	5 528	1106	2021	2
R5	R5.51	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 112ml de rivière RG (retrait tunage bois, enrochement, retalutage, resserement, fascine d'hélophyte 70ml, recharge alluviale 3m3)	D/H/I/M	AS172 (privé)		30	50	80	10 764	2153	2017	2
R5	R5.52	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RG sur 80ml (après aménagement de OH41) lit et plant de plançons + enrochement	D/H/I/M	AS336, 336 (privé) et AS167 (commune)		30	50	80	13 943	2789	2020	2
R5	R5.53	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RG sur 150ml (après aménagement de OH41) (démantélement, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation en haut de rive 50ml)	D/H/I/M	AS1, 2, 137 (privé)		30	50	80	6 188	1238	2020	2
R5	R5.54	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 6ml (retrait des fibro-ciment)	D/H/I/M	AR15, 132 (privé)		30	50	80	1 403	281	2017	2
R5	R5.55	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 60ml (retrait des enrochements, retalutage, géotextile + ensemencement)	D/H/I/M	AR149, 177 (privé)		30	50	80	3 333	667	2017	2
R5	R5.56	Tronçon5	Brionne	Etude de faisabilité sur la restauration des berges (enjeu habitation-géotechnique) RD sur 40ml retrait poteau edf répartition eaux avec le bief et réfection mur, lit et plant de plançons+enrochement sur 20ml, création ilot d'atterissement 6m3+épis tronc	D/H/I/M	AO42, 43, 210 (privé)		30	50	80	15 717	3143	2019	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R5	R5.57	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 5ml RD (retrait des enrochements, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation en haut de rive)	D/H/I/M	AO109 (privé)		30	50	80	1 317	263	2017	2
R5	R5.58	Tronçon5	Brionne	Restauration de berge RG sur 5ml (érosion à proximité de la pile du viaduc - urgence faible - comblement de la fosse)	D/H/I/M	0A21 (privé)		30	50	80	977	195	2018	2
R5	R5.59	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration de berge : ancienne brèche calfeutrée par amas de poteau edf sur 20ml (se rapprocher de la SANEF / génie civil)	D/H/I/M	0A21 (privé)		30	50	80	20 708	4142	2022	2
R5	R5.60	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des berges RG : suppression poteau edf	D/H/I/M	AD92 (privé)		30	50	80	2 805	561	2017	2
R5	R5.61	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des berges RG sur 70ml (retrait plaque/enrochement, retalutage, géotextile+ensemencement sur 70ml, couche de branches à rejets sur 30ml)	D/H/I/M	AD26, 70 (privé)		30	50	80	5 959	1192	2019	2
R5	R5.62	Echaudés	Pont-Audemer	Restauration des berges RDG (retrait des enrochement sur 45ml, terrassement, ensemencement, fascine d'hélophytes (RDG) sur 30ml, couches de branches à rejets sur 15ml (RG))	D/H/I/M	0C58, 59, 60 (privé)		30	50	80	7 004	1401	2020	2
R5	R5.63	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Restauration des berges sur 69ml de rivière (retrait tunage, retalutage, géotextile+ensemencement / couche de branches à rejets voir fascine de saules, éclaircissement sur 140ml RDG+ 36ml RG)	D/H/I/M	ZA30, 0A163 (privé)		30	50	80	16 272	3254	2018	2
R5	R5.64	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Restauration des berges RDG sur 70ml (retrait tunage bois, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0A221, 416 (privé)		30	50	80	12 009	2402	2020	2
R5	R5.65	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Restauration de berges RG sur 80ml (retrait des poteaux edf env 20) - riv dynamique = espace de liberté	D/H/I/M	ZD10 (privé)		30	50	80	8 349	1670	2017	2
R5	R5.66	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges sur 18ml RD et 40ml RG (retrait du tunage bois, retalutage, géotextile+ ensemencement, fascine d'hélophytes, éclaircissement)	D/H/I/M	0E371 (privé)		30	50	80	12 004	2401	2022	2
R5	R5.67	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges : retrait des poteaux edf sur 3ml RG + éclaircissement	D/H/I/M	0E187 (privé)		30	50	80	5 533	1107	2022	2
R5	R5.68	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges sur 80ml : mise en place de fascine d'hélophytes avec des banquettes en alternance (resserement localisé) + désenvasement du pont (bouchon, faucardage, voir hydrocurage)	D/H/I/M	commune-privé		30	50	80	12 650	2530	2018	2
R5	R5.69	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude de faisabilité sur la restauration des berges RG destabilisée sur 15ml (milieu urbanisé, hydraulique, gestion de l'eau pluviale, etc.)	D/H/I/M	0E148 (privé)		30	50	80	6 600	1320	2019	1
R5	R5.70	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Restauration de berges RD sur 80ml (retrait des plaques béton - éclaircissement, retalutage + ensemencement - espace de liberté)	D/H/I/M	0A220, D142 (privé)		30	50	80	10 714	2143	2020	2
R5	R5.71	Bec	Pont-Authou	Restauration de berges sur 30ml RG Bec (retrait plaques fibro, retalutage, géotextile+ensemencement + fascine de saules, éclaircissement) et 10ml RD risle (tôles, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0B18 (privé)		30	50	80	10 241	2048	2018	2
R5	R5.72	Bréard	Authou	Restauration des berges RD sur 15ml (retrait tunage, retalutage, geotextile + couches de branches à rejets)	D/H/I/M	0A454, 467 (privé)		30	50	80	2 921	584	2018	2
R5	R5.73	Bréard	Authou	Restauration des berges RD sur 70ml (retrait tunage bois, retalutage, géotextile + ensemencement, fascine d'hélophytes sur 70ml, recépage des aulnes RD - quantité 5)	D/H/I/M	0A447 (privé)		30	50	80	12 119	2424	2018	2
R5	R5.74	Bourbe	Brionne	Etude de faisabilité sur la restauration des berges RD sur 20ml (étude géotechnique, stabiliter, abattage de l'arbre, retrait des agglos et de la tinette, gabion/mur maconné puis retalutage + fascine d'hélophytes + couches de branches à rejets 20ml)	D/H/I/M	AI33 (privé)		30	50	80	13 915	2783	2022	2
R5	R5.75	Bourbe	Brionne	Restauration des berges RG sur 35ml (retrait maconnerie, retalutage pente douce, géotextile + ensemencement) + qqs ml en RD	D/H/I/M	AV116 (privé)		30	50	80	6 636	1327	2021	2
R5	R5.76	Bourbe	Brionne	Restauration des berges RD sur 65ml (retrait tunage, retalutage, géotextile+ensemencement, fascine d'hélophytes)	D/H/I/M	AV353, 123 (privé)		30	50	80	11 322	2264	2021	2
R6	R6.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Restauration des habitats : déconcrêtionnement sur 130ml (200m²)	I/J	0D153 (privé) et 0C260 (commune)		30	50	80	300	60	2017	2
R6	R6.02	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etude de répartition des débits (alimentation du bras de dérivation, enjeux, solution, etc.) - apport non négligeable > biodiversité et habitats	I/J	privé		30	50	80	9 600	1920	2018	2
R6	R6.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration des habitats (déconcrêtionnement) sur 230ml (500m²)	I/J	0C45, 50, 356, 364, 370 (privé)		30	50	80	360	72	2018	2
R6	R6.04	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Restauration des habitats : recharge en graviers 40ml soit 2m3 et pose de DLG sur 220ml (quantite 10-15)	I/J	0C379, 430 (privé)		30	50	80	312	62	2017	2
R6	R6.05	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Restauration des habitats (déconcrêtionnement) sur 150ml et 10m de largeur (deux zones sur ce bras) soit 1500m² + aménagment des surlargeurs par des épis site des cygnes (20)	I/J	commune		30	50	80	750	150	2021	2
R6	R6.06	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Restauration des habitats : pose d'abris dlg/bloc sur 500ml (quantité 25) + gestion d'embâcles	I/J	commune		30	50	80	150	30	2017	2
R6	R6.07	Tronçon2	-sur-Risle, Appeville-dit-Anne	Restauration des habitats : déconcrétionnement sur 480ml et 15m de large (radier/plats) soit 3000m² entre la salle des fêtes de Condé et la SCI la Thillaie en amont	I/J	AB9, 10, 115 (commune)		30	50	80	1 200	240	2019	2
R6	R6.08	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des habitats sur 430ml : recharge en graviers 3m3, 20 abris/épis	I/J	0B735, 741, 742, 625, 732, 282, 283, 322, 323, 505, 731, 746 (privé)		30	50	80	453	91	2018	2
R6	R6.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des habitats (déconcrêtionnement 100ml de long 3m de large) soit 200m²	I/J	0B1, 214 et ZB170 (privé)		30	50	80	300	60	2018	2
R6	R6.10	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Restauration des habitats : recharge en graviers 1m3, pose blocs, limiter le faucardage	I/J	0B25 (privé)		30	50	80	141	28	2018	2
R6	R6.11	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Restauration des habitats : recharge en graviers en 1m3, pose blocs, limiter le faucardage	I/J	0B19, 653 (privé)		30	50	80	141	28	2018	2
R6	R6.12	Tronçon5	Pont-Authou	Resserement du lit (8 épis, recharge 2m3) sur 200ml	I/J	0A1 (privé)		30	50	80	622	124	2017	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R6	R6.13	Tronçon5	Brionne	Suppression poteau edf lit et berge (restauration berges et habitats)	I/J	AC173 (privé)		30	50	80	1 020	204	2017	2
R6	R6.14	Tronçon5	Brionne	Restauration des habitats et des berges RD sur 100ml (retrait des protections de fortune 35ml, retalutage, éclaircissement, géotextile+ensemencement, épis (4), dlg (8), recharge en gravier 3m3)	I/J	AI318 (privé),AI 319 (commune)		30	50	80	2 604	521	2019	2
R6	R6.15	Tronçon5	Brionne	Restauration des habitats sur 1000ml (recharge en graviers, dlg, etc.) entre les 2 ponts (secteur amont non urbanisé de la Cabotière) forfait selon les opportunités	I/J	ensemble de privé		30	50	80	4 995	999	2019	2
R6	R6.16	Tronçon5	Brionne	Restauration des habitats : déconcrétionnement 500m² sur radier/plat	I/J	AR82, 83 (privé)		30	50	80	300	60	2018	2
R6	R6.17	Tronçon5	Brionne	Restauration des habitats (déconrêtionnement sur 500m²) sur radier/plat	I/J	AO104 et 0A21 (privé)		30	50	80	300	60	2018	2
R6	R6.18	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Entretien de la ripisylve sur 600ml RD, supression du seuil vers le pont SNCF et du remblais (récupèration des cailloux - recharge)	I/J	AD37 - RFF		30	50	80	12 600	2520	2019	2
R6	R6.19	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des habitats : déconcrétionnement sur 300m²	I/J	ZA144, 93 (privé)		30	50	80	300	60	2020	2
R6	R6.20	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des habitats : déconcrétionnement sur 100ml (180m²), recharge en graviers 4m3, mise en place d'abris (dlg, blocs) quantité 10	I/J	ZA16, 18, 19 (privé)		30	50	80	804	161	2020	2
R6	R6.21	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des habitats sur 200ml : déconcrêtionnement sur 500m², recharge en graviers 4m3, 8 épis dans zone lentique avec surlageur	I/J	AD91, 92 (privé)		30	50	80	1 144	229	2020	2
R6	R6.22	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration des habitats (recharge en graviers 60ml et 1m de large soit 2m3, pose d'abris sur 200ml - qté 8)	I/J	0E186, 187 (privé)		30	50	80	270	54	2021	2
R6	R6.23	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Restauration des habitats (recharge en graviers sur 100ml 3m3 + 15 DLG/blocs = diversifier écoulement et habitats / resserement)	I/J	0A110, 0D215, 214 (privé)		30	50	80	423	85	2021	2
R6	R6.24	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Restauration des habitats (rechargement en graviers 30ml soit 1,5m3+ 15 DLG/blocs sur 160ml)	I/J	0A197, 0D226 (privé)		30	50	80	257	51	2020	2
R6	R6.25	Croix Blanche	Authou	Déconcrêtionnement sur 300m² sur 150ml	I/J	0A261, 469, 213, 259 (privé)		30	50	80	300	60	2018	2
R6	R6.26	Bourbe	Brionne	Restauration des habitats sur 100ml recharge en graviers 2m3 + abris blocs (8) (diversifier les écoulements)	I/J	AV233, 140 (privé)		30	50	80	270	54	2019	2
R6	R6.27	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Restauration des habitats : pose d'abris (DLG) sur 500ml (quantité 30)	I/J	privé		30	50	80	180	36	2018	2
R7	R7.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Aménagement d'abreuvoir sur 8ml RG	D/G/H/I/K	0D23 (privé)		30	50	80	1 300	260	2022	2
R7	R7.02	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture sur 300ml RG + 1 abreuvoir + comblement des berges piétinées	D/G/H/I/K	0D33 (privé)		30	50	80	3 100	620	2022	2
R7	R7.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture de 400ml RDG + 1 dispositif de franchissement (gué/arche) + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0D15, 541 (privé)		30	50	80	4 400	880	2020	2
R7	R7.04	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'1 abreuvoir (+ stabiliser le piétinenement)	D/G/H/I/K	0D474 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.05	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir ou bloquer l'accès rivière par de la plantation ponctuelle	D/G/H/I/K	0C82 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.06	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'1 abreuvoir (+ stabiliser le piétinenement et reprise cloture 30ml)	D/G/H/I/K	0D543 (privé)		30	50	80	1 480	296	2017	2
R7	R7.07	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 15ml pour bloquer l'accès à l'abreuvoir sauvage	D/G/H/I/K	0D221 (privé)		30	50	80	90	18	2017	2
R7	R7.08	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 340ml + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0D498 (privé)		30	50	80	3 340	668	2017	2
R7	R7.09	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture 700ml RD et 500ml RG (connexion entre risle et échaudés), d'un abreuvoir, d'un dispositif de franchissement (gué, pont, arche) au niv des autres gué clôture amovible)	D/G/H/I/K	0D218, 410, 498 (privé)		30	50	80	9 800	1960	2017	2
R7	R7.10	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture RD sur 170ml + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0D52 (privé)		30	50	80	2 320	464	2017	2
R7	R7.100	Tronçon6	Nassandres	Mise en place d'un abreuvoir RG	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.101	Tronçon6	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 800ml RG (ou recul), 2 abreuvoirs RG sur parcelle n°40	D/G/H/I/K	0B40 (privé)		30	50	80	7 400	1480	2017	2
R7	R7.102	Echaudés	Pont-Audemer	Mise en place d'une clôture 410ml RD et de 150 ml RG, d'un abreuvoir RD et d'un gué aménagé avec portail (électrification)+ retrait des clôtures en travers du lit	D/G/H/I/K	0C74, 79, 80 (privé)		30	50	80	14 660	2932	2019	2
R7	R7.103	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 15ml pour bloquer l'accès à la rivière	D/G/H/I/K	0D410 (privé)		30	50	80	90	18	2019	2
R7	R7.104	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 320ml RDG, un abreuvoir et reprise du franchissement de rivière.	D/G/H/I/K	0D210, 0C106 (privé)		30	50	80	13 220	2644	2019	2
R7	R7.105	Echaudés	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture RDG sur 480ml , 1 abreuvoir, un dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	OC177, 410 et ?169 (privé)		30	50	80	14 180	2836	2019	2
R7	R7.106	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 250ml RDG, 1 abreuvoir, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	0A233, 409 (privé)		30	50	80	12 800	2560	2019	2
R7	R7.107	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 560ml RG, 2 abreuvoirs RG (parcelle ZB n°2 et n°3), 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	ZB3 (privé)		30	50	80	15 960	3192	2019	2
R7	R7.108	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	0A338 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.109	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Remise en place de clôture sur 300ml RG, 1 abreuvoirs RG	D/G/H/I/K	ZD10 (privé)		30	50	80	3 100	620	2019	2
R7	R7.11	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture de 200ml RDG (bras transversal) + 1 dispositif de franchissement (gué/passerelle) + double abreuvoirs	D/G/H/I/K	0C45, 356 (privé)		30	50	80	13 800	2760	2018	2
R7	R7.110	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Remise en place de clôture sur 150ml RG, 2 abreuvoirs RDG, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	ZD9, 11 (privé)		30	50	80	13 500	2700	2019	2
R7	R7.111	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0D148 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.112	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 300ml RDG (selon les secteurs), 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement (pont agricole)	D/G/H/I/K	0D148, 157 et ZD11 (privé)		30	50	80	14 400	2880	2018	2
R7	R7.113	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 350ml RDG, 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	OD167, ZD11 (privé)		30	50	80	14 700	2940	2017	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R7	R7.114	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Mise en place de clôture sur 1200ml, un double abreuvoir, 2 dispositifs de franchissement (arche PHED ou pont agricole)	D/G/H/I/K	ZH1, 0F102, 166 (privé)		30	50	80	29 800	5960	2017	2
R7	R7.115	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Mise en place d'une clôture de 400ml RDG, 1 abreuvoir et 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	0A197, 0D226 (privé)		30	50	80	13 700	2740	2020	2
R7	R7.116	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Mise en place d'une clôture de 460ml RDG + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0A221, 226, 230, 333 (privé)		30	50	80	4 060	812	2018	2
R7	R7.117	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place d'une clôture 320ml RDG, 2 abreuvoirs (face à face) et un dispositif de franchissement (parcelle ZA n°5 et n°8)	D/G/H/I/K	ZA5, 8 (privé)		30	50	80	14 520	2904	2019	2
R7	R7.118	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	ZA7 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.119	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place d'une clôture sur 130ml RG, 1 abreuvoir RG	D/G/H/I/K	ZA3 (privé)		30	50	80	2 080	416	2018	2
R7	R7.12	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD + reprise de la clôture en aval pour bloquer l'accès à la rivière	D/G/H/I/K	0C71 (privé)		30	50	80	1 480	296	2018	2
R7	R7.120	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 300ml RDG, 2 abreuvoirs (parcelle ZE 39 et 40)	D/G/H/I/K	ZE39, 40 (privé)		30	50	80	4 400	880	2017	2
R7	R7.121	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	ZE44 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.122	No Tronèon	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 160ml , abreuvoir (2 à 3 pompes à museau sur la Risle)	D/G/H/I/K	ZA10 (privé)		30	50	80	2 260	452	2021	2
R7	R7.123	No Tronèon	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de 2 abreuvoirs RG (stabilisation, resserement lit d'étiage alimentation sur source)	D/G/H/I/K	ZA13 (privé)		30	50	80	2 600	520	2021	2
R7	R7.124	Bec	Pont-Authou	Mise en place d'une cloture RD sur 30ml (abreuvoir relier à l'action R8)	D/G/H/I/K	0B21 (privé)		30	50	80	180	36	2017	2
R7	R7.125	Croix Blanche	Authou	Mise en place de clôture sur 400ml RDG, 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	0A107, 164 (privé)		30	50	80	15 000	3000	2017	2
R7	R7.126	Croix Blanche	Authou	Mise en place d'un abreuvoir RG (stabilisation)	D/G/H/I/K	0A154 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.127	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 200ml RD	D/G/H/I/K	AD92 (privé)		30	50	80	1 200	240	2021	2
R7	R7.128	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation - délimitation)	D/G/H/I/K	AB126 (privé)		30	50	80	1 300	260	2021	2
R7	R7.129	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 300ml RDG, 1 abreuvoir, 1 dispositif de franchissement (type arche PEHD)	D/G/H/I/K	AD55, 56 (privé)		30	50	80	13 100	2620	2017	2
R7	R7.13	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	0C266 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.130	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation, clôture) + débroussaillage	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.131	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 100ml RG et suppression de clôtures en travers du lit + 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	10 600	2120	2019	2
R7	R7.132	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 700ml RDG, 2 (3) abreuvoirs et 4 (3) dispositifs de franchissement	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	38 100	7620	2019	2
R7	R7.14	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture de 610ml, d'un abreuvoir stabilisé (exploitant M DURAND) + parcelle en face RAS si fauche sinon prévoir clôture et abreuvoir	D/G/H/I/K	0C190, 393 (privé)		30	50	80	4 960	992	2019	2
R7	R7.15	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	0C105 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.16	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture RD sur 430ml (parcelle n°122), 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0C122 (privé)		30	50	80	3 880	776	2018	2
R7	R7.17	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture RDG sur 385ml sur la parcelle n°160 - espace de liberté à maintenir	D/G/H/I/K	commune		30	50	80	2 310	462	2019	2
R7	R7.18	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 1600ml RDG, 3 abreuvoirs répartis sur le linéaire (exploitants, propriétaires)	D/G/H/I/K	0C306, 310, 379, 430 (privé)		30	50	80	13 500	2700	2017	2
R7	R7.19	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 300ml RDG, 1 abreuvoir et 1 dispositif de franchissement (parcelle n°383, n°385, n°324)	D/G/H/I/K	0C383, 385 (privé)		30	50	80	13 100	2620	2018	2
R7	R7.20	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Recul et réfection de la clôture sur 300ml RG (parfois distance déjà correcte)	D/G/H/I/K	commune		30	50	80	1 800	360	2018	2
R7	R7.21	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture RD 100ml aval ilot et 260ml amont ilot + plantation en bosquet sur 360ml (renforcement plantation aappma) + 400ml Freulette + 2 abreuvoirs	D/G/H/I/K	commune		30	50	80	9 320	1864	2017	2
R7	R7.22	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture électrique + recul sur 860ml sur l'ile (parcelle n°157 et n°154) sauf si prairie de fauche exclusif	D/G/H/I/K	commune		30	50	80	5 160	1032	2019	2
R7	R7.23	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Recul et réfection de la clôture RD sur 430ml et un abreuvoir	D/G/H/I/K	0F179 (privé)		30	50	80	2 580	516	2020	2
R7	R7.24	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Suppression de l'abreuvoir (clôture hors de l'eau) - car double abreuvoir sur ce site	D/G/H/I/K	ZH1 (privé)		30	50	80	180	36	2017	2
R7	R7.25	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Mise en place de clôture sur 200ml RG + démerlonnage sur 2*0.5*40ml RD et rembaiement de l'abreuvoir sauvage (parcelle n°181)	D/G/H/I/K	0E181 (privé)		30	50	80	1 560	312	2018	2
R7	R7.26	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Mise en place de clôture sur 200ml RG, d'un abreuvoir RG (parcelle n°19)	D/G/H/I/K	0D19 (privé)		30	50	80	2 500	500	2018	2
R7	R7.27	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Mise en place de clôture sur 300ml RD, d'un abreuvoir RD (stabilisation) pour interdire l'accès aux autres abreuvoirs sauvages et protèger les plantations (parcelle n°181)	D/G/H/I/K	0E181 (privé)		30	50	80	3 100	620	2018	2
R7	R7.28	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place d'une clôture sur 600ml RG + 1 abreuvoir (ensemencement naturel)	D/G/H/I/K	ZA7, 98 (privé)		30	50	80	4 900	980	2018	2
R7	R7.29	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place d'un dispositif de franchissement de rivière ou du seuil	D/G/H/I/K	0A238, 574 (commune)		30	50	80	10 000	2000	2019	2
R7	R7.30	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	ZA92 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.31	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	ZA8 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.32	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Réparer l'abreuvoir	D/G/H/I/K	ZA10 (privé)		30	50	80	390	78	2017	2
R7	R7.33	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Reprise de la clôture sur 65ml RD	D/G/H/I/K	ZA11 (privé)		30	50	80	390	78	2017	2
R7	R7.34	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 250ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	ZA12, 13 (privé)		30	50	80	2 800	560	2020	2
R7	R7.35	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RD sur 340ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	ZB38 (privé)		30	50	80	3 340	668	2020	2
R7	R7.36	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 430ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	ZA15 (privé)		30	50	80	3 880	776	2020	2
R7	R7.37	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 1000ml (risle) RD sur 525ml (rau des prêtres), 2 abreuvoirs (parcelle n°169, 333, 334, 335)	D/G/H/I/K	0B169, 334, 335 (privé)		30	50	80	11 750	2350	2020	2
R7	R7.38	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 600ml, 2 abreuvoirs (parcelle n°37 et 38)	D/G/H/I/K	ZB38 (privé)		30	50	80	6 200	1240	2020	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R7	R7.39	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RD sur 280ml, un abreuvoir (parcelle n°333)	D/G/H/I/K	0B333 (privé)		30	50	80	2 980	596	2020	2
R7	R7.40	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Réfection et recul de la clôture sur 430ml RG	D/G/H/I/K	0B282, 283, 322, 323 (privé)		30	50	80	2 580	516	2021	2
R7	R7.41	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 220ml RG en bosquet, recul de la clôture RG, 1 abreuvoir (stabilisation) sur parcelle OB n°322	D/G/H/I/K	0322 (privé)		30	50	80	3 940	788	2021	2
R7	R7.42	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Mise en place de clôture de 170ml RD, 1 abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B185 (privé)		30	50	80	2 320	464	2017	2
R7	R7.43	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Mis en place de clôture RD sur 265ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	0B215, 185 (privé)		30	50	80	2 890	578	2017	2
R7	R7.44	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD (parcelle n°216)	D/G/H/I/K	0B216 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.45	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Réfectionet décalage des 530ml de clôture RD, 2 abreuvoirs (stabilisation) + plantation d'une ripisylve RD sur 530ml en bosquet	D/G/H/I/K	0B302, 303 (privé)		30	50	80	8 960	1792	2017	2
R7	R7.46	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 90ml RG (mouton) avec du recul voir qqs épis	D/G/H/I/K	0C83 (privé)		30	50	80	540	108	2017	2
R7	R7.47	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Réfection de la clôture RD sur 290ml, 1 abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	0B292 (privé)		30	50	80	3 040	608	2017	2
R7	R7.48	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.49	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Réfection et recul de la clôture sur 280ml RG + débroussaillage, abattage sélectif, etc.	D/G/H/I/K	ZB14 et 15 (privé)		30	50	80	1 680	336	2018	2
R7	R7.50	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de clôture RDG sur 420ml, 2 abreuvoirs RDG, remise en état du dispositif de franchissement (ipn poutre)	D/G/H/I/K	ZB13 et 14 (privé)		30	50	80	15 120	3024	2018	2
R7	R7.51	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Reprise de l'abreuvoir RD (cloture stabilisation)	D/G/H/I/K	ZB44 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.52	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 170ml RD, 1 abreuvoir + recharge en graviers 1m3 et pose d'abris (quantité 10)	D/G/H/I/K	ZB24 (privé)		30	50	80	2 491	498	2020	2
R7	R7.53	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Recul de la clôture sur 200ml RD, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	ZB20 (privé)		30	50	80	2 500	500	2020	2
R7	R7.54	Tronçon5	Pont-Authou	Stabilisation d'un abreuvoir RD (retalutage, tout venant, empierement)	D/G/H/I/K	0A242 (privé)		30	50	80	1 300	260	2020	2
R7	R7.55	Tronçon5	Pont-Authou	Mise en place d'un abreuvoir RG (stabilisation) + resserement du lit (épis) + débroussaillage sur 20ml	D/G/H/I/K	0A13 (privé)		30	50	80	1 340	268	2017	2
R7	R7.56	Tronçon5	Pont-Authou	Mise en place d'une clôture sur 700ml RDG (risle et rau du moulin), 1 abreuvoir RD ou RG (Risle ou bras secondaire) - parcelle OA n°1	D/G/H/I/K	0A1 (privé)		30	50	80	5 500	1100	2019	2
R7	R7.57	Tronçon5	Authou	Stabilisation d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B81 (privé)		30	50	80	1 300	260	2021	2
R7	R7.58	Tronçon5	Pont-Authou	Réfection d'une cloture sur 210ml RG (voir recul), 1 abreuvoir (stabiliser)	D/G/H/I/K	0B133 (privé)		30	50	80	2 560	512	2018	2
R7	R7.59	Tronçon5	Authou	1 abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B135 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.60	Tronçon5	Authou	Abreuvoir RG (stabiliser)	D/G/H/I/K	0B355 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.61	Tronçon5	Authou	2 abreuvoirs RG et 2 abreuvoir RD (voir ortho) + 1 ou 2 gué aménagé (voir pour un double abreuvoir en face à face)	D/G/H/I/K	privé - AC171, 427, 423, AD482, 258, 432, 523, 390, 526, 252, 379, 377, AH334, 171, 333, 336, 280 (commune)		30	50	80	25 200	5040	2018	2
R7	R7.62	Tronçon5	Authou	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	0B450 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.63	Tronçon5	Pont-Authou	Réfection d'une clôture RDG sur 400ml (parcelle OB n°117, n°136)	D/G/H/I/K	0B117 et 136 (privé)		30	50	80	2 400	480	2021	2
R7	R7.64	Tronçon5	Pont-Authou	2 abreuvoirs RDG	D/G/H/I/K	0B136 et 105 (privé)		30	50	80	2 600	520	2018	2
R7	R7.65	Tronçon5	Authou	Mise en place d'une clôture sur 900ml RG, 4 abreuvoirs RG sur 1000ml du vestige du pont OH51 / ROE65637 à Dérivery	D/G/H/I/K	0B11, 392, 200, 142, 144, 140 (privé)		30	50	80	10 600	2120	2017	2
R7	R7.66	Tronçon5	Authou	Mise en place de 2 abreuvoirs RDG, un dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	0B88, 619 (privé)		30	50	80	12 600	2520	2019	2
R7	R7.67	Tronçon5	Authou	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B618 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.68	Tronçon5	Authou	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B21 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.69	Tronçon5	Pont-authou, Authou, Brionne	Mise en place ou réfection de clôture RDG sur 4km sur le Mordoux (du clapet à la défluence avec le bras principal de la Risle)	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	24 000	4800	2019	2
R7	R7.70	Tronçon5	Authou	Mise en place d'un abreuvoir RD + 1 dispositif de franchissement (pont agricole)	D/G/H/I/K	0B24 (privé)		30	50	80	11 300	2260	2019	2
R7	R7.71	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	AC392 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.72	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RG	D/G/H/I/K	AC448 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.73	Tronçon5	Brionne	Mise en place de 2 abreuvoirs (face à face) + 1 gué (près des abreuvoirs) + 1 passerelle (pêche)	D/G/H/I/K	AC171, 423 (commune)		30	50	80	12 600	2520	2017	2
R7	R7.74	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AC167 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.75	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation + reprise)	D/G/H/I/K	AC187 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.76	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AC524 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.77	Tronçon5	thou, Pont-Authou, Brionne,	Mise en place ou réfection d'une clôture (à reculer) sur 530ml RG sur 100ml RD, 3 abreuvoirs dont AFE et pompes à museau à répartir sur les parcelles 169, 165, 1	D/G/H/I/K	AC165, 169 (privé)		30	50	80	7 080	1416	2017	2
R7	R7.78	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation et clôture)	D/G/H/I/K	AC164 (privé)		30	50	80	1 300	260	2022	2
R7	R7.79	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 380ml RD, 2 abreuvoirs (parcelle AS n°31, n°188 et AR n°98 et n°99)	D/G/H/I/K	AR98, 99 et AS31 (privé)		30	50	80	4 880	976	2022	2
R7	R7.80	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 275ml RD, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AR91, 92, 95 (privé)		30	50	80	2 950	590	2022	2
R7	R7.81	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 65ml RG, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AS328 (privé)		30	50	80	1 690	338	2018	2
R7	R7.82	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 50ml RG, 1 abreuvoir (commune de brionne)	D/G/H/I/K	AS160 (commune)		30	50	80	1 600	320	2017	2
R7	R7.83	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'une clôture sur 320ml RDG, 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	AR3, 4, 50 (privé)		30	50	80	14 520	2904	2018	2
R7	R7.84	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture RG sur 160ml, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AR49 (privé)		30	50	80	2 260	452	2020	2
R7	R7.85	Tronçon5	Brionne	Mise en place d 'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AR46 (privé)		30	50	80	1 300	260	2020	2
R7	R7.86	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 200ml RD, 1 abreuvoir RD	D/G/H/I/K	AR148 (commune)		30	50	80	2 500	500	2019	2
R7	R7.87	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'une clôture sur 80ml RD, 1 abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AO71 (privé)		30	50	80	1 780	356	2019	2
R7	R7.88	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RG (risle) ou RD (prise d'eau amont moulin Cardine) + clôture (à relier avec l'aménagement du moulin Cardine)	D/G/H/I/K	AO80 (privé)		30	50	80	1 300	260	2022	2
R7	R7.89	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 430ml RG, 1 abreuvoir RG	D/G/H/I/K	AO96 (privé)		30	50	80	3 880	776	2022	2
R7	R7.90	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture RG sur 2 zones 170ml (viaduc) et 180ml (niv ouvrage), 1 abreuvoir RG	D/G/H/I/K	AO98, 212, 201 (privé)		30	50	80	3 400	680	2022	2
R7	R7.91	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'une clôture de 100ml RG, 1 abreuvoir RG	D/G/H/I/K	AO102 et AP101 (privé)		30	50	80	1 900	380	2022	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R7	R7.92	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'une clôture sur 50ml RD, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AD91 (privé)		30	50	80	1 600	320	2020	2
R7	R7.93	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'un abreuvoir RG, 1 dispositif de franchissment (gué et double entrée)	D/G/H/I/K	AD91, 92 (privé)		30	50	80	11 300	2260	2020	2
R7	R7.94	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RG (stabilisation)	D/G/H/I/K	AD1 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.95	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RG (stabilisation)	D/G/H/I/K	AD1 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.96	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AD91 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.97	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Mise en place d 'un dispositif de franchissement (retrait de l'ancien franchissement) - érosion pile RD	D/G/H/I/K	AD3, 6 (privé)		30	50	80	11 530	2306	2019	2
R7	R7.98	Tronçon6	Nassandres	Mise en place de clôture RG sur 455ml (parcelle 81 et 36), 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement sur le ru	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	6 030	1206	2017	2
R7	R7.99	Tronçon6	Nassandres	Mise en place de clôture RDG sur 790ml (risle et bras secondaire), 1000ml de clôture (ru), 4 abreuvoirs sur les parcelles OC n°853, n°1070, n°328	D/G/H/I/K	0C328, 853 (privé)		30	50	80	15 940	3188	2018	2
R8	R8.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Etude et travaux de la restauration écologique du Suret (amélioration de la riv, des habitats, des berges (fascine d'hélophytes 200ml), resserement, du pont de Nordic, canalisation/réseau…)	B/I/M	privé		30	50	80	65 629	13126	2022	2
R8	R8.02	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Maintenir l'alimentation du deuxième bras de la Risle (création amas d'embâcles - diriger l'écoulement + revoir le gué avec régalage des cailloux) (en lien avec R6.05)	B/I/M	commune		30	50	80	473	95	2017	1
R8	R8.03	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Etude et travaux restauration hydromorphologique du secteur et protection de la gravière (achat de l'ilot, décaissement 4700m² sur 1m , voir modif bras longeant la gravière, etc.)	B/I/M	AB114 (privé)		30	50	80	114 261	22852	2019	1
R8	R8.04	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Traitement de surlargeur sur 150ml (banquette d'hélophyte + rechargement en graviers) + gestion différenciée des bords de rivière	B/I/M	0A8, 127 (privé)		30	50	80	24 091	4818	2020	2
R8	R8.05	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Traitement de la surlargeur sur 200ml (fascine d'hélophytes, épis,recharge en graviers, etc.) + aval des bassins dans le prieuré	B/I/M	0A574, 238 (commune)		30	50	80	31 966	6393	2020	2
R8	R8.06	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Traitement de la surlargeur sur 180ml (banquette d'hélophytes, méandrage, recharge en graviers + DLG) à relier à la gestion de l'ancienne peupleraie (voir le CEN - plan de gestion) nettoyage broyage+girobrayage, clôture+abreuvoir	B/I/M	0B173, 174, 535 (privé)		30	50	80	22 390	4478	2018	1
R8	R8.07	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Etude sur l'optimisation de l'alimentation par la Risle de la rivière aux prêtres sur 1700ml (remodelage du lit, gué, épis entrée)	B/I/M	commune-privé		30	50	80	10 080	2016	2018	1
R8	R8.08	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etude de simplification du réseau sur 370ml (démentèlement des tôles, clôtures, arche PHED, talutage des berges , maintien d'un fossé enherbé)	B/I/M	ZB13 (privé)		30	50	80	6 300	1260	2017	1
R8	R8.09	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux hydromorphologique du site (ile de 4500m² plus haute env. 1m que les berges RDG)	B/I/M	AC79 (privé)		30	50	80	107 100	21420	2022	1
R8	R8.10	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux hydromorphologique (retrait poteau edf alimentation bras gauche gestion des 4 embâcles obstruant le lit, abattage des 30 peupliers, gestion rivulaire et de la mégaphorbaiaie de l'ile, du remblais, passerelle)	B/I/M	AR79 (privé)		30	50	80	11 501	2300	2017	1
R8	R8.11	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Assurer la mobilité de la Risle (retrait enrochements/plaques sur 4 zones 70ml, 115ml, 71ml et 40ml RDG et une plantation de ripisylve sur 700ml RDG (largeur, densifier, diversifier) à partir de l'ouvrage de dérivation de la Béhotière vers l'aval	B/I/M	AP37 et ZA16 (privé)		30	50	80	20 606	4121	2019	1
R8	R8.12	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réorganisation des seuils/épis rocheux (quantité 3)	B/I/M	AP37, 112 et ZA16 (privé)		30	50	80	3 213	643	2019	1
R8	R8.13	Tronçon6	Fontaine-la-Soret	Supression du vestige du tunage bois sur 50ml RG	B/I/M	0B40 (privé)		30	50	80	1 339	268	2017	2
R8	R8.14	Tronçon6	Nassandres	Action hydromorphologique : suppression des poteaux edf sur 70ml RD	B/I/M	0C326 (privé)		30	50	80	3 213	643	2017	1
R8	R8.15	Tronçon6	Nassandres	Action hydromorphologique : suppression des poteaux edf sur 15ml RD + déconcrêtionnement sur 600m² (en aval du pont et au niveau des ilots en aval)	B/I/M	0C1070 (privé)		30	50	80	1 969	394	2019	2
R8	R8.16	Tronçon6	Nassandres	Reconfiguration du site avec les multiples seuils (quantité 5) du terrain de foot à de la maison de retraitre et de la SCI Malasis (suppression, simplification du réseau, remodeler le ru de la rue du clerc) voir pré-projet maison de retraite/mairie	B/I/M	0C853 (privé), commune, maison de retraite		30	50	80	6 300	1260	2018	2
R8	R8.17	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Travaux de resturation des Echaudés (rétablissement de l'écoulement) + actions complémentaires (clôture, dispositif de franchissement type arche, rattrapage, réhabilitation de fossé, etc)	B/I/M	privé		30	50	80	25 144	5029	2019	1
R8	R8.18	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Action hydromorphologique : reméandrage sur 130ml avec lit emboités, fascine d'hélophytes et plantation en bosquet sur 60ml, pont cadre, recharge en graviers 3m3	B/I/M	0A156, 157, 158, 375 (commune)		30	50	80	11 606	2321	2020	1
R8	R8.19	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Suppression du remblais/terre en entrée de l'ancien lit 20m3	B/I/M	0D148, 151 (privé)		30	50	80	420	84	2018	1
R8	R8.20	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Action hydromorphologique sur 300ml (reméandrage par pose d'épis (rectiligne et surlargeur), pose de clôture sur 600ml, réfection de la passerelle sur la parcelle n°70, double abreuvoir, recharge en graviers sur 50ml	B/I/M	ZH78, 80, 82 (privé)		30	50	80	6 860	1372	2020	2
R8	R8.21	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Action hydromorphologique sur 110ml (reméandrage avec fascine d'hélophytes et retalutage, clôture sur 220ml, 1 abreuvoir et 1 dispositif de franchissement)	B/I/M	ZH14 (privé)		30	50	80	13 251	2650	2020	2
R8	R8.22	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Traitement de surlargeur sur 50ml	B/I/M	0A203 (privé)		30	50	80	7 875	1575	2020	2
R8	R8.23	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux : déplacement du lit sur 260ml (palplanches, rectiligne) + plantation ripisylve, clôture etc.	B/I/M	ZA3, 5 (privé) + commune		30	50	80	27 741	5548	2019	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R8	R8.24	Bec	Pont-Authou	Travaux de resserement du lit (fascine d'hélophytes sur 25ml + 15ml en amont, épis, recharge 2m3 + bloc, réseau) + éclaircissement (15), retrait du poteau edf et maconnerie, maintien de l'abreuvoir gravitaire + prévoir abreuvoir gravitaire supplémentaire OB n°2 et n°50)	B/I/M	commune		30	50	80	8 551	1710	2017	1
R8	R8.25	Croix Blanche	Authou	Restauration hydromorphologique (débroussaillage, épis-resserement du lit sur 320ml, recharge en graviers 3m3, reconfiguration de la mare - abreuvoir - seuil illégal)	B/I/M	0A105, 106, 107, 165 (privé) + commune		30	50	80	1 652	330	2021	2
R8	R8.26	Bourbe	Brionne	Travaux sur les surlargeurs (banquette de fascine d'hélophytes en alternance) sur 120ml + recharge en graviers 3m3 + blocs	B/I/M	AI13 (commune), AI 362, 328, 397, 11, 5 (privé)		30	50	80	19 250	3850	2020	2
R8	R8.27	Bourbe	Brionne	Restauration hydromorphologique (gestion des eaux pluviales du bassin versant, resserement par boudin d'hélophytes, banquette, etc., recharge en graviers)	B/I/M	AV179, 283, 97, 98, 355, 110, 111 (privé)		30	50	80	19 250	3850	2020	2
R8	R8.28	Bourbe	Brionne	Action hydromorpholgique (150ml de surlargeur, retrait des plaques de tôles RD sur 40ml) > boudin d'hélophytes, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation sur 30ml, clôture 120ml RD et abreuvoir recharge en graviers,)	B/I/M	AV242, 368, 367, 365, 369 (privé)		30	50	80	3 502	700	2020	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R5	R5.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Confortement de berge sur 30 ml (Région)	D/H/I/M	La Région		30	50	80	0	0	2015	1
CE1	CE1.21	Tronçon5	Brionne	OH40 ROE269 Moulin de la mèche - gestion ouverte du vannage - droit d'eau	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	67 650	13530	2017	1
CE1	CE1.29	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux OH124 ROE343 seuil ancien moulin Annebault (renaturation 200ml) à relier avec LM2.05 + requalification de l'ancien bras perché en aval	L/M	privé	étude simple 3 OH MIGNON (ROE343, moulin Mignon, buse moulin de la Ville)	30	60 à 80	80	37 400	7480	2017	1
CE1	CE1.33	Bréard	Freneuse-sur-Risle	OH ROE72944 Seuil 2 du Bréard - effacement chute <0,5m	L/M	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	72 600	14520	2017	1
CE1	CE1.34	Bréard	Freneuse-sur-Risle	OH ROE72945 Seuil 3 du Bréard - effacement chute <0,5m	L/M	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2017	1
CE1	CE1.40	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH ROE81715 seuil sur la Croix Blanche + mise en place d'un abreuvoir chute <0,5m	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	74 030	14806	2017	1
CE2	CE2.02	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Travaux OH70 ROE234 Seuil des près Conte <0,4m	L	0C122, 388 (privé)		30	50	80	3 360	672	2017	1
CE2	CE2.03	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Travaux seuil de fortune (retrait) <0,2m	L	0A123, 181 (privé)		30	50	80	1 680	336	2017	1
CE2	CE2.12	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Travaux ROE72952 - seuil (suppression) <0,05m	L	privé		30	50	80	420	84	2017	1
CE2	CE2.13	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Travaux de suppression des 3 seuils <0,20m chacun+ remplissage d'une fosse par du cailloux (provenant du remblais amont) 2m3	L	OA236 et ZB3 (privé)		30	50	80	2 030	406	2017	1
CE2	CE2.14	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Travaux de suppression des 3 seuils <0,15m	L	0D157, 158 et ZD11 (privé)		30	50	80	1 260	252	2017	1
CE2	CE2.15	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etude et travaux OH ROE (mini seuil en V) <0,3m	L	0D158, ZD112 (privé)		30	50	80	2 520	504	2017	1
CE2	CE2.18	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Travaux de suppression de 2 seuils successifs <0,15m chacun + restauration des berges RG sur 30ml + qqs ml en RD (retrait tunage, poteau tole, retalutage, géotextile+ensemencement, couches de branche à rejet 10ml, palntation 10ml)	L	0A170 et ZA26 (privé)		30	50	80	3 770	754	2017	1
CE2	CE2.22	Croix Blanche	Authou	Suppression du seuil - à redisposer (nettoyage local) <0,05m	L	A17 (privé)		30	50	80	420	84	2017	1
D3	D3.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Station de vidéocomptage	H	collectivité		0	100	100	366 242	366242	2017	1
E1	E1.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Recépage de 15 aulnes malades RDG Ø 0.25-0.5	D/G/H	La Région, AR11, 12, 13 et 14 (privé)		0	40	40	300	180	2017	1
E1	E1.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Elagage et Recépage sur 200ml RDG dont 15 aulnes malades Ø 0.50-1	D/G/H	La Région - commune		0	40	40	600	360	2017	1
E1	E1.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Recépage 20 aulnes malades RDG Ø 0.50-1	D/G/H	AC100, 198 et 227 (privé) - AH27 (commune)		0	40	40	400	240	2017	1
E1	E1.05	Tronçon1	Pont-Audemer	Recépage 2 aulnes malades RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	AR248 (commune)		0	40	40	40	24	2017	1
E1	E1.08	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Abattage sélectif de 3 aulnes malades RD Ø 0.5-1	D/G/H	0E549 (privé)		0	40	40	450	270	2017	1
E1	E1.09	Tronçon1	Pont-Audemer	Entretien de la ripisylve (Recépage - phytophtora) en gestion par trouée (50) sur 500ml RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	commune		0	40	40	3 750	2250	2017	1
E1	E1.10	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve malade (Recépage aulne) env. 15 RDG Ø 0.25-0.5	D/G/H	0D14,112 et 134 (privé)		0	40	40	1 125	675	2017	1
E1	E1.102	Tronçon5	Brionne	Abattage d'aulnes malades (quantité 30) Ø 0.25-0.5 RDG sur 100ml entre moulin de la mèche et cardine et débroussaillage 20ml RG	D/G/H	AR78, 81, 80 (privé) et AR148 (commune)		0	40	40	2 290	1374	2017	1
E1	E1.103	Tronçon5	Brionne	Abattage sélectif de l'aulne penché sur toit et cable électrique	D/G/H	0A88 (privé)		0	40	40	75	45	2017	1
E1	E1.104	Tronçon5	Aclou	Recépage d'aulnes malades RDG entre le pont et le déversoir (quantité 25) Ø 0.25-0.5	D/G/H	0A21 (privé)		0	40	40	1 875	1125	2017	1
E1	E1.109	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Purge des aulnes malades sur 1000ml RDG entre N13 et pont rivière Thibouville (quantité 50) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	AD12, 15, 91, 92 (privé)		0	40	40	3 750	2250	2017	1
E1	E1.111	Tronçon6	Fontaine-la-Soret	Recépage d'aulnes malades RDG sur 1200ml (quantité 60) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0A20, 62 et 0B3 (privé)		0	40	40	4 500	2700	2017	1
E1	E1.122	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (20 étêtage et gestion par trouée sur 110ml recépage (14))	D/G/H	0D167 et ZD11 (privé)		0	40	40	4 280	2568	2017	2
E1	E1.125	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Débroussaillage sur 20ml Ø 0.15-02.5	D/G/H	ZA5, 7 (privé)		0	40	40	40	24	2017	2
E1	E1.128	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage d'aulnes malades (purge) RDG sur 290ml (quantité 32) Ø >0.25-0.25m parcelle ZE n°41 et n°43	D/G/H	ZE41, 43 (privé)		0	40	40	2 400	1440	2017	1
E1	E1.129	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etetage RD de 5 frênes/peupiers noirs dont 2 dangereux Ø 0.5-1	D/G/H	commune		0	40	40	1 000	600	2017	1
E1	E1.134	Croix Blanche	Authou	Purge d'aulnes malades (Recépage, abattage sélectif) (quantité 20) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0A107, 164 (privé)		0	40	40	1 500	900	2017	1
E1	E1.135	Croix Blanche	Authou	Purge/recépage des aulnes malades RDG (quantité 30) + suppression embâcles centrale	D/G/H	0A153, 464 (privé)		0	40	40	600	360	2017	1
E1	E1.139	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Entretien de la ripisylve sur 200ml (gestion par trouée, recépage/élagage, embâcle) Ø 0.25-0.5 qté 20, retrait des déchets	D/G/H	AD55, 56		0	40	40	950	570	2017	2
E1	E1.15	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Gestion de la ripisylve RG sur 400ml (Recépage/abattage sélectif des aulnes malades Ø 0.5-1 quantité 40)	D/G/H	0D153, 0C196 (privé) - département		0	40	40	6 000	3600	2017	1
E1	E1.23	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage sélectif d'aulnes malades sur 800ml RDG de la route jusqu'à l'ouvrage de dérivation du Boulangard Ø 0.5-1 quantité 35	D/G/H	0D498, 25, 51, 52, 393, 221 (privé) et 0D392 (commune)		0	40	40	5 250	3150	2017	1
E1	E1.24	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 4 peupliers noirs RD	D/G/H	0D51 (privé)		0	40	40	800	480	2017	2
E1	E1.27	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (recépage, abattage d'aulnes malades quantité env. 20) RDG sur 300ml Ø 0.25-0.5	D/G/H	0C190, 389, 390, 393 (privé)		0	40	40	950	570	2017	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
E1	E1.32	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (30 aulnes malades) Ø 0.25-0.5 sur 300ml RDG en aval et en amont du seuil ROE234 (parcelle n°204, n°388, n°122)	D/G/H	0C122, 388, 387 (privé)		0	40	40	1 425	855	2017	1
E1	E1.40	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saules RDG sur 560ml entre le parking aappma et moulin d'appeville (quantité 36) - 15 RG et 21 RD	D/G/H	0C151, 152 (commune) et 0C384, 385, 139, 138, 381, 383, 324 (privé)		0	40	40	7 200	4320	2017	2
E1	E1.64	Tronçon4	Freneuse-sur-Risle	Abattage sélectif d'aulnes malades (quantité 10) RD Ø 0.25-0.5	D/G/H	0A4 (commune)		0	40	40	750	450	2017	1
E1	E1.65	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Abattage sélectif d'aulnes malades/morts RD (quantité 15) Ø 0.25-0.5	D/G/H	0A129 (privé)		0	40	40	1 125	675	2017	1
E1	E1.67	Tronçon5	Pont-Authou	Recépage d'aulnes malades RGD (quantité 10)	D/G/H	0A4 et ZB19 (privé)		0	40	40	200	120	2017	2
E1	E1.68	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Abattage d'aulnes malades (Recépage - quantité 10) RG	D/G/H	ZB41 (privé)		0	40	40	200	120	2017	1
E1	E1.69	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de saules (quantité 4) RD Ø>1	D/G/H	ZB14 (privé)		0	40	40	800	480	2017	2
E1	E1.74	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Gestion de la ripisylve sur 100ml (gestion par trouée, débroussaillage, nettoyage appronfondi du lit mineur) E1 et E3	D/G/H	ZB37 (privé)		0	40	40	400	240	2017	2
E1	E1.76	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Recépage d'aulnes malades (purge) sur 600ml (risle et rau du moulin) (quantité 20) entre l'ouvrage de dérivation et la voie d'accès à l'usine diam0,25-1	D/G/H	0A213, 214 (privé)		0	40	40	2 250	1350	2017	2
E1	E1.83	Tronçon5	Authou	Abattage sélectif d'aulnes malades RG (quantité 5) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0B620 (privé)		0	40	40	375	225	2017	2
E1	E1.86	Tronçon5	Authou	Abattage sélectif d'aulnes malades RD (quantité 10) - Recépage Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0B617 (privé)		0	40	40	750	450	2017	1
E1	E1.87	Tronçon5	Authou	Entretien de la ripisylve RDG : 13 étêtage de saule/peuplier tremble Ø>1m et de 25 Recépage/abattage d'aulnes malades Ø>0.25-0.50m sur 200ml (160m en aval et 160m en amont du point)	D/G/H	0B48, 51 (privé)		0	40	40	3 815	2289	2017	1
E1	E1.88	Tronçon5	Authou, Brionne	Entretien de la ripisylve (Recépage d'aulnes malades quantité 9 et étêtage de saules quantité 6) RDG sur le Mordoux en aval de la route des 7 ponts sur 400ml	D/G/H	AC193,189, 392, 394 et 0B24 (privé)		0	40	40	1 380	828	2017	2
E1	E1.90	Tronçon5	Authou	Entretien de la ripisylve sur 400ml (rattrapage) + recépage (15)	D/G/H	commune-privé		0	40	40	1 100	660	2017	2
E1	E1.92	Tronçon5	Authou	Etêtage de 5 saules RG Ø >1+ démontage du vannage des près flottés	D/G/H	0B18 (privé)		0	40	40	1 000	600	2017	2
E1	E1.93	Tronçon5	Authou	Etêtage de 1 saules RD dima >1	D/G/H	0B450 (privé)		0	40	40	200	120	2017	2
E1	E1.94	Tronçon5	Brionne	Recépage d'aulnes (quantité 2) RG	D/G/H	commune		0	40	40	40	24	2017	2
E1	E1.95	Tronçon5	Brionne	Recépage/abattage sélectif d'aulnes malades (RDG) sur 500ml en amont du pont de la route des 7 ponts Ø 0.25-0.5m (quantité 30)	D/G/H	AC448, 183 (privé)		0	40	40	1 425	855	2017	1
E1	E1.99	Tronçon5	Brionne	Entretien de la ripisylve (15 étêtage/Recépage de saule Ø 0.25-0.5 et >1)	D/G/H	AS144, 175, 63, 273, 174 (privé)		0	40	40	1 740	1044	2017	2
E2	E2.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle	A/D	0D31 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.02	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (sur pile de pont)	A/D	commune		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Réorganisation d'embâcle important lit mineur (voir suppression)	A/D	0D577 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.05	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réoragnisation d'embâcles (obstruction)	A/D/I	0C105, 121 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.06	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation d'embâcles (centrale)	A/D/I	0C310, 379 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.15	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation d'embâcles (centrale)	A/D	0C139 (privé) et 0C152 (commune)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.17	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	0A523 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.18	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (sous pont grillage)	A/D	0A203 (privé)		0	40	40	180	108	2017	1
E2	E2.20	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	0B175, 355 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.21	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0B201 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.24	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Réorganisation des embâcles (latérale droit)	A	ZB38, 174 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.25	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Suppression de l'embâcle sous le pont RG	A/D	commune		0	40	40	180	108	2017	1
E2	E2.29	Tronçon5	Pont-Authou	Gestion de l'embâcle (suppression ou réorganisation) à l'entrée du bras secondaire et de la dérivation de l'habitation	A	0A1, 214 (privé)		0	40	40	180	108	2017	1
E2	E2.30	Tronçon5	Pont-Authou	Suppression et réorganisation des embâcles (obstruction) sur le secteur (quantité 3)	A	0A19, 20 (privé)		0	40	40	540	324	2017	2
E2	E2.33	Tronçon5	Authou	Gestion des embâcles multiples (réorganisation ou suppression) sur le secteur (quantité 2)	A	0B423 (privé)		0	40	40	360	216	2017	2
E2	E2.34	Tronçon5	Authou	Gestion des embâcles (suppression ou réorganisation) obstruction/centrale (quantité 2)	A/I	0B4, 557 (privé)		0	40	40	360	216	2017	2
E2	E2.35	Tronçon5	Authou	Gestion de 15 embâcles sur le Mordoux sur 1300ml entre la route des 7 ponts et le bôtiment agricole au niveau du passage de la voie ferrée (réorganisation/suppression) - obstruction/centrale/RDG	A/I	privé		0	40	40	2 700	1620	2017	1
E2	E2.41	Tronçon5	Brionne	Gestion du futur embâcle (abattage du frêne sénescent et penché)	A/D	AD3 (privé)		0	40	40	180	108	2017	1
E2	E2.42	Tronçon5	Brionne	Suppression ou réorganisation des embâcles (quantité 3) : un 200ml en amont E2 et un 485ml en aval bosquet de saulaie	A	AD3 (privé), AD377 (commune)		0	40	40	360	216	2017	2
E2	E2.43	Tronçon5	Brionne	Gestion atterrissement centrale (dévégétalisation manuelle) pour conserver une surface exploitable et prévenir des perturbations sur les berges	A/D/I	AD256, 152 (privé)		0	40	40	3	2	2017	1
E2	E2.44	Tronçon5	Brionne	Gestion de 15 embâcles (suppression, réorganisation) - obstruction, latéral DG sur 1000ml entre bras entre moulin de la mèche et moulin Cardine	A/D	AO87, 83, 88, 71, 171 et AR77, 78, 80 (privé)		0	40	40	2 700	1620	2017	1
E2	E2.46	Tronçon5	Brionne	Supression des embâcles (quantité 2) (amont et aval)	A	AR4 et AS38 (privé)		0	40	40	360	216	2017	2
E2	E2.47	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	AR24, 47 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.49	Tronçon5	Brionne	Suppression/réorganisation d'embâcle (quantité 3)	A/D/I	AO96, 108 (privé)		0	40	40	540	324	2017	1
E2	E2.50	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Suppression/réorganisation des embâcles sur 70ml (quantité 8)	A/D/I	ZA144, 157, 156, 158, 39, 93 (privé)		0	40	40	1 440	864	2017	1
E2	E2.51	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Suppression et réorganisation d'embâcles sur le site (à suivre l'évolution de la brêche naturelle, sous la passerelle d'accès à la maison, sur le bras secondaire) (quantité 10)	A/D	ZA14, 32 (privé)		0	40	40	1 800	1080	2017	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
E2	E2.52	Tronçon5	Brionne	Suppression ou réorganisation des embâcles (latéral DG, centrale, obstruction) (quantité 10)	A/D	AO41, 121 (privé)		0	40	40	1 800	1080	2017	1
E2	E2.53	Tronçon5	Brionne	Suppression ou réorganisation d'embâcles sur le site de la Béhotière (quantité 3)	A	AP56 (privé)		0	40	40	540	324	2017	1
E2	E2.66	Saint Christophe	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle (obstruction)	A	0C161 (commune)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.67	Saint Christophe	Appeville-dit-Annebault	Réorganisation de l'embâcle (obstruction)	A	0F140 (commune)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.68	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Gestion des multiples embâcles (quantité 20) répartis entre la sente dit de Montfort et la fin du parcours (ferme en amont)	A	ZD9, 10, 11 et 0D148, 149, 151, 158, 167, 169 (privé)		0	40	40	3 600	2160	2017	1
E2	E2.72	Bréard	e-sur-Risle et Saint Philbert-s	Gestion des embâcles sur 560ml (2 suppression et 5 réorganisation) position centrale	A/D	ZC10, 54 (privé)		0	40	40	1 260	756	2017	1
E2	E2.73	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression de l'embâcle	A/D	ZA17 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.74	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Gestion des embâcles sur 1600ml (quantité 15) suppression ou réagencement entre le gué maèonné et le lavoir	A/D	commune - privé		0	40	40	2 700	1620	2017	1
E2	E2.75	Croix Blanche	Authou	Réoragnisation d'embâcles (quantité 3) obstruction	A/D	0A13, 219 (privé)		0	40	40	540	324	2017	1
E3	E3.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Suppression de la décharge	A/K	0A238 (commune)		0	40	40	153	92	2017	2
E3	E3.16	Tronçon5	Pont-Authou	Nettoyage de la décharge sauvage + lit de la rivière (bouteille de verre) sur 100ml et dans la fosse	A/K	0A1 et 3 (privé)		0	40	40	25	15	2017	2
E3	E3.25	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Retrait vestige tunage, grille, pneus, RG	A/K	commune		0	40	40	102	61	2017	2
E3	E3.26	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Retrait blocs (6) et passerelle détruite	A/K	AD75 (privé)		0	40	40	765	459	2017	2
E3	E3.31	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression du remblais 50m² (ancienne décharge)	A/K	ZE34 (privé)		0	40	40	1 275	765	2017	2
LM2	LM2.10	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Démerlonnage RG sur 230ml*1ml*1m soit 230m3	A/B/C	0B173, 174 (privé)		30	50	80	4 872	974	2017	1
LM2	LM2.21	Echaudés	Condé-sur-Risle	Démerlonnage RD sur 113ml soit 113m3	A/C	0C169 (privé)		30	50	80	2 373	475	2017	2
LM2	LM2.23	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux restauration de la zone humide (topo, suppression merlon 50m3, réhabiliter le fossé 100ml bordure de parcelle+entrée, retalutage de berges 170ml, mise en place d'abris DLG 10 recharge 3m3 - boisement 2ha) à relier avec bras perché m LECUYER	A/B/C/H/K	0E127, 128 (privé)		30	50	80	18 315	3663	2017	1
LM2	LM2.24	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration de la zone humide (fauche avec exportation,simplification du réseau , entretien des arbres sur site) à relier avec ROE343	A/B/C/H/K	0E366 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2017	1
R1	R1.02	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration de la ripisylve RG sur 180ml (abattage/recépage des aulnes malades + plantation + clôture)	G/H/K	0D543 (privé)		30	50	80	2 160	432	2017	2
R1	R1.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration de la ripisylve RD sur 120ml (abattage de 9 peupliers, plantation et déplacement de clôture sur 50ml)	G/H/K	0D540 (privé)		30	50	80	2 700	540	2017	2
R1	R1.04	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Rattrapage d'entretien de la ripisylve RDG sur 1400ml de rivière (abattage sélectif des aulnes malades) + plantation d'une ripisylve RDG sur 600ml de rivière RDG secteur aval (densifier, diversifier, double ligne - largeur)	G/H/K	0C60, 82 et 0D222, 240, 474, 475, 543 (privé)		30	50	80	10 000	2000	2017	2
R1	R1.07	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Reconsitution d'une ripisylve sur 650ml de long et 10m de large + abattage de 30 résineux et 20 peupliers (peupleraie)	G/H/K	0C212 (privé)		30	50	80	14 800	2960	2017	2
R1	R1.13	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration de la ripisylve sur 600ml RG (parcelle n°25 et n°206) + éventuellement clôture	G/H/K	0D25, 206 (privé)		30	50	80	10 800	2160	2017	2
R1	R1.30	Tronçon5	Brionne	Plantation d'une ripisylve sur 200ml RDG (par bosquet, en alternance) + 1 étêtage de saule Ø 0.5-1m RG	G/H/K	AO58, 96 (privé)		30	50	80	1 400	280	2017	2
R1	R1.31	Tronçon5	Brionne	Plantation de ripisylve sur 100ml RG (double ligne, continue, diversifier, densifier) et abattage de 20 peupliers RDG avant	G/H/K	AR77, 78, 80 (privé)		30	50	80	4 000	800	2017	2
R1	R1.32	Tronçon5	Brionne	Reboissement 2000m² après abattage de la peupleraie (quantité 50)	G/H/K	AR79, 79 (privé)		30	50	80	8 200	1640	2017	2
R1	R1.37	Tronçon6	Fontaine-la-Soret	Plantation de ripisylve continue sur 400ml RG (double ligne)	G/H/K	0B37, 38, 40 (privé)		30	50	80	240	48	2017	2
R3	R3.10	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Abattage de 4 peupliers RD	F/G/H	0C375 (privé)		30	50	80	560	112	2017	2
R3	R3.11	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Abattage de 30 peupliers RG (alignement)	F/G/H	AB112, 113 (privé)		30	50	80	4 200	840	2017	2
R3	R3.36	Tronçon6	Nassandres	Abattage de 14 résineux RD Ø0.5-1m	F/G/H	0A484, 632 (privé)		30	50	80	1 960	392	2017	2
R3	R3.37	Tronçon6	Nassandres	Abattage de 60 peupliers sur les ilots + purge des aulnes malades (quantité 10) Ø 0.25-0.5m	F/G/H	0C326 (privé)		30	50	80	8 600	1720	2017	2
R3	R3.38	Tronçon6	Nassandres	Abattage des 4 peupliers près du ru RG	F/G/H	0C853 (privé)		30	50	80	560	112	2017	2
R3	R3.39	Echaudés	Pont-Audemer	Etêtage de 17 peupliers RDG (ragosse)	F/G/H	0C58, 59 (privé)		30	50	80	3 400	680	2017	2
R3	R3.40	Echaudés	Pont-Audemer	Abattage de 20 résineux en RD	F/G/H	0C59 (privé)		30	50	80	2 800	560	2017	2
R3	R3.41	Echaudés	Condé-sur-Risle	Abattage de 10 peupliers RG (alignement zone de source)	F/G/H	0A104, 106 (privé)		30	50	80	1 400	280	2017	2
R3	R3.42	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Abattage de 6 peupliers RG	F/G/H	ZD10 (privé)		30	50	80	840	168	2017	2
R3	R3.43	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 30 peupliers RD (alignement)	F/G/H	0F166, 202 et ZH1 (privé)		30	50	80	4 200	840	2017	2
R3	R3.48	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage d'1 peupliers et de 2 résineux dans la zone humide	F/G/H	0E128 (privé)		30	50	80	420	84	2017	2
R3	R3.50	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage de peupliers RDG (quantité 3)	F/G/H	ZA31, 32 et 0A131 (privé)		30	50	80	420	84	2017	2
R3	R3.51	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage de 5 peupliers RG	F/G/H	0E316 (privé)		30	50	80	700	140	2017	2
R3	R3.52	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage de 10 peupliers RD	F/G/H	ZE37 (privé)		30	50	80	1 400	280	2017	2
R3	R3.53	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage de 3 peupliers RG	F/G/H	ZE41 (privé)		30	50	80	420	84	2017	2
R5	R5.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Confortement de berge RD sur 20 ml (trou dans palplanche + fascine d'hélophytes) + abattage d'aulnes RD (quantité 2)	D/H/I/M	AH 68 (privé - commune)		30	50	80	5 121	1024	2017	1
R5	R5.21	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges sur 25ml (retrait des bordurations, retalutage, géotextile, ensemencement/hélophytes) = habitat agrion de mercure	D/H/I/M	commune		30	50	80	4 840	968	2017	2
R5	R5.27	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berges RG sur 4ml (retrait tôles)	D/H/I/M	ZA44 (privé)		30	50	80	842	168	2017	2
R5	R5.31	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 80ml (retrait des protections hétéroclites, retalutage, géotextile + ensemencement, fascine hélophytes)	D/H/I/M	0A194 (privé)		30	50	80	8 003	1601	2017	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R5	R5.34	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges RG sur 36ml (retrait plaque fibro/gravat, retalutage, fascine d'hélophytes) + gestion d'ouverture de l'ouvrage en dessous pour désenvaser	D/H/I/M	A37 (privé)		30	50	80	2 393	479	2017	2
R5	R5.35	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges RDG sur 40ml (retrait des gravats, réorganisation des blocs, gestion différencié des bords de rivière, recharge en graviers 1 à 3m3 étalés sur les l'ensemble du réseau hydraulique du site) + nettoyage des déchets sur le site	D/H/I/M	A37 (privé)		30	50	80	1 488	298	2017	2
R5	R5.36	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges RG sur 50ml (retrait tôles, retalutage, fascine d'hélophytes)	D/H/I/M	A37 (privé)		30	50	80	8 558	1712	2017	2
R5	R5.37	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges RD sur 30ml (retrait plaques de tôles, retalutage, géotextile + ensemencement + hélophytes) + plantation arbuste RG (noisetier, sureau, cornouiller)	D/H/I/M	A37 (privé)		30	50	80	5 585	1117	2017	2
R5	R5.41	Tronçon5	Brionne	Restauration de berges RG sur 50ml (éclaircissement, retalutage, couches de branches à rejets et plantataion pour stabiliser)	D/H/I/M	AC470 (privé)		30	50	80	4 235	847	2017	2
R5	R5.42	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 20ml (retrait tunage bois, retalutage, géotextile et ensemencement)	D/H/I/M	AC541 (privé)		30	50	80	1 672	334	2017	2
R5	R5.44	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges : suppression des poteau edf et des gabions sur 50ml (à voir réseau borne) + retalutage et clôture + recharge 3m3 (comblement de la fosse)	D/H/I/M	AD1 (privé)		30	50	80	6 279	1256	2017	2
R5	R5.51	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 112ml de rivière RG (retrait tunage bois, enrochement, retalutage, resserement, fascine d'hélophyte 70ml, recharge alluviale 3m3)	D/H/I/M	AS172 (privé)		30	50	80	10 764	2153	2017	2
R5	R5.54	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 6ml (retrait des fibro-ciment)	D/H/I/M	AR15, 132 (privé)		30	50	80	1 403	281	2017	2
R5	R5.55	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 60ml (retrait des enrochements, retalutage, géotextile + ensemencement)	D/H/I/M	AR149, 177 (privé)		30	50	80	3 333	667	2017	2
R5	R5.57	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 5ml RD (retrait des enrochements, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation en haut de rive)	D/H/I/M	AO109 (privé)		30	50	80	1 317	263	2017	2
R5	R5.60	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des berges RG : suppression poteau edf	D/H/I/M	AD92 (privé)		30	50	80	2 805	561	2017	2
R5	R5.65	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Restauration de berges RG sur 80ml (retrait des poteaux edf env 20) - riv dynamique = espace de liberté	D/H/I/M	ZD10 (privé)		30	50	80	8 349	1670	2017	2
R6	R6.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Restauration des habitats : déconcrêtionnement sur 130ml (200m²)	I/J	0D153 (privé) et 0C260 (commune)		30	50	80	300	60	2017	2
R6	R6.04	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Restauration des habitats : recharge en graviers 40ml soit 2m3 et pose de DLG sur 220ml (quantite 10-15)	I/J	0C379, 430 (privé)		30	50	80	312	62	2017	2
R6	R6.06	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Restauration des habitats : pose d'abris dlg/bloc sur 500ml (quantité 25) + gestion d'embâcles	I/J	commune		30	50	80	150	30	2017	2
R6	R6.12	Tronçon5	Pont-Authou	Resserement du lit (8 épis, recharge 2m3) sur 200ml	I/J	0A1 (privé)		30	50	80	622	124	2017	2
R6	R6.13	Tronçon5	Brionne	Suppression poteau edf lit et berge (restauration berges et habitats)	I/J	AC173 (privé)		30	50	80	1 020	204	2017	2
R7	R7.04	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'1 abreuvoir (+ stabiliser le piétinenement)	D/G/H/I/K	0D474 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.05	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir ou bloquer l'accès rivière par de la plantation ponctuelle	D/G/H/I/K	0C82 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.06	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'1 abreuvoir (+ stabiliser le piétinenement et reprise cloture 30ml)	D/G/H/I/K	0D543 (privé)		30	50	80	1 480	296	2017	2
R7	R7.07	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 15ml pour bloquer l'accès à l'abreuvoir sauvage	D/G/H/I/K	0D221 (privé)		30	50	80	90	18	2017	2
R7	R7.08	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 340ml + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0D498 (privé)		30	50	80	3 340	668	2017	2
R7	R7.09	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture 700ml RD et 500ml RG (connexion entre risle et échaudés), d'un abreuvoir, d'un dispositif de franchissement (gué, pont, arche) au niv des autres gué clôture amovible)	D/G/H/I/K	0D218, 410, 498 (privé)		30	50	80	9 800	1960	2017	2
R7	R7.10	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture RD sur 170ml + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0D52 (privé)		30	50	80	2 320	464	2017	2
R7	R7.101	Tronçon6	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 800ml RG (ou recul), 2 abreuvoirs RG sur parcelle n°40	D/G/H/I/K	0B40 (privé)		30	50	80	7 400	1480	2017	2
R7	R7.113	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 350ml RDG, 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	OD167, ZD11 (privé)		30	50	80	14 700	2940	2017	2
R7	R7.114	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Mise en place de clôture sur 1200ml, un double abreuvoir, 2 dispositifs de franchissement (arche PHED ou pont agricole)	D/G/H/I/K	ZH1, 0F102, 166 (privé)		30	50	80	29 800	5960	2017	2
R7	R7.120	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 300ml RDG, 2 abreuvoirs (parcelle ZE 39 et 40)	D/G/H/I/K	ZE39, 40 (privé)		30	50	80	4 400	880	2017	2
R7	R7.124	Bec	Pont-Authou	Mise en place d'une cloture RD sur 30ml (abreuvoir relier à l'action R8)	D/G/H/I/K	0B21 (privé)		30	50	80	180	36	2017	2
R7	R7.125	Croix Blanche	Authou	Mise en place de clôture sur 400ml RDG, 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	0A107, 164 (privé)		30	50	80	15 000	3000	2017	2
R7	R7.126	Croix Blanche	Authou	Mise en place d'un abreuvoir RG (stabilisation)	D/G/H/I/K	0A154 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.129	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 300ml RDG, 1 abreuvoir, 1 dispositif de franchissement (type arche PEHD)	D/G/H/I/K	AD55, 56 (privé)		30	50	80	13 100	2620	2017	2
R7	R7.13	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	0C266 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.18	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 1600ml RDG, 3 abreuvoirs répartis sur le linéaire (exploitants, propriétaires)	D/G/H/I/K	0C306, 310, 379, 430 (privé)		30	50	80	13 500	2700	2017	2
R7	R7.21	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture RD 100ml aval ilot et 260ml amont ilot + plantation en bosquet sur 360ml (renforcement plantation aappma) + 400ml Freulette + 2 abreuvoirs	D/G/H/I/K	commune		30	50	80	9 320	1864	2017	2
R7	R7.24	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Suppression de l'abreuvoir (clôture hors de l'eau) - car double abreuvoir sur ce site	D/G/H/I/K	ZH1 (privé)		30	50	80	180	36	2017	2
R7	R7.32	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Réparer l'abreuvoir	D/G/H/I/K	ZA10 (privé)		30	50	80	390	78	2017	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R7	R7.33	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Reprise de la clôture sur 65ml RD	D/G/H/I/K	ZA11 (privé)		30	50	80	390	78	2017	2
R7	R7.42	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Mise en place de clôture de 170ml RD, 1 abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B185 (privé)		30	50	80	2 320	464	2017	2
R7	R7.43	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Mis en place de clôture RD sur 265ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	0B215, 185 (privé)		30	50	80	2 890	578	2017	2
R7	R7.44	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD (parcelle n°216)	D/G/H/I/K	0B216 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.45	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Réfectionet décalage des 530ml de clôture RD, 2 abreuvoirs (stabilisation) + plantation d'une ripisylve RD sur 530ml en bosquet	D/G/H/I/K	0B302, 303 (privé)		30	50	80	8 960	1792	2017	2
R7	R7.46	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 90ml RG (mouton) avec du recul voir qqs épis	D/G/H/I/K	0C83 (privé)		30	50	80	540	108	2017	2
R7	R7.47	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Réfection de la clôture RD sur 290ml, 1 abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	0B292 (privé)		30	50	80	3 040	608	2017	2
R7	R7.48	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.55	Tronçon5	Pont-Authou	Mise en place d'un abreuvoir RG (stabilisation) + resserement du lit (épis) + débroussaillage sur 20ml	D/G/H/I/K	0A13 (privé)		30	50	80	1 340	268	2017	2
R7	R7.65	Tronçon5	Authou	Mise en place d'une clôture sur 900ml RG, 4 abreuvoirs RG sur 1000ml du vestige du pont OH51 / ROE65637 à Dérivery	D/G/H/I/K	0B11, 392, 200, 142, 144, 140 (privé)		30	50	80	10 600	2120	2017	2
R7	R7.73	Tronçon5	Brionne	Mise en place de 2 abreuvoirs (face à face) + 1 gué (près des abreuvoirs) + 1 passerelle (pêche)	D/G/H/I/K	AC171, 423 (commune)		30	50	80	12 600	2520	2017	2
R7	R7.74	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AC167 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.77	Tronçon5	:hou, Pont-Authou, Brionne, (	Mise en place ou réfection d'une clôture (à reculer) sur 530ml RG sur 100ml RD, 3 abreuvoirs dont AFE et pompes à museau à répartir sur les parcelles 169, 165, 1	D/G/H/I/K	AC165, 169 (privé)		30	50	80	7 080	1416	2017	2
R7	R7.82	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 50ml RG, 1 abreuvoir (commune de brionne)	D/G/H/I/K	AS160 (commune)		30	50	80	1 600	320	2017	2
R7	R7.98	Tronçon6	Nassandres	Mise en place de clôture RG sur 455ml (parcelle 81 et 36), 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement sur le ru	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	6 030	1206	2017	2
R8	R8.02	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Restauration des habitats (déconcrêtionnement) sur 150ml et 10m de largeur (deux zones sur ce bras) soit 1500m² + aménagment des surlargeurs par des épis site des cygnes (20)	B/I/M	commune		30	50	80	473	95	2017	1
R8	R8.08	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etude de simplification du réseau sur 370ml (démentèlement des tôles, clôtures, arche PHED, talutage des berges , maintien d'un fossé enherbé)	B/I/M	ZB13 (privé)		30	50	80	6 300	1260	2017	1
R8	R8.10	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux hydromorphologique (retrait poteau edf alimentation bras gauche gestion des 4 embâcles obstruant le lit, abattage des 30 peupliers, gestion rivulaire et de la mégaphorbaiaie de l'ile, du remblais, passerelle)	B/I/M	AR79 (privé)		30	50	80	11 501	2300	2017	1
R8	R8.13	Tronçon6	Fontaine-la-Soret	Supression du vestige du tunage bois sur 50ml RG	B/I/M	0B40 (privé)		30	50	80	1 339	268	2017	2
R8	R8.14	Tronçon6	Nassandres	Action hydromorphologique : suppression des poteaux edf sur 70ml RD	B/I/M	0C326 (privé)		30	50	80	3 213	643	2017	1
R8	R8.24	Bec	Pont-Authou	Travaux de resserement du lit (fascine d'hélophytes sur 25ml + 15ml en amont, épis, recharge 2m3 + bloc, réseau) + éclaircissement (15), retrait du poteau edf et maconnerie, maintien de l'abreuvoir gravitaire + prévoir abreuvoir gravitaire supplémentaire OB n°2 et n°50)	B/I/M	commune		30	50	80	8 551	1710	2017	1
CE1	CE1.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Etude et travaux OH74 ROE232 Moulin de Gruchet (améliorer le franchissement - gestion vannage ouvert)	L	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	44 000	8800	2018	1
CE1	CE1.04	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux OH127 ROE346 Moulin du bois (seuils rustiques) <0,42m	L	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	6 722	1344	2018	1
CE1	CE1.05	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Etude et travaux OH69 ROE235 - Moulin de Condé (gestion ouverte du vannage - nettoyage régulier)	L	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	1 650	330	2018	1
CE1	CE1.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Etude et travaux OH62 ROE62281 Moulin du Vièvre (renaturation sur 100ml / rivière de contournement)	L/M	0B180 (privé)	étude complexe pour 3 OH Risle (ROE27778, ROE62281, OH secondaire moulin prieur)	30	60 à 80	80	18 700	3740	2018	1
CE1	CE1.19	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH41 ROE268/27806 Vannage du service technique (abaissement du seuil et des éléments mobiles)	L	privé	étude complémentaire pour 2 OH (ROE268, ROE266)	30	60 à 80	80	255 193	51039	2018	1
CE1	CE1.20	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH42 et OH43 (ROE266/267/27805) libération des écoulements, abaissement du seuil et suppression des éléments mobiles (à relier à OH41)	L	privé	étude complémentaire pour 2 OH (ROE268, ROE266)	30	60 à 80	80	185 255	37051	2018	1
CE1	CE1.35	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux ROE72947 Lavoir de Freneuse + restauration RD (poteau edf sur 15ml) chute <0,5m	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2018	1
CE1	CE1.44	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH110 ROE334 moulin Fontaine d'argent (libération des écoulement + rivière de contournement) entre 50 et 100cm	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	4 400	880	2018	1
CE1	CE1.45	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH109 ROE332 Ancien moulin Pat (renaturation sur 140ml - libération des écoulements) + reconfiguration du site	L/M	privé	étude simple ROE332	30	60 à 80	80	86 680	17336	2018	1
CE2	CE2.11	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Suppression du seuil de fortune S>50cm	L	GON		30	50	80	2 520	1512	2018	1
CE2	CE2.17	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Travaux seuil (concentration de l'écoulement voir suppression) <0,1m	L	ZA22 (privé)		30	50	80	420	84	2018	1
CE2	CE2.19	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression du seuil en pierre <0,1m	L	ZE86, 87 (privé)		30	50	80	420	84	2018	1
CE2	CE2.20	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression (pieux tôles, etc. alimentation plan d'eau) <0,35m	L	ZE41 (privé)		30	50	80	2 940	588	2018	1
CE2	CE2.21	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression du seuil (poutrelle/pieux) <0,1m	L	ZE41 (privé)		30	50	80	840	168	2018	1
CE2	CE2.23	Bourbe	Brionne	Suppression du seuil 30cm de chute	L	AV193 (privé)		30	50	80	1 680	336	2018	1
CE2	CE2.24	Bourbe	Brionne	Suppression du seuil de fortune en pierre <0,1m	L	AV166 (privé)		30	50	80	420	84	2018	1
CE2	CE2.27	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Travaux de franchissement du seuil du pont SNCF (retrécissement + seuil) (ecrevisse à pieds blancs en amont) à étudier l'opportunité et l'intêrêt par rapport à l'état de conservation de la population <0,10m	L	RFF		30	50	80	840	168	2018	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
CE2	CE2.28	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Travaux sur la buse pour améliorer le franchissement (ecrevisse à pieds blancs en amont) à étudier l'opportunité et l'intêrêt par rapport à l'état de conservation de la population <0,10m	L	AD65 (privé)		30	50	80	840	168	2018	1
E1	E1.100	Tronçon5	Brionne	Entretien de la ripisylve sur 1000ml RDG (30 étêtage Ø 0.5-1ml, 100ml de débroussaillage, gestion par trouée sur 300ml quantité 10)	D/G/H	le long de la caboti├¿re		0	40	40	6 400	3840	2018	2
E1	E1.106	Tronçon5	Brionne	Abattage sélectif d'aulnes malades RDG sur 700ml (quantité 60) Ø 0.5-1m sur le site de la Béhotière	D/G/H	AP37,40, 56 (privé)		0	40	40	9 000	5400	2018	1
E1	E1.107	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Recépage d'aulnes malades (quantité 20) + arbres sénescents (quantité 3) sur 800ml entre la demeure de Mme BEDAY et la N13 Ø 0.25-0.5m	D/G/H	ZA15, 16 (privé)		0	40	40	1 175	705	2018	1
E1	E1.117	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etêtage de 14 saules/aulnes RDG Ø >1m	D/G/H	0A236, ZB3, 39 (privé)		0	40	40	2 800	1680	2018	2
E1	E1.118	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (purge d'aulnes malades quantité 15 et débroussaillage sur 30ml) RDG Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0A338 (privé)		0	40	40	1 185	711	2018	2
E1	E1.119	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Gestion de la ripisylve par trouée (quantité 25) RDG diversifier les strates jeunes et agées Ø 0.25-0.5m	D/G/H	ZD9, 10, 11 (privé)		0	40	40	1 875	1125	2018	2
E1	E1.21	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage sélectif RDG (env. 20 aulnes malades) Ø 0.5-1	D/G/H	0D301, 302, 545 (privé)		0	40	40	3 000	1800	2018	1
E1	E1.26	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RD sur 160ml (recépage, abattage d'aulnes malades - qté 15) + réorganiser les embâcles Ø 0.25-0.5	D/G/H	0C71 (privé)		0	40	40	740	444	2018	1
E1	E1.28	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage d'un saule RG Ø>1	D/G/H	0C341 (privé)		0	40	40	200	120	2018	2
E1	E1.29	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saules (quantité 6) RDG	D/G/H	0C379, 306 (privé)		0	40	40	1 200	720	2018	2
E1	E1.30	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saule RD (quantité 2) Ø>1	D/G/H	0C204, 389 (privé)		0	40	40	400	240	2018	2
E1	E1.31	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 4 saules RG sur 150ml (parcelle n°204 et n°388)	D/G/H	0C388 (privé)		0	40	40	800	480	2018	2
E1	E1.37	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 1 saules RG dima>1	D/G/H	0C156 (commune)		0	40	40	200	120	2018	2
E1	E1.38	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 3 peupliers noirs RG Ø>1	D/G/H	0C160 (commune)		0	40	40	600	360	2018	2
E1	E1.39	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (gestion en tétard de 4 saules RDG sur 400ml en amont de l'ilot)	D/G/H	commune		0	40	40	800	480	2018	2
E1	E1.44	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Entretien RG sur 230ml du tressage de saule + vers la pointe avec la Risle (avant enrochement) + gestion différenciée des bords des cours d'eau (avant reprise aménagement)	D/G/H	commune		0	40	40	460	276	2018	2
E1	E1.45	Tronçon2	:-sur-Risle, Appeville-dit-Anne	Entretien de la ripisylve sur 1000ml à partir du pont d'Appeville (moulin de la ville) vers le bas (quantité 60 aulnes malades) - purge-recépage etc. Ø 0.25-0.5	D/G/H	AB113, ZH12, 69, 70 (privé)		0	40	40	2 300	1380	2018	1
E1	E1.46	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Recépage/abattage d'aulnes malades (quantité 5) RDG Ø 0.25-0.5	D/G/H	AB5, 19, 177 (pribvé)		0	40	40	100	60	2018	1
E1	E1.47	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Entretien de la ripisylve (étêtage d'un saule RD, recépage d'aulnes malades RDG Ø 0.25-0.5 (quantité 45) sur 1200ml en amont du pont d'appeville	D/G/H	AC23, 0E182 (privé)		0	40	40	3 375	2025	2018	1
E1	E1.49	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage sélectif de 7 aulnes malades RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	ZA7 (privé)		0	40	40	525	315	2018	1
E1	E1.51	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage sélectif de 10 aulnes malades RDG Ø 0.5-1	D/G/H	0A201, 202 (privé)		0	40	40	1 500	900	2018	1
E1	E1.70	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de 2 saules RD Ø >1m dont un menaèant la toiture du bôtiment	D/G/H	ZB13 (privé)		0	40	40	400	240	2018	2
E1	E1.84	Tronçon5	Authou	Etêtage de saules RDG (quantité 2) + nettoyage des débris ligneux dans le lit	D/G/H	0B88, 327 (privé)		0	40	40	400	240	2018	2
E1	E1.85	Tronçon5	Authou	Etêtage de 3 saules RG Ø>1m	D/G/H	0B88 (privé)		0	40	40	600	360	2018	2
E1	E1.89	Tronçon5	Authou	Abattage sélectif d'aulnes malades RG (quantité 10) Ø0.25-0.5m	D/G/H	0B11 (privé)		0	40	40	750	450	2018	1
E1	E1.97	Tronçon5	Brionne	Entretien de la ripisylve (recépage saules) RDG sur 60ml de rivière (technique de confortement de berge en génie végétal) Ø0.25-0.5 (quantité 50)	D/G/H	AD474, 166 (privé)		0	40	40	1 000	600	2018	1
E1	E1.98	Tronçon5	Brionne	Purge des aulnes malades RD sur 280ml Ø 0.25-0.5m (quantité 3)	D/G/H	AE305, 113 (privé)		0	40	40	225	135	2018	1
E2	E2.04	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Réorganisation d'embâcle important RG	A/D	0C336 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.07	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle	A/I	0C341 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.08	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle	A/I	0C190 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.09	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle	A/I	0C191 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.10	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (aulne malade)	A/I	0C191 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.11	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle	A/I	0C204 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.12	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0C174, 413 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.13	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0C161, 431 (commune)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.14	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle	A/I	commune		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.22	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0B169, 203 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.23	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle (obstruction)	A/I	0B270, 334 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.28	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (rive droite/obstruction)	A	ZB12 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.36	Tronçon5	Authou	Réorganisation d'embacle (latérale gauche)	A	0B392 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.37	Tronçon5	Authou	Réorganisation de 2 embâcles (centrale)	A/D/I	commune		0	40	40	360	216	2018	2
E2	E2.38	Tronçon5	Authou	Réorganisation de 2 embâcles (obstruction)	A/D/I	commune		0	40	40	360	216	2018	2
E2	E2.39	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	AC470, 176 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.40	Tronçon5	Brionne	Réorganisation de l'embâcle centrale	A	AC79 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.54	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle	A	AP36 (privé)		0	40	40	180	108	2018	1
E2	E2.55	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réoragnisation d'embâcles (latéral droit) (quantité 3)	A	AP30 (privé)		0	40	40	540	324	2018	2
E2	E2.56	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réorganisation de l'embâcle (obstruction)	A	ZA18 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.57	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Gestion des embâcles (quantité 8) sur 1000ml entre N13 et pont de rivière Thibouville suppression ou réorganisation	A/I	AD12, 15, 91, 92 (privé)		0	40	40	1 440	864	2018	2
E2	E2.61	Echaudés	Pont-Audemer	Réagencement local des embâcles	A	0C78 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.62	Echaudés	Pont-Audemer	Réagencement local des embâcles	A	0C85, 223 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.63	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Suppression des embâcles	A	0D404, 212 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.64	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Suppression des embâcles (quantité 2)	A	0D202, 0C220 (privé)		0	40	40	360	216	2018	2
E2	E2.65	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Suppression des embâcles (obstruction)	A	GON		0	40	40	180	108	2018	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
E3	E3.06	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Enlèvement des gros blocs (bras droit RD vers ilot) + suppression de la passerelle (bras intermédiaire) - existence d'un gué empiéré	A/K	commune		0	40	40	1 530	918	2018	2
E3	E3.17	Tronçon5	Authou	Suppression des poteau edf sur 5ml RG	A/K	0B51 (privé)		0	40	40	77	46	2018	2
E3	E3.18	Tronçon5	Brionne	Suppression des gravats et de la tôle RDG	A/K	AC448 (privé)		0	40	40	51	31	2018	2
E3	E3.20	Tronçon5	Brionne	Suppression décharge RG	A/K	AS277, 264 (privé)		0	40	40	179	107	2018	2
E3	E3.21	Tronçon5	Brionne	Suppression des déchets (toit d'auto)	A/K	AR24, 47 (privé)		0	40	40	26	15	2018	2
E3	E3.22	Tronçon5	Brionne	Suppression de la passerelle avec ses plots (ipn, traverse)	A/K	A084, 112 (privé)		0	40	40	1 530	918	2018	2
E3	E3.24	Tronçon5	Brionne	Suppression passerelle en poteau edf	A/K	ZA10 et AP100 (privé)		0	40	40	1 530	918	2018	2
E3	E3.32	Croix Blanche	Authou	Suppression de la décharge	A/K	0A454 (privé)		0	40	40	128	77	2018	2
LM2	LM2.05	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Démerlonnage RD (comblement d'anse d'érosion ou d'abreuvoir sur secteur ou ailleurs) 20m3	A/C	0C121 (privé)		30	50	80	420	84	2018	2
LM2	LM2.06	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Démerlonnage sur 290ml RG (largeur 1m hauteur 0.30m) soit 87m3	A/C	0F157 (commune)		30	50	80	1 827	365	2018	1
LM2	LM2.07	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Démerlonnage sur 200ml RG (2*0.5) soit 200m3	A/B/C	0D25 (privé)		30	50	80	4 200	840	2018	1
LM2	LM2.08	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Démerlonnage RG sur 100ml (0.7*2*100) soit 140m3	A/C	ZA7 (privé)		30	50	80	2 940	588	2018	2
LM2	LM2.17	Tronçon5	Brionne	Suppression du merlon RG et du remblais sur 30ml (30m3)	A/C	AC172 (privé)		30	50	80	638	128	2018	2
LM2	LM2.18	Tronçon5	Brionne	Restauration de la zone humide 13400m² (déchets bitume, gestion saulaie, fauchage etc.)	H/K	AS38 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2018	2
LM2	LM2.19	Tronçon5	Brionne	Améliorer la connexion avec la Risle des deux bras des près flottées (remodelage sur 50ml, 2 arche PEHD, clôture, destruction du mur, débroussaillage, etc.)	A/B/C/H/K	AO152 (privé)		30	50	80	2 636	527	2018	1
LM4	LM4.01	Tronçon5	Authou	Etude de faisabilité de redéfinition et reconfiguration écologique du site (simplification du réseau, retalutage, ZEC, etc.)	A/B/C/H/K	commune		30	50	80	15 750	3150	2018	1
R1	R1.05	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Reconstitution d'une ripisylve sur 90ml + abattage des 30 peupliers RD	G/H/K	0C6, 7 (privé)		30	50	80	5 280	1056	2018	2
R1	R1.06	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 300ml de rivière RDG (dense, diversifier, largeur) - alternance/bosquet	G/H/K	0C229, 409, 408, 45 (privé)		30	50	80	1 800	360	2018	2
R1	R1.08	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 300ml RD (parcelle n°121) en continue + mise en place d'une clôture sur 368ml	D/G/H/K	0C121 (privé)		30	50	80	5 808	1162	2018	2
R1	R1.09	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 200ml RDG (diversification, alternance et bosquet)	D/G/H/K	commune		30	50	80	1 200	240	2018	2
R1	R1.10	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Plantation d'une ripisylve sur 900ml RD par bosquet sur les parcelles n°2, n°12, n°69, n°70	D/G/H/K	ZH70 (privé)		30	50	80	5 400	1080	2018	1
R1	R1.20	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Rattrapage de la ripisylve (recépage, abattage sélectif de 50 aulnes malades) RDG sur 560ml + plantation RDG sur 460ml (parcelle n°205,206,207,209)	G/H/K	0A206, 209 (privé)		30	50	80	13 020	2604	2018	1
R1	R1.24	Tronçon5	Brionne	Pantation de ripisylve (largeur) RG sur 75ml en continue + abattage sélectif des peupliers (quantité 7)	G/H/K	AC174, 175 (privé)		30	50	80	1 880	376	2018	2
R1	R1.25	Tronçon5	Brionne	Plantation d'une ripisylve RD sur 900ml (par bosquet)	G/H/K	AC171, 423 (commune), AC173, 172, 175 (privé)		30	50	80	5 400	1080	2018	1
R1	R1.26	Tronçon5	Brionne	Plantation de ripisylve (boisement dans méandre sur 1600m² et 700m²) sur parcelle 171 et 423	G/H/K	AC171, 423 (commune)		30	50	80	2 580	516	2018	1
R1	R1.29	Tronçon5	Brionne	Restauration d'une ripisylve sur 350ml RG (dense continue, diversifier, qqs largeur) + abattage des résineux et peupliers (quantité 40)	G/H/K	commune		30	50	80	9 800	1960	2018	2
R1	R1.38	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Plantation de ripisylve sur 230ml RD en bosquet	G/H/K	0A110, 0D215 (privé)		30	50	80	69	14	2018	2
R3	R3.22	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Abattage de résineux RG (quantité 10)	F/G/H	0A215 (privé)		30	50	80	1 400	280	2018	2
R3	R3.23	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Abattage de peupliers (quantité 2) RG	F/G/H	0A213 (privé)		30	50	80	280	56	2018	2
R3	R3.24	Tronçon5	Pont-Authou	Abattage de 14 peupliers (centrale, RG)	F/G/H	0B120 (privé)		30	50	80	1 960	392	2018	2
R3	R3.25	Tronçon5	Authou	Abattage de 4 peupliers RD	F/G/H	0B424 (privé)		30	50	80	560	112	2018	2
R3	R3.26	Tronçon5	Authou	Abattage de la peupleraie (quantité 50) + reboissement d'une forêt alluviale	F/G/H	0B423, 424 (privé)		30	50	80	560	112	2018	2
R3	R3.27	Tronçon5	Brionne	Abattage de résineux sur 40ml (quantité 30)	F/G/H	AC110 (privé)		30	50	80	7 000	1400	2018	2
R3	R3.28	Tronçon5	Brionne	Abattage de peupliers RG (quantité 10)	F/G/H	AE352 (privé)		30	50	80	4 200	840	2018	2
R3	R3.29	Tronçon5	Brionne	Abattage de peupliers RD (quantité 7)	F/G/H	AE352 (privé)		30	50	80	980	196	2018	2
R3	R3.30	Tronçon5	Brionne	Abattage d'un résineux RG	F/G/H	AR81 (privé)		30	50	80	980	196	2018	2
R3	R3.31	Tronçon5	Brionne	Abattage des 10 peupliers RD (caricaie sous peupleraie)	F/G/H	AO86 (privé)		30	50	80	140	28	2018	2
R3	R3.32	Tronçon5	Brionne	Abattage d'un résineux RG	F/G/H	ZA120 (commune)		30	50	80	1 400	280	2018	2
R3	R3.33	Tronçon5	Brionne	Abattage des peupliers sur le site de la Béhotière (parcelle, isolé) quantité 50	F/G/H	AP40, 56 (privé)		30	50	80	7 000	1400	2018	2
R3	R3.34	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Abattage de résineux (quantité 10) RD	F/G/H	ZA14 (privé)		30	50	80	1 400	280	2018	2
R3	R3.35	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Abattage des 7 résineux RD	F/G/H	ZA18 (privé)		30	50	80	980	196	2018	2
R5	R5.11	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration des berges sur 120ml RD dont 40ml en stabilité mauvaise (retrait des protections, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0C50 (privé)		30	50	80	5 264	1053	2018	2
R5	R5.14	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 100ml : retrait fraction des enrochement/berge abrupte, retalutage, géotextile+ensemencement + hélophytes, couches de branches à rejets sur 30ml, cordon alluvionnaire	D/H/I/M	commune		30	50	80	14 625	2925	2018	2
R5	R5.17	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges RG sur 150ml (retrait maconnerie, retalutage, ensemencement, pente douce) - redonner espace de liberté	D/H/I/M	0D19, 205 (privé)		30	50	80	22 869	4574	2018	2
R5	R5.18	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges RD sur 10ml (retrait des plaques et poteau, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0D251 (privé)		30	50	80	2 239	448	2018	2
R5	R5.22	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berge RD sur 15ml (retalutage, apport de terre, géotextile + ensemencement) + optimisation des habitats (recharge en graviers sur 30ml 2m3+ pose de 10 abris)	D/H/I/M	0B496 (privé)		30	50	80	2 125	425	2018	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R5	R5.23	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 15ml (retrait des plaques béton, retalutage, géotextile+ensemencement) à relier au plan de gestion de la peupleraie	D/H/I/M	0B356 (privé)		30	50	80	1 815	363	2018	2
R5	R5.24	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berges RG sur 10ml (problème de la souche à surveiller - végétalisation spontanée)	D/H/I/M	0B147 (privé)		30	50	80	1 375	275	2018	2
R5	R5.25	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berge RG sur 15ml : retrait des protections hétéroclites, fascine de saules (hauteur maxi 50cm), remblaiement (aps aménagement de la centrale de Derenne)	D/H/I/M	0B157, 283 (privé)		30	50	80	4 565	913	2018	2
R5	R5.26	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berges RG sur 20ml (retalutage, géotextile + ensemencement, éclaircissement, fascine d'hélophytes)	D/H/I/M	0B152 (privé)		30	50	80	4 417	883	2018	2
R5	R5.32	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges sur 90ml RD (retrait tôles/tunage, retalutage, géotextile+ensemencement 60ml, fascine d'hélophytes sur 30ml)	D/H/I/M	0A434, 433 (privé)		30	50	80	5 932	1186	2018	2
R5	R5.33	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Restauration des habitats sur 350ml DLG/épis (quantité 20) - diversifier et resserer le lit d'étiage	D/H/I/M	ZB 13 et 15 (privé)		30	50	80	1 782	356	2018	2
R5	R5.38	Tronçon5	Pont-Authou	Restauartion des berges RG sur 60ml (retrait des palplanches, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0B136 (privé)		30	50	80	6 452	1290	2018	2
R5	R5.39	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RG (retrait des poteaux edf sur 6ml)	D/H/I/M	commune		30	50	80	1 403	281	2018	2
R5	R5.40	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 150ml (retrait des vestiges du tunage béton)	D/H/I/M	AC322 (commune)		30	50	80	2 244	449	2018	2
R5	R5.58	Tronçon5	Brionne	Restauration de berge RG sur 5ml (érosion à proximité de la pile du viaduc - urgence faible - comblement de la fosse)	D/H/I/M	0A21 (privé)		30	50	80	977	195	2018	2
R5	R5.63	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Restauration des berges sur 69ml de rivière (retrait tunage, retalutage, géotextile+ensemencement / couche de branches à rejets voir fascine de saules, éclaircissement sur 140ml RDG+ 36ml RG)	D/H/I/M	ZA30, 0A163 (privé)		30	50	80	16 272	3254	2018	2
R5	R5.68	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges sur 80ml : mise en place de fascine d'hélophytes avec des banquettes en alternance (resserement localisé) + désenvasement du pont (bouchon, faucardage, voir hydrocurage)	D/H/I/M	commune-privé		30	50	80	12 650	2530	2018	2
R5	R5.71	Bec	Pont-Authou	Restauration de berges sur 30ml RG Bec (retrait plaques fibro, retalutage, géotextile+ensemencement + fascine de saules, éclaircissement) et 10ml RD risle (tôles, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0B18 (privé)		30	50	80	10 241	2048	2018	2
R5	R5.72	Bréard	Authou	Restauration des berges RD sur 15ml (retrait tunage, retalutage, geotextile + couches de branches à rejets)	D/H/I/M	0A454, 467 (privé)		30	50	80	2 921	584	2018	2
R5	R5.73	Bréard	Authou	Restauration des berges RD sur 70ml (retrait tunage bois, retalutage, géotextile + ensemencement, fascine d'hélophytes sur 70ml, recépage des aulnes RD - quantité 5)	D/H/I/M	0A447 (privé)		30	50	80	12 119	2424	2018	2
R6	R6.02	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etude de répartition des débits (alimentation du bras de dérivation, enjeux, solution, etc.) - apport non négligeable > biodiversité et habitats	I/J	privé		30	50	80	9 600	1920	2018	2
R6	R6.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration des habitats (déconcrêtionnement) sur 230ml (500m²)	I/J	0C45, 50, 356, 364, 370 (privé)		30	50	80	360	72	2018	2
R6	R6.08	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des habitats sur 430ml : recharge en graviers 3m3, 20 abris/épis	I/J	0B735, 741, 742, 625, 732, 282, 283, 322, 323, 505, 731, 746 (privé)		30	50	80	453	91	2018	2
R6	R6.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des habitats (déconcrêtionnement 100ml de long 3m de large) soit 200m²	I/J	0B1, 214 et ZB170 (privé)		30	50	80	300	60	2018	2
R6	R6.10	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Restauration des habitats : recharge en graviers 1m3, pose blocs, limiter le faucardage	I/J	0B25 (privé)		30	50	80	141	28	2018	2
R6	R6.11	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Restauration des habitats : recharge en graviers en 1m3, pose blocs, limiter le faucardage	I/J	0B19, 653 (privé)		30	50	80	141	28	2018	2
R6	R6.16	Tronçon5	Brionne	Restauration des habitats : déconcrétionnement 500m² sur radier/plat	I/J	AR82, 83 (privé)		30	50	80	300	60	2018	2
R6	R6.17	Tronçon5	Brionne	Restauration des habitats (déconrêtionnement sur 500m²) sur radier/plat	I/J	AO104 et 0A21 (privé)		30	50	80	300	60	2018	2
R6	R6.25	Croix Blanche	Authou	Déconcrêtionnement sur 300m² sur 150ml	I/J	0A261, 469, 213, 259 (privé)		30	50	80	300	60	2018	2
R6	R6.27	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Restauration des habitats : pose d'abris (DLG) sur 500ml (quantité 30)	I/J	privé		30	50	80	180	36	2018	2
R7	R7.100	Tronçon6	Nassandres	Mise en place d'un abreuvoir RG	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.11	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture de 200ml RDG (bras transversal) + 1 dispositif de franchissement (gué/passerelle) + double abreuvoirs	D/G/H/I/K	0C45, 356 (privé)		30	50	80	13 800	2760	2018	2
R7	R7.111	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0D148 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.112	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 300ml RDG (selon les secteurs), 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement (pont agricole)	D/G/H/I/K	0D148, 157 et ZD11 (privé)		30	50	80	14 400	2880	2018	2
R7	R7.116	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Mise en place d'une clôture de 460ml RDG + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0A221, 226, 230, 333 (privé)		30	50	80	4 060	812	2018	2
R7	R7.119	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place d'une clôture sur 130ml RG, 1 abreuvoir RG	D/G/H/I/K	ZA3 (privé)		30	50	80	2 080	416	2018	2
R7	R7.12	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD + reprise de la clôture en aval pour bloquer l'accès à la rivière	D/G/H/I/K	0C71 (privé)		30	50	80	1 480	296	2018	2
R7	R7.121	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	ZE44 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.15	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	0C105 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.16	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture RD sur 430ml (parcelle n°122), 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0C122 (privé)		30	50	80	3 880	776	2018	2
R7	R7.19	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 300ml RDG, 1 abreuvoir et 1 dispositif de franchissement (parcelle n°383, n°385, n°324)	D/G/H/I/K	0C383, 385 (privé)		30	50	80	13 100	2620	2018	2
R7	R7.20	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Recul et réfection de la clôture sur 300ml RG (parfois distance déjà correcte)	D/G/H/I/K	commune		30	50	80	1 800	360	2018	2
R7	R7.25	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Mise en place de clôture sur 200ml RG + démerlonnage sur 2*0.5*40ml RD et rembaiement de l'abreuvoir sauvage (parcelle n°181)	D/G/H/I/K	0E181 (privé)		30	50	80	1 560	312	2018	2
R7	R7.26	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Mise en place de clôture sur 200ml RG, d'un abreuvoir RG (parcelle n°19)	D/G/H/I/K	0D19 (privé)		30	50	80	2 500	500	2018	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R7	R7.27	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Mise en place de clôture sur 300ml RD, d'un abreuvoir RD (stabilisation) pour interdire l'accès aux autres abreuvoirs sauvages et protèger les plantations (parcelle n°181)	D/G/H/I/K	0E181 (privé)		30	50	80	3 100	620	2018	2
R7	R7.28	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place d'une clôture sur 600ml RG + 1 abreuvoir (ensemencement naturel)	D/G/H/I/K	ZA7, 98 (privé)		30	50	80	4 900	980	2018	2
R7	R7.30	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	ZA92 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.31	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	ZA8 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.49	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Réfection et recul de la clôture sur 280ml RG + débroussaillage, abattage sélectif, etc.	D/G/H/I/K	ZB14 et 15 (privé)		30	50	80	1 680	336	2018	2
R7	R7.50	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de clôture RDG sur 420ml, 2 abreuvoirs RDG, remise en état du dispositif de franchissement (ipn poutre)	D/G/H/I/K	ZB13 et 14 (privé)		30	50	80	15 120	3024	2018	2
R7	R7.51	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Reprise de l'abreuvoir RD (cloture stabilisation)	D/G/H/I/K	ZB44 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.58	Tronçon5	Pont-Authou	Réfection d'une cloture sur 210ml RG (voir recul), 1 abreuvoir (stabiliser)	D/G/H/I/K	0B133 (privé)		30	50	80	2 560	512	2018	2
R7	R7.59	Tronçon5	Authou	1 abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B135 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.60	Tronçon5	Authou	Abreuvoir RG (stabiliser)	D/G/H/I/K	0B355 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.61	Tronçon5	Authou	2 abreuvoirs RG et 2 abreuvoir RD (voir ortho) + 1 ou 2 gué aménagé (voir pour un double abreuvoir en face à face)	D/G/H/I/K	privé - AC171, 427, 423, AD482, 258, 432, 523, 390, 526, 252, 379, 377, AH334, 171, 333, 336, 280 (commune)		30	50	80	25 200	5040	2018	2
R7	R7.62	Tronçon5	Authou	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	0B450 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.64	Tronçon5	Pont-Authou	2 abreuvoirs RDG	D/G/H/I/K	0B136 et 105 (privé)		30	50	80	2 600	520	2018	2
R7	R7.75	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation + reprise)	D/G/H/I/K	AC187 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.76	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AC524 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.81	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 65ml RG, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AS328 (privé)		30	50	80	1 690	338	2018	2
R7	R7.83	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'une clôture sur 320ml RDG, 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	AR3, 4, 50 (privé)		30	50	80	14 520	2904	2018	2
R7	R7.94	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RG (stabilisation)	D/G/H/I/K	AD1 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.95	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RG (stabilisation)	D/G/H/I/K	AD1 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.96	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AD91 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.99	Tronçon6	Nassandres	Mise en place de clôture RDG sur 790ml (risle et bras secondaire), 1000ml de clôture (ru), 4 abreuvoirs sur les parcelles OC n°853, n°1070, n°328	D/G/H/I/K	0C328, 853 (privé)		30	50	80	15 940	3188	2018	2
R8	R8.06	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Traitement de la surlargeur sur 180ml (banquette d'hélophytes, méandrage, recharge en graviers + DLG) à relier à la gestion de l'ancienne peupleraie (voir le CEN - plan de gestion) nettoyage broyage+girobrayage, clôture+abreuvoir	B/I/M	0B173, 174, 535 (privé)		30	50	80	22 390	4478	2018	1
R8	R8.07	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Etude sur l'optimisation de l'alimentation par la Risle de la rivière aux prêtres sur 1700ml (remodelage du lit, gué, épis entrée)	B/I/M	commune-privé		30	50	80	10 080	2016	2018	1
R8	R8.16	Tronçon6	Nassandres	Reconfiguration du site avec les multiples seuils (quantité 5) du terrain de foot à de la maison de retraitre et de la SCI Malasis (suppression, simplification du réseau, remodeler le ru de la rue du clerc) voir pré-projet maison de retraite/mairie	B/I/M	0C853 (privé), commune, maison de retraite		30	50	80	6 300	1260	2018	2
R8	R8.19	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Suppression du remblais/terre en entrée de l'ancien lit 20m3	B/I/M	0D148, 151 (privé)		30	50	80	420	84	2018	1
CE1	CE1.14	Tronçon5	Authou	Etude et travaux OH50 ROE34062 Vannage de l'usine Dérivery chute de 0,74m (abaissement du seuil, gestion ouverte du vannage, mesures annexes)	L	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	9 768	1954	2019	1
CE1	CE1.15	Tronçon5	Brionne	OH47 ROE262 Clapet du Mordoux chute de 0,17m ouvert - libération des écoulements démantèlement + restauration des berges RD (érosion) sur 15ml	L	privé	étude complexe pour 4 OH Risle (ROE262, ROE265, ROE263, ROE27804)	30	60 à 80	80	70 400	14080	2019	1
CE1	CE1.16	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH45 ROE265 Clapet transport CIRET - équipement chute de 0,98m	L	privé	étude complexe pour 4 OH Risle (ROE262, ROE265, ROE263, ROE27804)	30	60 à 80	80	53 900	10780	2019	1
CE1	CE1.17	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH46 ROE263 Vannage Jaumaud - ouverture du vannage de 0,62m	L	privé	étude complexe pour 4 OH Risle (ROE262, ROE265, ROE263, ROE27804)	30	60 à 80	80	8 184	1637	2019	1
CE1	CE1.18	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH44 ROE27804 Cabinet médical - équipement /libération des écoulements chute de 1,16m	L	privé	étude complexe pour 4 OH Risle (ROE262, ROE265, ROE263, ROE27804)	30	60 à 80	80	63 800	12760	2019	1
CE1	CE1.30	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux seuil du moulin Mignon (abaissement du seuil 0.5m de chute resserement naturel sur le site du captage d'eau) + disposition d'abris DLG aléatoire	L	privé	étude simple 3 OH MIGNON (ROE343, moulin Mignon, buse moulin de la Ville)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2019	1
CE1	CE1.37	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux OH115 ROE337 Seuil de la Motte + seuil naturel 65cm de chute en amont (renaturation sur 120ml ou seuil V en enrochement) entre 100 et 200cm	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	91 080	18216	2019	1
CE1	CE1.38	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux sur les seuils naturels (enfoncement du lit, érosion) 2 successifs chute <1m	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	55 000	11000	2019	1
CE1	CE1.42	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH112 ROE34182 ancien moulin n°2 Authou (abaissement du seuil) chute <0,5m	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2019	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
CE1	CE1.43	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH111 ROE34180 ancien moulin n°3 Authou chute <1m (amélioration écoulements BG entrée/sortie pont agricole + restauration berges RG sur 20ml tunage/retalutage couches de branches à rejets abattag sélectif (5) - seuils rustiques BD)	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	73 700	14740	2019	1
CE2	CE2.06	Tronçon5	Brionne	Suppression de seuils de fortune (retrait des 6 poteaux edf bras DG dans le lit) <0,25m	L	A084, 85 (privé)		30	50	80	2 100	420	2019	1
CE2	CE2.07	Tronçon5	Brionne	Suppression seuil de fortune centrale (poteau edf) <0,2m	L	AO185, 183 et 0A21 (privé)		30	50	80	1 680	336	2019	1
CE2	CE2.08	Tronçon5	Aclou	Suppression du seuil de fortune en poteau edf (quantité 3) <0,2m	L	0A470 (privé)		30	50	80	1 680	336	2019	1
CE2	CE2.16	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Travaux suppression seuil en pierre (simplification du reseau prise d'eau dans le méandre) <0.1m + réflexion sur le lit perché	L	0E446 (privé)		30	50	80	840	168	2019	1
CE2	CE2.25	Bourbe	Brionne	Suppression du seuil de fortune (blocs, poteau edf) <0,1m	L	AV351 (privé)		30	50	80	840	168	2019	1
CE2	CE2.26	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Travaux suppression des seuils <0,5m cumulés (seuils rustiques pour le pont en réalisant la réfection des soubassements) et vannage communale ROE28605 (gestion ouverte)	L	privé		30	50	80	4 200	840	2019	1
E1	E1.105	Tronçon5	Brionne	Entretien de la ripisylve (8 étêtage Ø >1m, 3 abattage sélectif Ø 0.25-0.5m) sur 240ml	D/G/H	AO98, 212, 201 (privé)		0	40	40	1 825	1095	2019	2
E1	E1.110	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Purge d'aulne malades sur le site (quantité 10) RG Ø 0.25-0.5m	D/G/H	AD30, 69 (privé)		0	40	40	750	450	2019	1
E1	E1.116	Saint Christophe	Appeville-dit-Annebault	Etêtage de 10 frênes RD	D/G/H	commune		0	40	40	2 000	1200	2019	2
E1	E1.12	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (abattage sélectif Ø 0.25-0.5 (10), débroussaillage sur 10ml, 5 embâcles à gérér) sur 900ml entre la pénétrante et la prise d 'eau sur le bras perché de la Risle	D/G/H	0D23, 36, 37, 58, 59, 61, 93, 99 et 103 (privé)		0	40	40	1 670	1002	2019	2
E1	E1.120	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etêtage (quantité 1) et abattage sélectif (quantité 5) RG	D/G/H	0D151 (privé)		0	40	40	575	345	2019	2
E1	E1.121	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etêtage d'un saule RG Ø >1m	D/G/H	0D157 (privé)		0	40	40	200	120	2019	2
E1	E1.123	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Débroussaillage sur 20ml RDG	D/G/H	ZC54 et ZA8 (privé)		0	40	40	40	24	2019	2
E1	E1.124	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage sélectif Ø 0.25-0.5 (quantité 1) RD	D/G/H	ZA8 (privé)		0	40	40	75	45	2019	2
E1	E1.126	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de 2 aulne/saule RD	D/G/H	0A319 (privé)		0	40	40	400	240	2019	2
E1	E1.127	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de saule et de frêne RD lit majeur (quantité 9)	D/G/H	ZE39 (privé)		0	40	40	1 800	1080	2019	2
E1	E1.13	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (10 frênes à étêter)	D/G/H	0D25 (privé)		0	40	40	2 000	1200	2019	2
E1	E1.133	Croix Blanche	Authou	Entretien de la ripisylve sur 500ml entre l'ouvrage ROE et la voie ferrée (7 étêtage et 10 abattage sélectif Ø 0.25-0.5m / >1m)	D/G/H	0A445, 494, 406, 333, 455, 470 (privé)		0	40	40	2 150	1290	2019	2
E1	E1.16	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Elagage de 2 saules penchés RD	D/G/H	0D120 (privé)		0	40	40	40	24	2019	2
E1	E1.18	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RDG avec gestion par trouée (arbres malades Ø 0.25-0.5) env. 30 arbres sur 560 ml entre l'ouvrage de dérivation St Pierre et le pont Napoléon	D/G/H	0D30, 31, 33, 120, 139 (privé)		0	40	40	4 500	2700	2019	1
E1	E1.43	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Recépage d'un aulne Ø>1 (affouillement)	D/G/H	ZH70 (privé)		0	40	40	20	12	2019	1
E1	E1.50	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Etêtage de 8 saules RD >1	D/G/H	ZA8, 92 (privé)		0	40	40	1 600	960	2019	2
E1	E1.52	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Recépage ou abattage sélectif d'aulnes malades (quantité 10) Ø 0.2-0.5	D/G/H	0A203, 204 (privé)		0	40	40	750	450	2019	1
E1	E1.62	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Abattage sélectif d'aulnes malades/morts RD (quantité 5) Ø 0.5-1	D/G/H	0A118 (privé)		0	40	40	750	450	2019	1
E1	E1.71	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage d'un saule RD	D/G/H	ZB18 (privé)		0	40	40	1 000	600	2019	2
E1	E1.72	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de 5 saules RD Ø >1m	D/G/H	ZB24 (privé)		0	40	40	1 200	720	2019	2
E1	E1.73	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de 6 saules RG Ø >1m + gérer 2 arbres tombés	D/G/H	ZB24 (privé)		0	40	40	1 200	720	2019	2
E1	E1.79	Tronçon5	Pont-Authou	Recépage d'aulnes malades RD (quantité 10) Ø 0.25-0.5	D/G/H	0B117 (privé)		0	40	40	200	120	2019	1
E1	E1.96	Tronçon5	Brionne	Etêtage du saule RD (20 ont déjà été traité) + entre le pont de la décheterie et les seuils 5 frênes à surveiller et 12 frênes malades, 1 aulne malade, 2 peupliers et un frêne tétard en RG/RD	D/G/H	AD3, 162 (privé)		0	40	40	200	120	2019	2
E2	E2.16	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Réorganisation de 2 embâcles (obstruction)	A/D	ZH12, 0F83 (privé)		0	40	40	360	216	2019	2
E2	E2.19	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (chez le kiné)	A	0A209 (commune)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.26	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Réorganisation des embâcles	A	ZC9 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.27	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Réoragnisation d'embâcle (obstruction)	A	0A2015, 420 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.31	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	ZB23 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.45	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	commune		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.48	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	AR61, AN179 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.59	Tronçon6	Nassandres	Suppression des embâcles (ostruction) + déchets + suppression pieux blocs béton etc. (estimer à 5 embacles)	A	0A22, 23 (privé)		0	40	40	900	540	2019	2
E2	E2.60	Bédard	Corneville-sur-Risle	Suppression des embâcles	A	0A32, 155 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.69	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Réorganisation d'embâcles (obstruction)	A	ZH1, 0F166 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.70	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Suppression d'embâcles (rive gauche)	A	ZH4 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.71	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Réagencement local de l'embâcle	A	0E115, 569 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.76	Bourbe	Brionne	Suppression de l'embâcle RD	A	AV152, 153 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.77	Bourbe	Brionne	Suppresion de l'embâcle	A	AV168, 17 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.78	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Suppression de l'embâcle (obstruction) et débroussaillage sur 200ml RDG	A	AD37, 20 (privé)		0	40	40	580	348	2019	2
E2	E2.79	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Suppression de l'enbôcle (osbtruction)	A	AD38 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E3	E3.28	Echaudés	Pont-Audemer	Retrait du remblais + nettoyage de la ripisylve et du site	A/K	0C62 (privé)		0	40	40	153	92	2019	2
E3	E3.29	Echaudés	Pont-Audemer	Suppression du pont	A/K	0C74, 80 (privé)		0	40	40	1 530	918	2019	2
E3	E3.33	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Suppression de la décharge (très importante)	A/K	AD97 (privé)		0	40	40	1 530	918	2019	2
LM1	LM1.01	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Entretien de la zone humide (maintien et préservation fauche tardive) 8.7ha (2 parcelles)	H/K	0C178, 183, 182, 185 (privé) et 0C179, 180 (commune)		0	40	40	71 000	42600	2019	2
LM1	LM1.09	Bec	Pont-Authou	Entretien de la zone humide (fauche avec exportation - beaucoup d'orties) 1,5ha	H/K	commune		0	40	40	21 000	12600	2019	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
LM2	LM2.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Restauration de la zone humide (abattage des peupliers qté 150, gestion des nombreux embâcles + reboissement forêt alluviale RG et maintien de la mégaphorbiaie RD avec fauche tardive et rotation sur 4.3 ha)	A/B/C/H/K	0E558, 557 et 0D90, 164, 165 et 168 (Privé)		30	50	80	87 150	17430	2019	1
LM2	LM2.02	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Restauration de la zone humide (abattage des peupliers (50) + reboissement forêt alluviale sur 1,5ha)	A/B/C/H/K	0D83, 88 (privé)		30	50	80	16 800	3360	2019	1
LM2	LM2.14	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Optimisation de la zone humide (connexion 40ml + franchissement, configuration, protection 185ml)	A/H/K	0B215 (privé)		30	50	80	6 300	1260	2019	1
R1	R1.11	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Reconstitution d'une ripisylve sur 50ml RG en continue + abattage de 30 résineux	D/G/H/K	AB12, 13 (privé)		30	50	80	4 800	960	2019	2
R1	R1.16	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Renforcement de la ripisylve sur 200ml RG après abattage partiel ou total de la peupleraie RG (quantité 60) et rattrapage (étêtage, Recépage aulnes malades etc.)	G/H/K	0C263 (privé)		30	50	80	20 400	4080	2019	2
R1	R1.17	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Plantation de ripisylve RG sur 480ml en continue/dense+ abattage des peupliers et des résineux (bras et risle d l'herbage de Folleville)	G/H/K	0C81 (privé)		30	50	80	9 960	1992	2019	1
R1	R1.18	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Plantation de ripisylve RD sur 285ml (continue, densification, diversification, largeur)	G/H/K	0C81 (privé)		30	50	80	3 420	684	2019	1
R1	R1.19	Tronçon4	Freneuse-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 230ml RG (continue, dense, diversifier, épaisse - TVB) voir reboisemeent de 2500m² au niveau des méandres	G/H/K	ZA9 (commune)		30	50	80	4 260	852	2019	1
R1	R1.23	Tronçon5	Authou	Plantation d'une ripisylve sur 400ml RD en bosquet (parcelle OB n°619, n°620)	G/H/K	0B619, 620 (privé)		30	50	80	2 400	480	2019	2
R1	R1.28	Tronçon5	Brionne	Plantation RG sur 300ml (parcelle AD n°379) par bosquet	G/H/K	AD01 (commune)		30	50	80	2 400	480	2019	2
R1	R1.39	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Reboisement partiel d'1 ha / gestion/création mégaphorbiaie après abattage de 50 peupliers	G/H/K	privé		30	50	80	15 300	3060	2019	2
R1	R1.40	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Plantation d'une ripisylve sur 200ml RDG, en alternance (dense, diversifier, largeur)	G/H/K	AD37, 20 (privé)		30	50	80	1 200	240	2019	2
R3	R3.44	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 16 peupliers RD (alignement)	F/G/H	ZH36, 75 (privé)		30	50	80	2 240	448	2019	2
R3	R3.45	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 2 peupliers RD	F/G/H	0F186 (privé)		30	50	80	280	56	2019	2
R3	R3.46	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 2 peupliers RD	F/G/H	0E414 (privé)		30	50	80	280	56	2019	2
R3	R3.47	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 2 peupliers RD	F/G/H	0E446 (privé)		30	50	80	280	56	2019	2
R3	R3.49	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 20 peupliers RDG + alignement	F/G/H	0E122 (privé)		30	50	80	2 800	560	2019	2
R5	R5.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Restauration de berge sur 6ml (retrait plaques de tôle + boudin hélophytes + éclaircissement)	D/H/I/M	AE31 (privé)		30	50	80	1 667	333	2019	2
R5	R5.04	Tronçon1	Pont-Audemer	Restauration de berges sur 17ml toles RG (tressage) sur 50ml RD (retrait, terrassement, couches de branches à rejets ou lit et plants de plançons avec enrochement à la base) sur 20ml RG (retrait glissières)	D/H/I/M	AE31 (privé)		30	50	80	8 613	1723	2019	2
R5	R5.05	Tronçon1	Pont-Audemer	Erosion sur 20ml (peigne végétal ou couches de branche à rejets ou fascine saule + comblement et ensemencement + bouture)	D/H/I/M	AE28 (privé)		30	50	80	1 650	330	2019	2
R5	R5.12	Tronçon1	Pont-Audemer	Restauration des berges RD sur 50ml (retrait protection de berges hétéroclites, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	D475 (privé)		30	50	80	3 058	612	2019	2
R5	R5.13	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges RG sur 15ml (retalutage, géotexile+ ensemencement)	D/H/I/M	privé		30	50	80	1 238	248	2019	2
R5	R5.20	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges sur 60ml RDG (retrait des plaque béton, fascine d'hélophytes en quinconce (resserement), rechargement en graviers sur 20ml 3m3)	D/H/I/M	0A123, 181 (privé)		30	50	80	10 860	2172	2019	2
R5	R5.46	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 60ml : gestion de la ripisylve, retalutage,fascine de saule 3 essences à minima 60ml et couche de branche à rejet 20ml) + (20ml E4 berges maconnées réalisation de son garage hors ppre)	D/H/I/M	AE44, 47 (privé)		30	50	80	11 198	2240	2019	2
R5	R5.48	Tronçon5	Brionne	Etude de faisabilité sur la restauration des berges RD (mur instable sur 25ml) : étude géotechnique, constat d'huissier, palplanches sur 30ml+ fascine d'hélophytes)	D/H/I/M	AI168 (privé)		30	50	80	111 788	22358	2019	1
R5	R5.56	Tronçon5	Brionne	Etude de faisabilité sur la restauration des berges (enjeu habitation-géotechnique) RD sur 40ml retrait poteau edf répartition eaux avec le bief et réfection mur, lit et plant de plançons+enrochement sur 20ml, création ilot d'atterissement 6m3+épis tronc	D/H/I/M	AO42, 43, 210 (privé)		30	50	80	15 717	3143	2019	1
R5	R5.61	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des berges RG sur 70ml (retrait plaque/enrochement, retalutage, géotextile+ensemencement sur 70ml, couche de branches à rejets sur 30ml)	D/H/I/M	AD26, 70 (privé)		30	50	80	5 959	1192	2019	2
R5	R5.69	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude de faisabilité sur la restauration des berges RG destabilisée sur 15ml (milieu urbanisé, hydraulique, gestion de l'eau pluviale, etc.)	D/H/I/M	0E148 (privé)		30	50	80	6 600	1320	2019	1
R6	R6.07	Tronçon2	-sur-Risle, Appeville-dit-Anne	Restauration des habitats : déconcrétionnement sur 480ml et 15m de large (radier/plats) soit 3000m² entre la salle des fêtes de Condé et la SCI la Thillaie en amont	I/J	AB9, 10, 115 (commune)		30	50	80	1 200	240	2019	2
R6	R6.14	Tronçon5	Brionne	Restauration des habitats et des berges RD sur 100ml (retrait des protections de fortune 35ml, retalutage, éclaircissement, géotextile+ensemencement, épis (4), dlg (8), recharge en gravier 3m3)	I/J	AI318 (privé),AI 319 (commune)		30	50	80	2 604	521	2019	2
R6	R6.15	Tronçon5	Brionne	Restauration des habitats sur 1000ml (recharge en graviers, dlg, etc.) entre les 2 ponts (secteur amont non urbanisé de la Cabotière) forfait selon les opportunités	I/J	ensemble de privé		30	50	80	4 995	999	2019	2
R6	R6.18	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Entretien de la ripisylve sur 600ml RD, supression du seuil vers le pont SNCF et du remblais (récupèration des cailloux - recharge)	I/J	AD37 - RFF		30	50	80	12 600	2520	2019	2
R6	R6.26	Bourbe	Brionne	Restauration des habitats sur 100ml recharge en graviers 2m3 + abris blocs (8) (diversifier les écoulements)	I/J	AV233, 140 (privé)		30	50	80	270	54	2019	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R7	R7.102	Echaudés	Pont-Audemer	Mise en place d'une clôture 410ml RD et de 150 ml RG, d'un abreuvoir RD et d'un gué aménagé avec portail (électrification)+ retrait des clôtures en travers du lit	D/G/H/I/K	0C74, 79, 80 (privé)		30	50	80	14 660	2932	2019	2
R7	R7.103	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 15ml pour bloquer l'accès à la rivière	D/G/H/I/K	0D410 (privé)		30	50	80	90	18	2019	2
R7	R7.104	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 320ml RDG, un abreuvoir et reprise du franchissement de rivière.	D/G/H/I/K	0D210, 0C106 (privé)		30	50	80	13 220	2644	2019	2
R7	R7.105	Echaudés	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture RDG sur 480ml , 1 abreuvoir, un dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	OC177, 410 et ?169 (privé)		30	50	80	14 180	2836	2019	2
R7	R7.106	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 250ml RDG, 1 abreuvoir, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	0A233, 409 (privé)		30	50	80	12 800	2560	2019	2
R7	R7.107	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 560ml RG, 2 abreuvoirs RG (parcelle ZB n°2 et n°3), 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	ZB3 (privé)		30	50	80	15 960	3192	2019	2
R7	R7.108	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	0A338 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.109	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Remise en place de clôture sur 300ml RG, 1 abreuvoirs RG	D/G/H/I/K	ZD10 (privé)		30	50	80	3 100	620	2019	2
R7	R7.110	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Remise en place de clôture sur 150ml RG, 2 abreuvoirs RDG, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	ZD9, 11 (privé)		30	50	80	13 500	2700	2019	2
R7	R7.117	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place d'une clôture 320ml RDG, 2 abreuvoirs (face à face) et un dispositif de franchissement (parcelle ZA n°5 et n°8)	D/G/H/I/K	ZA5, 8 (privé)		30	50	80	14 520	2904	2019	2
R7	R7.118	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	ZA7 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.130	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation, clôture) + débroussaillage	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.131	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 100ml RG et suppression de clôtures en travers du lit + 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	10 600	2120	2019	2
R7	R7.132	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 700ml RDG, 2 (3) abreuvoirs et 4 (3) dispositifs de franchissement	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	38 100	7620	2019	2
R7	R7.14	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture de 610ml, d'un abreuvoir stabilisé (exploitant M DURAND) + parcelle en face RAS si fauche sinon prévoir clôture et abreuvoir	D/G/H/I/K	0C190, 393 (privé)		30	50	80	4 960	992	2019	2
R7	R7.17	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture RDG sur 385ml sur la parcelle n°160 - espace de liberté à maintenir	D/G/H/I/K	commune		30	50	80	2 310	462	2019	2
R7	R7.22	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture électrique + recul sur 860ml sur l'ile (parcelle n°157 et n°154) sauf si prairie de fauche exclusif	D/G/H/I/K	commune		30	50	80	5 160	1032	2019	2
R7	R7.29	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place d'un dispositif de franchissement de rivière ou du seuil	D/G/H/I/K	0A238, 574 (commune)		30	50	80	10 000	2000	2019	2
R7	R7.56	Tronçon5	Pont-Authou	Mise en place d'une clôture sur 700ml RDG (risle et rau du moulin), 1 abreuvoir RD ou RG (Risle ou bras secondaire) - parcelle OA n°1	D/G/H/I/K	0A1 (privé)		30	50	80	5 500	1100	2019	2
R7	R7.66	Tronçon5	Authou	Mise en place de 2 abreuvoirs RDG, un dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	0B88, 619 (privé)		30	50	80	12 600	2520	2019	2
R7	R7.67	Tronçon5	Authou	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B618 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.68	Tronçon5	Authou	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B21 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.69	Tronçon5	Pont-authou, Authou, Brionne	Mise en place ou réfection de clôture RDG sur 4km sur le Mordoux (du clapet à la défluence avec le bras principal de la Risle)	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	24 000	4800	2019	2
R7	R7.70	Tronçon5	Authou	Mise en place d'un abreuvoir RD + 1 dispositif de franchissement (pont agricole)	D/G/H/I/K	0B24 (privé)		30	50	80	11 300	2260	2019	2
R7	R7.71	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	AC392 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.72	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RG	D/G/H/I/K	AC448 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.86	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 200ml RD, 1 abreuvoir RD	D/G/H/I/K	AR148 (commune)		30	50	80	2 500	500	2019	2
R7	R7.87	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'une clôture sur 80ml RD, 1 abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AO71 (privé)		30	50	80	1 780	356	2019	2
R7	R7.97	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Mise en place d 'un dispositif de franchissement (retrait de l'ancien franchissement) - érosion pile RD	D/G/H/I/K	AD3, 6 (privé)		30	50	80	11 530	2306	2019	2
R8	R8.03	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Etude et travaux restauration hydromorphologique du secteur et protection de la gravière (achat de l'ilot, décaissement 4700m² sur 1m , voir modif bras longeant la gravière, etc.)	B/I/M	AB114 (privé)		30	50	80	114 261	22852	2019	1
R8	R8.11	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Assurer la mobilité de la Risle (retrait enrochements/plaques sur 4 zones 70ml, 115ml, 71ml et 40ml RDG et une plantation de ripisylve sur 700ml RDG (largeur, densifier, diversifier) à partir de l'ouvrage de dérivation de la Béhotière vers l'aval	B/I/M	AP37 et ZA16 (privé)		30	50	80	20 606	4121	2019	1
R8	R8.12	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réorganisation des seuils/épis rocheux (quantité 3)	B/I/M	AP37, 112 et ZA16 (privé)		30	50	80	3 213	643	2019	1
R8	R8.15	Tronçon6	Nassandres	Action hydromorphologique : suppression des poteaux edf sur 15ml RD + déconcrêtionnement sur 600m² (en aval du pont et au niveau des ilots en aval)	B/I/M	0C1070 (privé)		30	50	80	1 969	394	2019	2
R8	R8.17	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Travaux de resturation des Echaudés (rétablissement de l'écoulement) + actions complémentaires (clôture, dispositif de franchissement type arche, rattrapage, réhabilitation de fossé, etc)	B/I/M	privé		30	50	80	25 144	5029	2019	1
R8	R8.23	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux : déplacement du lit sur 260ml (palplanches, rectiligne) + plantation ripisylve, clôture etc.	B/I/M	ZA3, 5 (privé) + commune		30	50	80	27 741	5548	2019	1
CE1	CE1.10	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Etude et travaux OH58 ROE250/27787 Moulin de Glos (libération des écoulements ouverture des éléments mobiles + reprise berge RD sur 300ml)	L/M	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	5 500	1100	2020	1
CE1	CE1.22	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH40a ROE 28372 ouvrage de décharge du moulin de la mèche - droit d'eau	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	1 650	330	2020	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
CE1	CE1.23	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH39 ROE270/27418 Moulin Cardine chute de 1,02m - libération des écoulements (effacement du seuil) - réfection du mur - maintien du plan d'eau - assainissement pas aux normes rejet direct - remodeler le bras de la roue	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	29 964	5993	2020	1
CE1	CE1.27	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etude et travaux OH121 ROE72953 (équipement - type réglette - orienté et augmenté la lame d'eau) entre 100 et 200cm	L	privé	étude simple OH Saint Christophe	30	60 à 80	80	41 800	8360	2020	1
CE1	CE1.28	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude hydraulique lié au franchissement de rivière (2 triple buses + 1 grosse buse) et à l'ouvrage du moulin de la ville	L	privé	étude simple 3 OH MIGNON (ROE343, moulin Mignon, buse moulin de la Ville)	30	60 à 80	80	70 400	14080	2020	1
CE1	CE1.31	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux OH ROE Seuil du Moulin Cadran (renaturation sur 180ml)	L/M	0A389 (privé)	étude complexe 2 OH CLEROT (ROE341, moulin Cardan)	30	60 à 80	80	99 660	19932	2020	1
CE1	CE1.36	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux OH116 ROE338 seuils successifs (seuils en V en enrochements) entre 100 et 200cm	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	82 500	16500	2020	1
CE1	CE1.46	Bourbe	Brionne	Etude et travaux ROE28358 seuil ancien moulin rue Saint Denis (abaissement du seuil + équipement seuils rustiques) entre 50 et 100cm	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	93 500	18700	2020	1
CE1	CE1.47	Bourbe	Brionne	Etude et travaux vanange du moulin (libération des écoulements + equipement seuils rustiques) entre 50 et 100cm	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	27 500	5500	2020	1
CE1	CE1.48	Bourbe	Brionne	Etude et travaux OH95 ROE34187 seuil ancien moulin rue tragin (effacement du seuil) + restauration des berges RD sur 65ml (retrait tunage, retalutage, fascine d'hélophytes) entre 50 et 100cm	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	6 600	1320	2020	1
CE1	CE1.53	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Etude et travaux sur la succession de seuil dans le bourg entre 20 et 40cm de chute	L	privé	étude complexe pour les 3 OH Fontaine la Soret	30	60 à 80	80	13 200	2640	2020	1
CE2	CE2.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Suppression des seuils de fortune <0.2m	L	0E305 et 306 (privé)		30	50	80	840	168	2020	1
CE2	CE2.04	Tronçon5	Brionne	Suppression du seuil (aucun usage économique) <0,8m	L	AC180, 184 (privé)		30	50	80	6 720	1344	2020	1
CE2	CE2.05	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH/ROE 2 seuils résiduels pour recouvrer un écoulement dynamique en amont <0.4m bras droit et gauche + traitement des 7 tétards RD et aulnes malades amont/aval	L	AC171 (commune) et AC168 (privé)		30	50	80	3 360	672	2020	1
E1	E1.04	Tronçon1	Pont-Audemer	Recépage 15 arbres RD Ø 0.25-0.5	D/G/H	AD37, AC224 (privé) - AH26, 27 (commune)		0	40	40	300	180	2020	2
E1	E1.06	Tronçon1	Pont-Audemer	Gestion par trouée RD (20) Ø 0.5-1	D/G/H	AD52, 53, 54 et 60 (privé)		0	40	40	3 000	1800	2020	2
E1	E1.07	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage sélectifs penchés de 5 arbres RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	AE30 (privé)		0	40	40	375	225	2020	2
E1	E1.108	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Etêtage de 2 saules RD Ø0.5-1m	D/G/H	AP31 (privé)		0	40	40	400	240	2020	2
E1	E1.11	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Etêtage d'un saule RD Ø >1	D/G/H	0D134 (privé)		0	40	40	200	120	2020	2
E1	E1.112	Echaudés	Pont-Audemer	Etêtage de 20 saules RG Ø >1	D/G/H	0C62 (privé)		0	40	40	4 000	2400	2020	2
E1	E1.113	Echaudés	Pont-Audemer	Etêtage de 2 frênes RG Ø >1	D/G/H	0C74 (privé)		0	40	40	400	240	2020	2
E1	E1.114	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve sur 1000ml RDG (quantité 30) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	GON		0	40	40	600	360	2020	2
E1	E1.115	Echaudés	Condé-sur-Risle	Etêtage de saule, peuplier, chêne Ø>1m (quantité 21)	D/G/H	0A89, OC177, 410 (privé)		0	40	40	4 200	2520	2020	2
E1	E1.130	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etêtage de saule RG (quantité 3) Ø >1m	D/G/H	0E115 (privé)		0	40	40	600	360	2020	2
E1	E1.131	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Abattage sélectif d'arbres (quantité 2) RD Ø 0.25-0.5	D/G/H	0D215 (privé)		0	40	40	150	90	2020	2
E1	E1.136	Bourbe	Brionne	Etêtage RD (quantié 3) Ø >1m	D/G/H	AV353 (privé)		0	40	40	600	360	2020	2
E1	E1.137	Bourbe	Brionne	Etêtage du saule pleureur RG (humidité dans logement)	D/G/H	AV295 (privé)		0	40	40	200	120	2020	2
E1	E1.138	Bourbe	Brionne	Abattage d'un arbre sénescent RG	D/G/H	AV168 (commune)		0	40	40	300	180	2020	2
E1	E1.17	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage d'un saule Ø >1	D/G/H	0D480 (privé)		0	40	40	200	120	2020	2
E1	E1.19	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RDG (Ø 0.25-0.5) sur 500 ml entre le pont Napoléon et Boulangard quantité 30	D/G/H	0D9, 543, 228, 232, 479, 480, 576, 577 (privé)		0	40	40	4 500	2700	2020	2
E1	E1.20	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 25 saules et de 20 peupliers	D/G/H	0D21, 541 (privé)		0	40	40	8 000	4800	2020	2
E1	E1.25	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 10 saules Ø >1m	D/G/H	0D195, 196 (privé)		0	40	40	2 000	1200	2020	2
E1	E1.33	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saules RD (quantité 3) Ø>1	D/G/H	0C155 (commune)		0	40	40	600	360	2020	2
E1	E1.34	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RD (gestion par trouée - recépage) sur 240ml Ø 0.2-0.5 (quantité 70)	D/G/H	0C387, 388 (privé)		0	40	40	3 325	1995	2020	2
E1	E1.35	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saules RD (quantité 2) Ø>1	D/G/H	0C156 (commune)		0	40	40	400	240	2020	2
E1	E1.36	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (saule tétard 16, frene malade 14, aulne malade 20) RDG (ile) sur 2 km	D/G/H	0C174, 411, 413 (privé)		0	40	40	300	180	2020	1
E1	E1.53	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RDG sur 500ml (abattage sélectif, Recépage, etc.) Ø 0.2-0.5 (quantité 20)	D/G/H	0A246 (commune)		0	40	40	950	570	2020	2
E1	E1.54	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Etêtage de 5 saules RD Ø>1 (parcelle n°276, 277)	D/G/H	0B276 (privé)		0	40	40	1 000	600	2020	2
E1	E1.55	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Etêtage de saules (quantité 2) RDG	D/G/H	0B270, 334 (privé)		0	40	40	400	240	2020	2
E1	E1.56	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Etêtage de 6 saules lit majeur en cours d'éclatement	D/G/H	0B169, 334 (privé)		0	40	40	1 200	720	2020	2
E1	E1.57	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (Recépage, abattage sélectif des saules) RG sur 150ml (bras principal de la Risle) Ø 0.25-0.5 (quantité 15)	D/G/H	ZB38 (privé)		0	40	40	850	510	2020	2
E1	E1.63	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Etêtage d'un frêne tétard RD	D/G/H	0A118 (privé)		0	40	40	200	120	2020	2
E1	E1.66	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Abattage du saule penché RD (futur embâcle) pas urgent Ø>1	D/G/H	0A132 (privé)		0	40	40	300	180	2020	2
E1	E1.75	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de saules RDG (quantité 20) Ø >1m	D/G/H	0A215, 419, 4220 (privé)		0	40	40	4 000	2400	2020	2
E1	E1.91	Tronçon5	Authou	Etêtage de 10 saules (lit majeur) le long du fossé	D/G/H	0B19, 392 (privé)		0	40	40	2 000	1200	2020	2
E3	E3.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Dépôt de déchets sur le site de Belle Isle	A/K	AE31 (privé)		0	40	40	128	77	2020	2
E3	E3.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Suppression du dispositif de franchissement vétuste	A/K	0C263, 0D52 (commune)		0	40	40	1 530	918	2020	2
E3	E3.07	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Supression des déchets (traverse, grille, etc.)	A/K	AB157, 177 (privé)		0	40	40	51	31	2020	2
LM1	LM1.02	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Entretien de la zone humide (maintien et préservation de la zone humide alluviale) 2.6ha	H/K	AB9, 10, 115 (commune)		0	40	40	36 400	21840	2020	2
LM1	LM1.03	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Entretien de la zone humide (fauche - maintien milieu ouvert) 1.6ha	H/K	AB111, 131, 134 (privé)		0	40	40	22 400	13440	2020	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
LM1	LM1.06	Tronçon5	Authou	Entretien de la mare communale (désenvasement, reconfiguration des berges avec des hélophytes)	H/K	commune		0	40	40	5 000	3000	2020	2
LM1	LM1.07	Tronçon5	Brionne	Restauration de la mégaphorbiaie 205ha en 5 zones (pôture abandonnée à tendance humide de Mme BEDAY)	H/K	AO104, 185 et ZA10, 113, 93 (privé)		0	40	40	86 000	51600	2020	2
LM2	LM2.22	Saint Christophe	Appeville-dit-Annebault	Démerlonnage RD sur 300ml (moyen) 300m3	A/C	0A156 et 0F136 (commune)		30	50	80	6 300	1260	2020	2
LM2	LM2.25	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Démerlonnage sur 8ml (3*1) RG soit 24m3	A/C	0A195 (privé)		30	50	80	504	101	2020	2
LM2	LM2.26	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Restauration de la zone humide (mégaphorbiaie et saulaie 1.4ha) envahissement et rajeunissement + 4 saules récepage ou tétard / 10 peupliers + redéfinir prise et répartition des eaux sur les 2 bras + tuyau traversant	A/B/C/H/K	0A378, 377 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2020	2
R1	R1.12	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Plantation d'une ripisylve sur 300ml en bosquet (double rangée)	G/H/K	0E181 et AC23, 25 (privé)		30	50	80	1 800	360	2020	2
R1	R1.14	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 80ml RD en continue	G/H/K	0B731 (privé)		30	50	80	960	192	2020	2
R1	R1.15	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Plantation de la ripisylve RDG sur 200ml en bosquet + purge des aulnes malades sur le même linéaire (quantité 10)	G/H/K	0C40 et 0B186 (privé)		30	50	80	2 800	560	2020	2
R1	R1.27	Tronçon5	Brionne	Plantation de ripsiylve sur 700ml (ilot) renforcement de la ripisylve (bosquet)+ purge des aulnes malades (50) Ø 0.25-0.5m	G/H/K	AC163, 164 et AD5, 6 (privé)		30	50	80	12 400	2480	2020	2
R1	R1.33	Tronçon5	Brionne	Restauration de la ripisylve sur les 500ml du chevelu (5 étêtage, 20ml de débroussaillage, abattage de peupliers, retrait déchets) + plantation RDG sur 500ml de rivière	G/H/K	AO113, 96, 108 (privé)		30	50	80	12 320	2464	2020	2
R1	R1.34	Tronçon5	Brionne	Plantation d'une ripisylve sur 800ml de rivière en bosquet et en alternance RDG + recépage d'aulnes malades RDG (quantité 35) Ø 0.2-0.5 du déversoir jusqu'à l'ouvrage au milieu de nul part	G/H/K	ZA10, 113, AO153, 104 et AP100 (privé)		30	50	80	8 100	1620	2020	2
R1	R1.35	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Plantation d'une ripisylve sur 10m de large sur 700ml de long après exploitation de la peupleraie (voir reboisement sur 23 000m²)	G/H/K	ZA14, 122 (privé)		30	50	80	8 400	1680	2020	2
R1	R1.36	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Abattage de la peupleraie (quantité 25) et reboissement d'une forêt alluviale sur 3000m²	G/H/K	ZA17 (privé)		30	50	80	9 300	1860	2020	2
R3	R3.12	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Abattage régulier de peupliers (quantité 65) RDG site du moulin de la ville	F/G/H	0E189 (privé)		30	50	80	9 100	1820	2020	2
R3	R3.13	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 12 peupliers RD	F/G/H	0D217 (privé)		30	50	80	1 680	336	2020	2
R3	R3.14	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 12 peupliers sur ilôt	F/G/H	0D26 (privé)		30	50	80	1 680	336	2020	2
R3	R3.15	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Abattage de 7 peupliers (camping)	F/G/H	0A386 (commune)		30	50	80	980	196	2020	2
R3	R3.16	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage de peupliers (quantité 25) RG	F/G/H	0B170 (commune)		30	50	80	3 500	700	2020	2
R3	R3.17	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage de 2 peupliers + 1 résineux	F/G/H	ZB59 (privé)		30	50	80	420	84	2020	2
R3	R3.18	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage d'1 peuplier (maèonnerie de l'ouvrage)	F/G/H	0B180 (privé)		30	50	80	140	28	2020	2
R3	R3.19	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Abattage de peupliers (quantité 2) RD	F/G/H	0B175 (privé)		30	50	80	280	56	2020	2
R3	R3.20	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage de peupliers RG (quantité 15)	F/G/H	0B390 (privé)		30	50	80	2 100	420	2020	2
R3	R3.21	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Abattage de 20 peupliers RG (alignement) + plantation d'une ripsiylve adaptée (densification, diversification, largeur) RG sur 100ml	F/G/H	0B177, 355 (privé)		30	50	80	4 000	800	2020	2
R3	R3.54	Croix Blanche	Authou	Abattage de peupliers et de résineux (quantité 10)	F/G/H	0A70 (privé)		30	50	80	1 400	280	2020	2
R3	R3.55	Bourbe	Brionne	Abattage de peupliers et de résineux (quantité 5) RDG	F/G/H	AV116, 117 (privé)		30	50	80	700	140	2020	2
R5	R5.07	Tronçon1	Pont-Audemer	Restauration des berges RD sur 40ml (retrait du tunage, terrassement, ensemencement, fascine d'hélophyte)	D/H/I/M	0C60 (privé)		30	50	80	6 314	1263	2020	2
R5	R5.10	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 5ml (retrait poteau edf, retalutage, géotextile+ensemencement / couche de branche à rejet, éclaircissement)	D/H/I/M	0C262, 264 (privé)		30	50	80	1 667	333	2020	2
R5	R5.19	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges RD (retrait du tunage bois ou aménagement canoe kayak)	D/H/I/M	0A9 (commune)		30	50	80	1 964	393	2020	2
R5	R5.30	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Restauration des berges RDG sur 10ml (retrait des agglo, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation et clôture)	D/H/I/M	0B163, 156 (privé)		30	50	80	1 513	303	2020	2
R5	R5.43	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 46ml RD (retrait toles tunage, éclaircissement sur l'ilot, retalutage, géotextile+ensemencement, couches de lit et plançons sur enrochement) voir chemin communal blocs béton	D/H/I/M	AC118, 461 (privé)		30	50	80	9 922	1984	2020	2
R5	R5.47	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RG sur 190ml (retrait des tunages et gabion, retalutage, géotextile et ensemencement, couche de branches à rejets 30ml, fascine d'helophytes 140ml, maconnerie jonction génie végétal et mur 15ml) après aménagement 3 ouvrages	D/H/I/M	commune - sentier de la Risle		30	50	80	25 658	5132	2020	2
R5	R5.52	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RG sur 80ml (après aménagement de OH41) lit et plant de plançons + enrochement	D/H/I/M	AS336, 336 (privé) et AS167 (commune)		30	50	80	13 943	2789	2020	2
R5	R5.53	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RG sur 150ml (après aménagement de OH41) (démantélement, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation en haut de rive 50ml)	D/H/I/M	AS1, 2, 137 (privé)		30	50	80	6 188	1238	2020	2
R5	R5.62	Echaudés	Pont-Audemer	Restauration des berges RDG (retrait des enrochement sur 45ml, terrassement, ensemencement, fascine d'hélophytes (RDG) sur 30ml, couches de branches à rejets sur 15ml (RG))	D/H/I/M	0C58, 59, 60 (privé)		30	50	80	7 004	1401	2020	2
R5	R5.64	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Restauration des berges RDG sur 70ml (retrait tunage bois, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0A221, 416 (privé)		30	50	80	12 009	2402	2020	2
R5	R5.70	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Restauration de berges RD sur 80ml (retrait des plaques béton - éclaircissement, retalutage + ensemencement - espace de liberté)	D/H/I/M	0A220, D142 (privé)		30	50	80	10 714	2143	2020	2
R6	R6.19	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des habitats : déconcrétionnement sur 300m²	I/J	ZA144, 93 (privé)		30	50	80	300	60	2020	2
R6	R6.20	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des habitats : déconcrétionnement sur 100ml (180m²), recharge en graviers 4m3, mise en place d'abris (dlg, blocs) quantité 10	I/J	ZA16, 18, 19 (privé)		30	50	80	804	161	2020	2
R6	R6.21	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des habitats sur 200ml : déconcrêtionnement sur 500m², recharge en graviers 4m3, 8 épis dans zone lentique avec surlageur	I/J	AD91, 92 (privé)		30	50	80	1 144	229	2020	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R6	R6.24	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Restauration des habitats (rechargement en graviers 30ml soit 1,5m3+ 15 DLG/blocs sur 160ml)	I/J	0A197, 0D226 (privé)		30	50	80	257	51	2020	2
R7	R7.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture de 400ml RDG + 1 dispositif de franchissement (gué/arche) + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0D15, 541 (privé)		30	50	80	4 400	880	2020	2
R7	R7.115	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Mise en place d'une clôture de 400ml RDG, 1 abreuvoir et 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	0A197, 0D226 (privé)		30	50	80	13 700	2740	2020	2
R7	R7.23	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Recul et réfection de la clôture RD sur 430ml et un abreuvoir	D/G/H/I/K	0F179 (privé)		30	50	80	2 580	516	2020	2
R7	R7.34	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 250ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	ZA12, 13 (privé)		30	50	80	2 800	560	2020	2
R7	R7.35	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RD sur 340ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	ZB38 (privé)		30	50	80	3 340	668	2020	2
R7	R7.36	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 430ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	ZA15 (privé)		30	50	80	3 880	776	2020	2
R7	R7.37	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 1000ml (risle) RD sur 525ml (rau des prêtres), 2 abreuvoirs (parcelle n°169, 333, 334, 335)	D/G/H/I/K	0B169, 334, 335 (privé)		30	50	80	11 750	2350	2020	2
R7	R7.38	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 600ml, 2 abreuvoirs (parcelle n°37 et 38)	D/G/H/I/K	ZB38 (privé)		30	50	80	6 200	1240	2020	2
R7	R7.39	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RD sur 280ml, un abreuvoir (parcelle n°333)	D/G/H/I/K	0B333 (privé)		30	50	80	2 980	596	2020	2
R7	R7.52	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 170ml RD, 1 abreuvoir + recharge en graviers 1m3 et pose d'abris (quantité 10)	D/G/H/I/K	ZB24 (privé)		30	50	80	2 491	498	2020	2
R7	R7.53	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Recul de la clôture sur 200ml RD, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	ZB20 (privé)		30	50	80	2 500	500	2020	2
R7	R7.54	Tronçon5	Pont-Authou	Stabilisation d'un abreuvoir RD (retalutage, tout venant, empierement)	D/G/H/I/K	0A242 (privé)		30	50	80	1 300	260	2020	2
R7	R7.84	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture RG sur 160ml, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AR49 (privé)		30	50	80	2 260	452	2020	2
R7	R7.85	Tronçon5	Brionne	Mise en place d 'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AR46 (privé)		30	50	80	1 300	260	2020	2
R7	R7.92	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'une clôture sur 50ml RD, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AD91 (privé)		30	50	80	1 600	320	2020	2
R7	R7.93	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'un abreuvoir RG, 1 dispositif de franchissment (gué et double entrée)	D/G/H/I/K	AD91, 92 (privé)		30	50	80	11 300	2260	2020	2
R8	R8.04	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Traitement de surlargeur sur 150ml (banquette d'hélophyte + rechargement en graviers) + gestion différenciée des bords de rivière	B/I/M	0A8, 127 (privé)		30	50	80	24 091	4818	2020	2
R8	R8.05	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Traitement de la surlargeur sur 200ml (fascine d'hélophytes, épis,recharge en graviers, etc.) + aval des bassins dans le prieuré	B/I/M	0A574, 238 (commune)		30	50	80	31 966	6393	2020	2
R8	R8.18	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Action hydromorphologique : reméandrage sur 130ml avec lit emboités, fascine d'hélophytes et plantation en bosquet sur 60ml, pont cadre, recharge en graviers 3m3	B/I/M	0A156, 157, 158, 375 (commune)		30	50	80	11 606	2321	2020	1
R8	R8.20	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Action hydromorphologique sur 300ml (reméandrage par pose d'épis (rectiligne et surlargeur), pose de clôture sur 600ml, réfection de la passerelle sur la parcelle n°70, double abreuvoir, recharge en graviers sur 50ml	B/I/M	ZH78, 80, 82 (privé)		30	50	80	6 860	1372	2020	2
R8	R8.21	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Action hydromorphologique sur 110ml (reméandrage avec fascine d'hélophytes et retalutage, clôture sur 220ml, 1 abreuvoir et 1 dispositif de franchissement)	B/I/M	ZH14 (privé)		30	50	80	13 251	2650	2020	2
R8	R8.22	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Traitement de surlargeur sur 50ml	B/I/M	0A203 (privé)		30	50	80	7 875	1575	2020	2
R8	R8.26	Bourbe	Brionne	Travaux sur les surlargeurs (banquette de fascine d'hélophytes en alternance) sur 120ml + recharge en graviers 3m3 + blocs	B/I/M	AI13 (commune), AI 362, 328, 397, 11, 5 (privé)		30	50	80	19 250	3850	2020	2
R8	R8.27	Bourbe	Brionne	Restauration hydromorphologique (gestion des eaux pluviales du bassin versant, resserement par boudin d'hélophytes, banquette, etc., recharge en graviers)	B/I/M	AV179, 283, 97, 98, 355, 110, 111 (privé)		30	50	80	19 250	3850	2020	2
R8	R8.28	Bourbe	Brionne	Action hydromorpholgique (150ml de surlargeur, retrait des plaques de tôles RD sur 40ml) > boudin d'hélophytes, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation sur 30ml, clôture 120ml RD et abreuvoir recharge en graviers,)	B/I/M	AV242, 368, 367, 365, 369 (privé)		30	50	80	3 502	700	2020	2
CE1	CE1.06	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Etude et travaux sur le site (existence légale, simplification du réseau, zone humide)	L/M	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	16 500	3300	2021	2
CE1	CE1.07	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux OH68 ROE27778 Moulin de la Ville (libération des écoulements - organe mobile et abaissement du seuil) + réfection des berges RDG sur 350ml dont 70ml de tunage RD	L	privé	étude complexe pour 3 OH Risle (ROE27778, ROE62281, OH secondaire moulin prieur)	30	60 à 80	80	33 825	6765	2021	1
CE1	CE1.11	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Etude et travaux OH57 ROE252 Moulin des Mangeants (supression des éléments mobiles abaissement du seuil ou ouverture) chute de 0,97m	L	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	12 804	2561	2021	1
CE1	CE1.12	Tronçon5	Pont-Authou	Etude et travaux OH54 ROE255 vannage d'Endupack chute de 0,72m (renat' 650ml, abaissement du seuil - échancrure, protection en génie végétal RD sur 230ml, clôture RG aval/amont, abreu, optimiser le bras des près flottés et gestion du remblais lit majeur)	L/M	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	145 299	29060	2021	1
CE1	CE1.24	Tronçon5	Aclou	Etude et travaux OH37 ROE28467, ROE28464 (déversoir vers le viaduc), ROE28467 moulin d'Aclou (ouvrage équipé ouvert ou abaissé) chute 0,86m 3 ouvrages	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	47 300	9460	2021	1
CE1	CE1.25	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Etude et travaux OH35 ROE275 Seuil Catillon (démantelement du portique + passerelle) - évolution de la brèche coté bief	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	4 400	880	2021	1
CE1	CE1.26	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH34 ROE277 vannage de la Béhotière (libération des écoulements - gestion ouverte + simplification du réseau prise en amont) chute de 0,97m droit d'eau	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	1 650	330	2021	1
CE1	CE1.41	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH113 ROE335 seuils résiduels ancien moulin n°1 Authou (renaturation sur 100ml - libération des écoulement effacement du seuil 0.5m chute)	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	18 700	3740	2021	1
CE2	CE2.09	Tronçon5	Brionne	Suppression du seuil de fortune (poteau edf) + muret RG sur 8ml <0,25m	L	0A83 (privé)		30	50	80	3 329	666	2021	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
CE2	CE2.10	Bédard	Corneville-sur-Risle	Remplacement de la buse une arche PEHD	L	privé		30	50	80	735	147	2021	1
E1	E1.101	Tronçon5	Brionne	Etêtage de 6 saules alignés (lit majeur)	D/G/H	AR91, 90 (privé)		0	40	40	1 200	720	2021	2
E1	E1.132	Bec	Pont-Authou	Abattage de 32 peupliers RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	0B79, 80 (privé) et 0B 267 (commune)		0	40	40	2 400	1440	2021	2
E1	E1.14	Tronçon1	Pont-Audemer	Etêtage d'un saule RG	D/G/H	AW148 (commune)		0	40	40	200	120	2021	2
E1	E1.140	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Entretien de la ripisylve RDG sur 100ml Ø0.25-0.5m (quantité 20) recépage/élagage	D/G/H	0B40 et AD36 (privé)		0	40	40	400	240	2021	2
E1	E1.22	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 12 saules RDG	D/G/H	0D24, 249 (privé)		0	40	40	2 400	1440	2021	2
E1	E1.58	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Elagage d'un saule RG (branche cassée)	D/G/H	0C45 (privé)		0	40	40	20	12	2021	2
E1	E1.59	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Etêtage de 6 chênes et d'un frêne (lit majeur) Ø>1	D/G/H	0B166, 167 (privé)		0	40	40	1 400	840	2021	2
E1	E1.60	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage de 5 aulnes RG Ø 0.5-1	D/G/H	0C85 (privé)		0	40	40	750	450	2021	2
E2	E2.32	Tronçon5	Pont-Authou	Gestion de l'atterissement centrale 280m² (déboisement - décapage - mise à nu) à relier avec CE1 du ROE258 (action hydromorphologique)	A/I	privé		0	40	40	168	101	2021	1
E2	E2.58	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Gestion des embâcles sur Risle et bras secondaire (quantité 4) suppression ou réorganisation + abattage d'un aulne penché RD Ø0.25-0.5m	A	AD69, 75 (privé)		0	40	40	795	477	2021	2
E3	E3.11	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Enlèvement des déchets multiples (lit majeur)	A/K	ZA13 (privé)		0	40	40	102	61	2021	2
E3	E3.12	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Retrait du bloc béton RG	A/K	ZB38 (privé)		0	40	40	77	46	2021	2
E3	E3.13	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression des tôles et de la vanette	A/K	0B282, 505 (privé)		0	40	40	128	77	2021	2
LM1	LM1.04	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Entretien de la zone humide (fauche) 2600m²	H/K	0A328 (privé)		0	40	40	3 640	2184	2021	2
LM1	LM1.08	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Entretien de la zone humide (fauche tardive avec exportation) 4900m²	H/K	ZA98 (privé)		0	40	40	6 860	4116	2021	2
LM1	LM1.10	No tronèon	Brionne	Entretien de la zone humide (ripisylve, hélophytes, 12 trognes de chêne à conserver et à étêter, etc.) 1ha	H/K	privé		0	40	40	14 000	8400	2021	2
LM2	LM2.03	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Démerlonnage sur 50*1*4 RG (comblement d'abreuvoir sur territoire)	A/C	0D24 (privé)		30	50	80	4 200	840	2021	2
LM2	LM2.04	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Démerlonnage sur 20*1*3 RG (comblement d'abreuvoir sur territoire)	A/C	0D33 (privé)		30	50	80	1 260	252	2021	2
LM2	LM2.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration de la zone humide (amélioration de la connexion, ouverture du milieu - habitat agrion de mercure)	B/H/K	0B159 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2021	2
LM2	LM2.11	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Suppression du remblais 5m3 environ RG (comblement des abreuvoirs sauvages)	A/C/H	ZB38 (privé)		30	50	80	47	9	2021	2
LM2	LM2.12	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration de la zone humide (amélioration la connexion avec la Risle, rajeunissement par fauche, etc.)	A/C/H	ZB35 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2021	2
LM2	LM2.13	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Démerlonnage RD sur 50ml (70m3)	A/C	0B155 (privé)		30	50	80	1 470	294	2021	2
LM2	LM2.16	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Suppression du remblais (3*0.5*4m3) RG soit 6m3 (remblais/déblais sur site)	A/H/K	ZB18 (privé)		30	50	80	126	25	2021	2
LM2	LM2.20	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration de la zone humdie : 3 étêtage et 7 abattage sélectif, optimisation des mares forestières, connexion, reboissement du site)	H/K	AD69 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2021	2
LM2	LM2.27	No tronèon	Brionne	Restauration du boisement humide (abattage des 10 peupliers , gestion rivulaire aulne saule)	A/C	AC466, 429 (privé)		30	50	80	1 943	389	2021	2
R1	R1.21	Tronçon5	Pont-Authou	Plantation de ripisylve sur 360ml RD en continue, après abattage de 50 peupliers RD et mise d'une cloture sur 250ml RD (parcelle OB n°73 et n°80)	G/H/K	0B73 (privé)		30	50	80	12 820	2564	2021	2
R1	R1.22	Tronçon5	Pont-Authou	Mise en place d'une ripisylve sur 380ml RD ou RG (diversifier, dense, large) sur les limites de la peupleraie avec la rivière + abattage de la première ligne de peupliers (30)	G/H/K	0A356 (privé)		30	50	80	8 760	1752	2021	2
R3	R3.06	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage de 7 peupliers (alignement) RG	F/G/H	0D498, 411 (privé)		30	50	80	980	196	2021	2
R3	R3.07	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage de 4 peupliers RD	F/G/H	0C368 (privé)		30	50	80	560	112	2021	2
R3	R3.08	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage de 5 peupliers RD	F/G/H	0C45 (privé)		30	50	80	700	140	2021	2
R3	R3.09	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage de 14 peupliers d'italie RD (bras transversal)	F/G/H	0C370 (privé)		30	50	80	1 960	392	2021	2
R5	R5.28	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berges RG sur 100ml (retrait des plaques, retalutage léger, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0C31 (privé)		30	50	80	4 994	999	2021	2
R5	R5.29	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 25ml (retrait grillage/enrochement, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0B735 (privé)		30	50	80	2 090	418	2021	2
R5	R5.45	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 30ml (retrait tunage, fascine /tressage de saule, retalutage, géotextile et ensemencement)	D/H/I/M	AE181 (privé)		30	50	80	5 247	1049	2021	2
R5	R5.49	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 65ml RG (retrait tunage, retalutage, couche de branche à rejet sur 30ml et fascine d'hélophytes sur 35ml)	D/H/I/M	XA84, 61, 63, 38 (privé)		30	50	80	7 398	1480	2021	2
R5	R5.50	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 30ml RG (retrait blocs, retalutage, géotextile + ensemencement + fascine d'hélophytes sur 30ml)	D/H/I/M	AS237 (privé)		30	50	80	5 528	1106	2021	2
R5	R5.75	Bourbe	Brionne	Restauration des berges RG sur 35ml (retrait maconnerie, retalutage pente douce, géotextile + ensemencement) + qqs ml en RD	D/H/I/M	AV116 (privé)		30	50	80	6 636	1327	2021	2
R5	R5.76	Bourbe	Brionne	Restauration des berges RD sur 65ml (retrait tunage, retalutage, géotextile+ensemencement, fascine d'hélophytes)	D/H/I/M	AV353, 123 (privé)		30	50	80	11 322	2264	2021	2
R6	R6.05	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Restauration des habitats (déconcrêtionnement) sur 150ml et 10m de largeur (deux zones sur ce bras) soit 1500m² + aménagment des surlargeurs par des épis site des cygnes (20)	I/J	commune		30	50	80	750	150	2021	2
R6	R6.22	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration des habitats (recharge en graviers 60ml et 1m de large soit 2m3, pose d'abris sur 200ml - qté 8)	I/J	0E186, 187 (privé)		30	50	80	270	54	2021	2
R6	R6.23	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Restauration des habitats (recharge en graviers sur 100ml 3m3 + 15 DLG/blocs = diversifier écoulement et habitats / resserement)	I/J	0A110, 0D215, 214 (privé)		30	50	80	423	85	2021	2
R7	R7.122	No Tronèon	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 160ml , abreuvoir (2 à 3 pompes à museau sur la Risle)	D/G/H/I/K	ZA10 (privé)		30	50	80	2 260	452	2021	2
R7	R7.123	No Tronèon	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de 2 abreuvoirs RG (stabilisation, resserement lit d'étiage alimentation sur source)	D/G/H/I/K	ZA13 (privé)		30	50	80	2 600	520	2021	2
R7	R7.127	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 200ml RD	D/G/H/I/K	AD92 (privé)		30	50	80	1 200	240	2021	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R7	R7.128	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation - délimitation)	D/G/H/I/K	AB126 (privé)		30	50	80	1 300	260	2021	2
R7	R7.40	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Réfection et recul de la clôture sur 430ml RG	D/G/H/I/K	0B282, 283, 322, 323 (privé)		30	50	80	2 580	516	2021	2
R7	R7.41	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 220ml RG en bosquet, recul de la clôture RG, 1 abreuvoir (stabilisation) sur parcelle OB n°322	D/G/H/I/K	0322 (privé)		30	50	80	3 940	788	2021	2
R7	R7.57	Tronçon5	Authou	Stabilisation d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B81 (privé)		30	50	80	1 300	260	2021	2
R7	R7.63	Tronçon5	Pont-Authou	Réfection d'une clôture RDG sur 400ml (parcelle OB n°117, n°136)	D/G/H/I/K	0B117 et 136 (privé)		30	50	80	2 400	480	2021	2
R8	R8.25	Croix Blanche	Authou	Restauration hydromorphologique (débroussaillage, épis-resserement du lit sur 320ml, recharge en graviers 3m3, reconfiguration de la mare - abreuvoir - seuil illégal)	B/I/M	0A105, 106, 107, 165 (privé) + commune		30	50	80	1 652	330	2021	2
R8	R8.29	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Restauration hydromorphologique (resserement du lit par banquette d'hélophytes ou lit de graviers) sur 100ml	B/I	AB128, 186 (privé)		30	50	80	16 100	3220	2021	2
CE1	CE1.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etude et travaux OH71 ROE233 Ouvrage des 3 moulins (effacement du seuil)	L	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2022	1
CE1	CE1.08	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	OH ROE ouvrage secondaire du moulin Prieur chute 100 à 200cm + reprise du pont (stabiliter-mur penché)	L	privé	étude complexe pour 3 OH Risle (ROE27778, ROE62281, OH secondaire moulin prieur)	30	60 à 80	80	99 000	19800	2022	1
CE1	CE1.13	Tronçon5	Pont-Authou	Etude et travaux OH52 ROE258 ouvrage transversal chute de 0,6m (reconfiguration du site, répartition des débits, diminution du phénomène d'érosion RG - palplanches sur 80ml RG, maconnerie sur 110ml, 1 abreuvoir RG)	H/I/J/M	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	21 588	4318	2022	2
CE1	CE1.32	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Etude OH122 ROE341 Pisciculture de la vallée Becquerel	L	privé	étude complexe 2 OH CLEROT (ROE341, moulin Cardan)	30	60 à 80	80	0	0	2022	1
CE1	CE1.39	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux pour reconfiguration du site (plan d'eau avec ouvrage associé et buse, légalité)	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	16 500	3300	2022	1
CE1	CE1.49	Bourbe	Brionne	Etude et travaux OH93 ROE320 Moulin des Fontaines (équipé ouvert/abaissé) chute<1m	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	13 200	2640	2022	1
CE1	CE1.50	Bourbe	Brionne	Etude et travaux OH92 ROE319 Moulin de la pisciculture (équipement) chute >2m	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	110 000	22000	2022	1
CE1	CE1.51	Bourbe	Brionne	Etude et travaux OH ROE ancien moulin (équipement passe rustique) chute de 1m colmatage très important renardeau dans le bief + désenvasement	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	55 000	11000	2022	1
CE1	CE1.52	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Etude et travaux sur le site du parc et des étangs (5 seuils) entre 120 et 250cm cumulés	L	privé	étude complexe pour les 3 OH Fontaine la Soret	30	60 à 80	80	176 000	35200	2022	1
CE1	CE1.54	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Etude ROE28603 seuil bassin chateau	L	privé	étude complexe pour les 3 OH Fontaine la Soret	30	60 à 80	80	8 800	1760	2022	1
E1	E1.41	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Etêtage d'un saule RD Ø>1	D/G/H	0F130 (privé)		0	40	40	200	120	2022	2
E1	E1.42	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Etêtage de 4 saules RDG Ø>1 (sur le secteur)	D/G/H	ZH1, 0F128, 166 (privé)		0	40	40	800	480	2022	2
E1	E1.48	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Etêtage de 7 frênes (lit majeur) Ø >1	D/G/H	0E181, 0D19 (privé)		0	40	40	1 400	840	2022	2
E1	E1.61	Tronçon4	Freneuse-sur-Risle	Débroussaillage et nettoyage des fossés sur 600ml	D/G/H	0A1, 2, 3 (privé)		0	40	40	1 200	720	2022	2
E1	E1.77	Tronçon5	Pont-Authou	Etêtage d'un saule (lit majeur) Ø >1m	D/G/H	0B2 (privé)		0	40	40	200	120	2022	2
E1	E1.78	Tronçon5	Pont-Authou	Débroussaillage sur 20ml RDG	D/G/H	0B2 et 0A3 et 4 (privé)		0	40	40	40	24	2022	2
E1	E1.80	Tronçon5	Authou	Etêtage de 5 saules RD (parcelle OB n°135, n°106, n°423)	D/G/H	0B135 (privé)		0	40	40	1 000	600	2022	2
E1	E1.81	Tronçon5	Pont-Authou	Abattage sélectif d'aulnes malades RG Ø 0.25-0,5m (quantité 5)	D/G/H	0B144 (privé)		0	40	40	375	225	2022	1
E1	E1.82	Tronçon5	Authou	Etêtage de saules lit majeur (quantité 5) Ø>1m	D/G/H	0B2 (privé)		0	40	40	1 000	600	2022	2
E3	E3.08	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression du socle béton RD sur 5ml	A/K	0A9 (commune)		0	40	40	153	92	2022	2
E3	E3.14	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Nettoyage gravat exutoire plan d'eau	A/K	0A1 et 0C85 (privé)		0	40	40	102	61	2022	2
E3	E3.23	Tronçon5	Aclou	Suppression de la passerelle détruite avec pile	A/K	ZA39, 157, 156, 158 et 0A21 (privé)		0	40	40	1 530	918	2022	2
LM1	LM1.05	Tronçon5	Pont-Authou	Etude et travaux d'entretien de la caricaie 8000m² (fauche, gestion de la ripisylve, étêtage des saules, nettoyage des déchets, etc.)	H/K	0A19, 20, 309, 310 (privé)		0	40	40	11 200	6720	2022	2
LM2	LM2.15	Tronçon5	Pont-Authou	Etude de restauration de la zone humide (connexion, éclaircissement, etc.)	A/H/K	0A192 (privé)		30	50	80	10 500	2100	2022	2
LM4	LM4.02	Tronçon5	Brionne	Etude de faisabilité sur le potentiel du secteur en tant que ZEC (27 000m3 de remblais et de boisement/prairie)	A/C	AE113, 305, 355 (privé)		30	50	80	15 750	3150	2022	2
LM4	LM4.03	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Amélioration de la connexion pour la zone d'expansion de crue naturelle (après St Pierre et fin de programme)	A/B/C	0D14 (privé)		30	50	80	15 750	3150	2022	2
R1	R1.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Reconstitution d'une ripisylve sur 200ml de long et 10m de large après l'exploitation de la peupleraie ou reconversion en forêt alluviale RD (+70 peupliers)	G/H/K	0D53 (privé)		30	50	80	12 200	2440	2022	2
R3	R3.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage de 4 peuplier RD	F/G/H	AE108 (privé)		30	50	80	560	112	2022	2
R3	R3.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage de 9 résineux RD + reprise végétale naturelle	F/G/H	AE75 (privé)		30	50	80	1 260	252	2022	2
R3	R3.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage de 15 peupliers (berge et terrain de tennis)	F/G/H	AE29, 30 et 0E279 (privé)		30	50	80	2 100	420	2022	2
R3	R3.04	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage de 12 peupliers RD	F/G/H	0E279 (privé)		30	50	80	1 680	336	2022	2
R3	R3.05	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Abattage d'env 25 peupliers RG	F/G/H	0D25 (privé)		30	50	80	3 500	700	2022	2
R5	R5.06	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 100ml (retrait de l'embâcle + lit et plants de plançons avec enrochement sur 50 à100ml maxi) selon l'évolution	D/H/I/M	0D152 (privé)		30	50	80	13 750	2750	2022	2
R5	R5.08	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration de berge RDG (retrait de la passerelle et des gabions) sur 10ml	D/H/I/M	0D410, 498 (privé)		30	50	80	1 964	393	2022	2
R5	R5.09	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration des berges sur 30ml RD (retrait plaques, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation haut de berge)	D/H/I/M	0D293 (privé)		30	50	80	2 145	429	2022	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R5	R5.15	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges sur 30ml RD (retrait du tunage bois, retalutage, géotextile+ ensemencement, fascine d'hélophytes, éclaircissement)	D/H/I/M	0E189 (privé)		30	50	80	4 455	891	2022	2
R5	R5.16	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges : retrait des poteaux edf sur 5ml RD	D/H/I/M	0E368 (privé)		30	50	80	1 810	362	2022	2
R5	R5.59	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration de berge : ancienne brèche calfeutrée par amas de poteau edf sur 20ml (se rapprocher de la SANEF / génie civil)	D/H/I/M	0A21 (privé)		30	50	80	20 708	4142	2022	2
R5	R5.66	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges sur 18ml RD et 40ml RG (retrait du tunage bois, retalutage, géotextile+ ensemencement, fascine d'hélophytes, éclaircissement)	D/H/I/M	0E371 (privé)		30	50	80	12 004	2401	2022	2
R5	R5.67	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges : retrait des poteaux edf sur 3ml RG + éclaircissement	D/H/I/M	0E187 (privé)		30	50	80	5 533	1107	2022	2
R5	R5.74	Bourbe	Brionne	Etude de faisabilité sur la restauration des berges RD sur 20ml (étude géotechnique, stabiliter, abattage de l'arbre, retrait des agglos et de la tinette, gabion/mur maconné puis retalutage + fascine d'hélophytes + couches de branches à rejets 20ml)	D/H/I/M	AI33 (privé)		30	50	80	13 915	2783	2022	2
R7	R7.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Aménagement d'abreuvoir sur 8ml RG	D/G/H/I/K	0D23 (privé)		30	50	80	1 300	260	2022	2
R7	R7.02	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture sur 300ml RG + 1 abreuvoir + comblement des berges piétinées	D/G/H/I/K	0D33 (privé)		30	50	80	3 100	620	2022	2
R7	R7.78	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation et clôture)	D/G/H/I/K	AC164 (privé)		30	50	80	1 300	260	2022	2
R7	R7.79	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 380ml RD, 2 abreuvoirs (parcelle AS n°31, n°188 et AR n°98 et n°99)	D/G/H/I/K	AR98, 99 et AS31 (privé)		30	50	80	4 880	976	2022	2
R7	R7.80	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 275ml RD, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AR91, 92, 95 (privé)		30	50	80	2 950	590	2022	2
R7	R7.88	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RG (risle) ou RD (prise d'eau amont moulin Cardine) + clôture (à relier avec l'aménagement du moulin Cardine)	D/G/H/I/K	AO80 (privé)		30	50	80	1 300	260	2022	2
R7	R7.89	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 430ml RG, 1 abreuvoir RG	D/G/H/I/K	AO96 (privé)		30	50	80	3 880	776	2022	2
R7	R7.90	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture RG sur 2 zones 170ml (viaduc) et 180ml (niv ouvrage), 1 abreuvoir RG	D/G/H/I/K	AO98, 212, 201 (privé)		30	50	80	3 400	680	2022	2
R7	R7.91	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'une clôture de 100ml RG, 1 abreuvoir RG	D/G/H/I/K	AO102 et AP101 (privé)		30	50	80	1 900	380	2022	2
R8	R8.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Etude et travaux de la restauration écologique du Suret (amélioration de la riv, des habitats, des berges (fascine d'hélophytes 200ml), resserement, du pont de Nordic, canalisation/réseau...)	B/I/M	privé		30	50	80	65 629	13126	2022	2
R8	R8.09	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux hydromorphologique du site (ile de 4500m² plus haute env. 1m que les berges RDG)	B/I/M	AC79 (privé)		30	50	80	107 100	21420	2022	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Etude et travaux OH65 ROE239 portage privé	L	privé		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Etude et travaux OH61 ROE244 Petite usine de la baronnie portage privé	L	privé		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Etude et travaux OH64 ROE241 Centrale Colliard portage privé	L	privé		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Etude et travaux OH30, 31, 32, 33 ROE278, 279, 280, 281, 6562 Centrale Chardon, dérivation vannage rouzee portage privé	L	AD1 (privé)		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux OH56 ROE257 Usine Dutheuil portage privé	L	privé		30	60 à 80	80	0	0	-	1
E4	E4.01	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Réfection du mur RD sur 26ml	-	privé		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.02	Tronçon5	Aclou	Réfection du mur RD sur 8ml	-	0A469 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.03	Tronçon5	Brionne	Confortement du pont agricole (RD)	-	AC176 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.04	Tronçon5	Brionne	Réhabiliter la passerelle (garder structure métallique et changer tous les éléments en bois)	-	AO104 et ZA10, 93 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.05	Tronçon5	Brionne	Réhabiliter la passerelle (garder structure métallique et changer tous les élémenst en bois, débroussaillage)	-	ZA10 et AO104 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.06	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réhabiliter la passerelle (garder structure métallique et changer tous les élémenst en bois, débroussaillage)	-	ZA10, 14 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.07	Tronçon5	Brionne	Buse à déboucher	-	privé		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.08	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réfection du pont (sans pile) ou prévoir accès par le gué (bras secondaire) accord	-	AP37 et ZA16 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.09	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réfection de la passerelle	-	AD15, 91 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.10	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Réfection du pont (maçonnerie)	-	commune		0	40	40	0	0	-	-
CE1	CE1.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Etude et travaux RCE Risle aval sur 9 ouvrages	L	commune - privé		10	60	70	3 304 010	991203	2016-2019	1
D1	D1.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Thèmes à sensibiliser gestion des déchets verts	D/F/H/K	AR23 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Thèmes à sensibiliser gestion des déchets verts	D/F/H/K	AE31 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.03	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire	D/F/H/K	0D8 (privé)				0	0		2017-2021	3
D1	D1.04	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser problème rejet (lessivage de la voirie + trou dans macadam)	D/F/H/K	0D194, 405 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.05	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.06	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser dysfonctionnement STEP (projet en cours - création nouvelle STEP groupement communale)	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.07	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RG	D/F/H/K	commune-département				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.08	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD (dépôt orange)	D/F/H/K	0A202 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser dysfonctionnement STEP	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.10	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser les pesticides	D/F/H/K	0B176 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.11	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire (autour du plan d'eau)	D/F/H/K	0B270 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.12	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD (dépôt gras)	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.13	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire (rivière, clôture à moins de 5 mètres de la Risle et de la riv aux prêtres)	D/F/H/K	0B10, 11 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.14	Tronçon5	Pont-Authou	Thèmes à sensibiliser dysfonctionnement STEP (projet en cours - création nouvelle STEP - rejet direct risle)	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.15	Tronçon5	Brionne	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD	D/F/H/K	privé-commune				0	0		2017-2021	3

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
D1	D1.16	Tronçon5	Brionne	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD	D/F/H/K	commune				0	0		2017-2021	3
D1	D1.17	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser pollution diffuse rejet urbain	D/F/H/K	commune				0	0		2017-2021	3
D1	D1.18	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser gestion des déchets verts	D/F/H/K	0E312 (privé)				0	0		2017-2021	3
D2	D2.01	territoire SIBVR	territoire SIBVR	Communication (1 lettre d'information/an + création du site internet)	D/F/H/K	sur le territoire		0	50	50	15 000	7500	2017-2021	3
D3	D3.02	territoire SIBVR	territoire SIBVR	Suivi & indicateur des aménagements et des écrevisses à pieds blancs (connaissance, état de la population, répartition, etc., amélioration des habitats)	H	sur le territoire		0	80	80	10 000	2000	2017-2021	1
E3	E3.01	Tronçon1	-Audemer et Manneville-sur-	Nettoyage du lit sur 10 kms entre risle maritime et la pénétrante N175	A/K	commune - privé		0	40	40	2 500	1500	2017-2021	2
E3	E3.04	Tronçon1	eville-sur Risle, Corneville-su	Nettoyage du lit de la rivière de la pénétrante N175 jusqu'à la route des Ponts gras sur 20 km	A/K	commune - privé		0	40	40	5 000	3000	2017-2021	2
E3	E3.05	Tronçon2	e-sur-Risle, Condé-sur-Risle,	Nettoyage de la rivière sur environ 18kms	A/K	commune privé		0	40	40	4 500	2700	2017-2021	2
E3	E3.10	Tronçon3	Philbert, Montfort, Glos, App	Nettoyage des 17.4km de rivière	A/K	commune - privé		0	40	40	4 350	2610	2017-2021	2
E3	E3.15	Tronçon4	eneuse-sur-Risle, Glos-sur-Ri	Nettoyage de 7kms de rivière	A/K	commune - privé		0	40	40	1 750	1050	2017-2021	2
E3	E3.19	Tronçon5	hou, Pont-Authou, Brionne,	Nettoyage de 50 kms de rivière	A/K	commune - privé		0	40	40	12 500	7500	2017-2021	2
E3	E3.27	Tronçon6	Nassandres, Fontaine-la-Sore	Nettoyage de 4 km de rivière	A/K	commune - privé		0	40	40	1 000	600	2017-2021	2
E3	E3.30	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Nettoyage du lit sur 3.7kms	A/K	l'ensemble des riverains		0	40	40	925	555	2017-2021	2
R2	R2.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RD 2m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.04	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RG 2m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.05	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RG 2m²	F/H	La Région		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.06	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RG 4m²	F/H	AI373, AI374 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.09	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RD 7m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.14	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RD sur 9m²	F/H	0D476 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.15	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RD sur 8m²	F/H	0D475 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.17	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Foyer de balsamine de l'himalaya RD sur 2m²	F/H	0D467 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.20	Echaudés	Condé-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 3m²	F/H	ZA70 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.21	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Foyer de balsamine de l'himalaya RD 1m²	F/H	0C161 (commune)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.22	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Foyer d'arbres aux papillons RG 5m²	F/H	0F141, 142 (commune)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.23	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Foyer d'arbres aux papillons RG 6m²	F/H	AB9 (commune)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.24	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Foyer de balsamine de l'himalaya RD 3m²	F/H	0E9 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.25	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Foyer d'arbres aux papillons RD 6m²	F/H	0E182 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.30	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RDG 8m²	F/H	privé		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.30	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 9m² (disséminer sur la parcelle)	F/H	0B390 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.32	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 6m² (2 foyers)	F/H	0C40 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.35	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Foyer de balasmine de l'himalaya RD 7m²	F/H	0A122 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.36	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Foyer de renouée du japon (talus routier) 5m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.38	Tronçon5	Authou	Foyer de renouée du japon RG 2m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.43	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RD 6m²	F/H	AE128 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.48	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 8m²	F/H	AE312 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.50	Tronçon5	Brionne	Foyer d'arbres aux papillons RD 2m²	F/H	AE24 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.52	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RD 3m²	F/H	AI353 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.54	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RD 3m²	F/H	AI379 (commune) et AI225 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.58	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon 8m² RG	F/H	AO83 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.60	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Foyer d'arbres aux papillons RG 2m²	F/H	AD75 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.62	Croix Blanche	Authou	Foyer de balsamine de l'himalaya 6m² RDG	F/H	0A15 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.65	Croix Blanche	Authou	Foyer de renouée du japon RG 9m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.67	Croix Blanche	Authou	Foyer de renouée du japon lit majeur 5m²	F/H	lit majeur		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.68	Bourbe	Brionne	Foyer de renouée du japon RD et lit majeur 8m² (2 foyers)	F/H	AV333 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.70	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Foyer d'arbres aux papillons RG 1m²	F/H	AD90 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R4	R4.01	territoire SIBVR	territoire SIBVR	Lutte contre les espèces animales invasives coordonnées à l'échelle du bassin de la Risle (FREDON basse et haute normandie) - étude de suivi de la population - développer les piègeurs sur le territoire	F	commune-privé		30	80	80	16 500	3300	2017-2021	1
R2	R2.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RDG 20m²	F/H	XC163 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RD 20m²	F/H	AH10 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.07	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RG 10m²	F/H	AI26, AI305 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.08	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RD 10m²	F/H	commune		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.13	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Foyer des arbres aux papillons (env 22 individus sur le site industriel ou 10m²)	F/H	0E55 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.16	Echaudés	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RD sur 8m² et 9m²	F/H	privé		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.18	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 12m²	F/H	0D193 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.28	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Foyer d'arbres aux papillons RDG 17m² en deux zones	F/H	OB633 (commune), OA203 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.29	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon lit majeur 15m²	F/H	privé		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.33	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RD 10m²	F/H	0C256 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.37	Tronçon5	Authou	Foyer de renouée du japon RG 12m²	F/H	commune		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.39	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 15m²	F/H	AC344 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.44	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 18²	F/H	AE355 (collectivité)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.45	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 15²	F/H	AE352 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R2	R2.49	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RDG 20m² (2 foyers)	F/H	AE48, 49 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.51	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 15²	F/H	AE312 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.55	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon lit majeur 10m²	F/H	commune		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.56	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon lit majeur 15m²	F/H	AS38 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.61	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Foyer de renouée du japon 15m² lit majeur	F/H	0A126 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.63	Croix Blanche	Authou	Foyer multiple de balsamine de l'himalaya 5 sites (tôches) 10m² RDG	F/H	0A470, 494, 406, 408 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.64	Croix Blanche	Authou	Foyer de renouée du japon RD 18m²	F/H	0A406 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.69	Bourbe	Brionne	Foyer de renouée du japon lit majeur 16m² (2 foyers)	F/H	AV189 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.10	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RDG 90m² (centrale hydroélectrique) + RG 6m² (Belle Isle près de l'ouvrage)	F/H	0E243 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.12	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Foyer de renouée du japon 45m²	F/H	0E252 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.19	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 40m²	F/H	GON		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.27	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RDG 125m² en 4 points	F/H	0A224, 328, 460, 489 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.31	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RD 25m² (2 foyers)	F/H	commune-privé		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.34	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyers multiple de renouée du japon RG 30m² lit majeur	F/H	0C263 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.40	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 35m²	F/H	commune		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.41	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 30m²	F/H	AD2 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.42	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon réparties en 5 zones RDG sur le site de COMPIN 70m²	F/H	AD162 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.46	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 180m² (3 foyers)+ arbres aux papillons 20m²	F/H	AE324 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.47	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon lit majeur 35²	F/H	AH179 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.53	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RDG 30m²	F/H	AI159, 152 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.57	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon (site des services techniques) 120m²	F/H	commune		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.59	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon 15m² (RD) + 15m² (lit majeur)	F/H	AP40 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.66	Croix Blanche	Authou	Foyer de balsamine de l'himalaya 40m² en 8 sites sur 500ml (RDG) entre lieu-dit la croix blanche et les mouchelleries	F/H	A153, 464 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
E1	E1.132	Bec	Pont-Authou	Abattage de 32 peupliers RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	0B79, 80 (privé) et 0B 267 (commune)		0	40	40	2 400	1440	2021	2
LM1	LM1.09	Bec	Pont-Authou	Entretien de la zone humide (fauche avec exportation - beaucoup d'orties) 1,5ha	H/K	commune		0	40	40	21 000	12600	2019	2
R5	R5.71	Bec	Pont-Authou	Restauration de berges sur 30ml RG Bec (retrait plaques fibro, retalutage, géotextile+ensemencement + fascine de saules, éclaircissement) et 10ml RD risle (tôles, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0B18 (privé)		30	50	80	10 241	2048	2018	2
R7	R7.124	Bec	Pont-Authou	Mise en place d'une cloture RD sur 30ml (abreuvoir relier à l'action R8)	D/G/H/I/K	0B21 (privé)		30	50	80	180	36	2017	2
R8	R8.24	Bec	Pont-Authou	Travaux de resserement du lit (fascine d'hélophytes sur 25ml + 15ml en amont, épis, recharge 2m3 + bloc, réseau) + éclaircissement (15), retrait du poteau edf et maconnerie, maintien de l'abreuvoir gravitaire + prévoir abreuvoir gravitaire supplémentaire OB n°2 et n°50)	B/I/M	commune		30	50	80	8 551	1710	2017	1
CE2	CE2.10	Bédard	Corneville-sur-Risle	Remplacement de la buse une arche PEHD	L	privé		30	50	80	735	147	2021	1
E2	E2.60	Bédard	Corneville-sur-Risle	Suppression des embâcles	A	0A32, 155 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
CE1	CE1.46	Bourbe	Brionne	Etude et travaux ROE28358 seuil ancien moulin rue Saint Denis (abaissement du seuil + équipement seuils rustiques) entre 50 et 100cm	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	93 500	18700	2020	1
CE1	CE1.47	Bourbe	Brionne	Etude et travaux vanange du moulin (libération des écoulements + equipement seuils rustiques) entre 50 et 100cm	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	27 500	5500	2020	1
CE1	CE1.48	Bourbe	Brionne	Etude et travaux OH95 ROE34187 seuil ancien moulin rue tragin (effacement du seuil) + restauration des berges RD sur 65ml (retrait tunage, retalutage, fascine d'hélophytes) entre 50 et 100cm	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	6 600	1320	2020	1
CE1	CE1.49	Bourbe	Brionne	Etude et travaux OH93 ROE320 Moulin des Fontaines (équipé ouvert/abaissé) chute<1m	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	13 200	2640	2022	1
CE1	CE1.50	Bourbe	Brionne	Etude et travaux OH92 ROE319 Moulin de la pisciculture (équipement) chute >2m	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	110 000	22000	2022	1
CE1	CE1.51	Bourbe	Brionne	Etude et travaux OH ROE ancien moulin (équipement passe rustique) chute de 1m colmatage très important renardeau dans le bief + désenvasement	L	privé	étude complexe pour les 6 OH BOURBE	30	60 à 80	80	55 000	11000	2022	1
CE2	CE2.23	Bourbe	Brionne	Suppression du seuil 30cm de chute	L	AV193 (privé)		30	50	80	1 680	336	2018	1
CE2	CE2.24	Bourbe	Brionne	Suppression du seuil de fortune en pierre <0,1m	L	AV166 (privé)		30	50	80	420	84	2018	1
CE2	CE2.25	Bourbe	Brionne	Suppression du seuil de fortune (blocs, poteau edf) <0,1m	L	AV351 (privé)		30	50	80	840	168	2019	1
E1	E1.136	Bourbe	Brionne	Etêtage RD (quantié 3) Ø >1m	D/G/H	AV353 (privé)		0	40	40	600	360	2020	2
E1	E1.137	Bourbe	Brionne	Etêtage du saule pleureur RG (humidité dans logement)	D/G/H	AV295 (privé)		0	40	40	200	120	2020	2
E1	E1.138	Bourbe	Brionne	Abattage d'un arbre sénescent RG	D/G/H	AV168 (commune)		0	40	40	300	180	2020	2
E2	E2.76	Bourbe	Brionne	Suppression de l'embâcle RD	A	AV152, 153 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.77	Bourbe	Brionne	Suppresion de l'embâcle	A	AV168, 17 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
R2	R2.68	Bourbe	Brionne	Foyer de renouée du japon RD et lit majeur 8m² (2 foyers)	F/H	AV333 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.69	Bourbe	Brionne	Foyer de renouée du japon lit majeur 16m² (2 foyers)	F/H	AV189 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R3	R3.55	Bourbe	Brionne	Abattage de peupliers et de résineux (quantité 5) RDG	F/G/H	AV116, 117 (privé)		30	50	80	700	140	2020	2
R5	R5.74	Bourbe	Brionne	Etude de faisabilité sur la restauration des berges RD sur 20ml (étude géotechnique, stabiliter, abattage de l'arbre, retrait des agglos et de la tinette, gabion/mur maconné puis retalutage + fascine d'hélophytes + couches de branches à rejets 20ml)	D/H/I/M	AI33 (privé)		30	50	80	13 915	2783	2022	2
R5	R5.75	Bourbe	Brionne	Restauration des berges RG sur 35ml (retrait maconnerie, retalutage pente douce, géotextile + ensemencement) + qqs ml en RD	D/H/I/M	AV116 (privé)		30	50	80	6 636	1327	2021	2
R5	R5.76	Bourbe	Brionne	Restauration des berges RD sur 65ml (retrait tunage, retalutage, géotextile+ensemencement, fascine d'hélophytes)	D/H/I/M	AV353, 123 (privé)		30	50	80	11 322	2264	2021	2
R6	R6.26	Bourbe	Brionne	Restauration des habitats sur 100ml recharge en graviers 2m3 + abris blocs (8) (diversifier les écoulements)	I/J	AV233, 140 (privé)		30	50	80	270	54	2019	2
R8	R8.26	Bourbe	Brionne	Travaux sur les surlargeurs (banquette de fascine d'hélophytes en alternance) sur 120ml + recharge en graviers 3m3 + blocs	B/I/M	AI13 (commune), AI 362, 328, 397, 11, 5 (privé)		30	50	80	19 250	3850	2020	2
R8	R8.27	Bourbe	Brionne	Restauration hydromorphologique (gestion des eaux pluviales du bassin versant, resserement par boudin d'hélophytes, banquette, etc., recharge en graviers)	B/I/M	AV179, 283, 97, 98, 355, 110, 111 (privé)		30	50	80	19 250	3850	2020	2
R8	R8.28	Bourbe	Brionne	Action hydromorpholgique (150ml de surlargeur, retrait des plaques de tôles RD sur 40ml) > boudin d'hélophytes, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation sur 30ml, clôture 120ml RD et abreuvoir recharge en graviers,)	B/I/M	AV242, 368, 367, 365, 369 (privé)		30	50	80	3 502	700	2020	2
CE1	CE1.33	Bréard	Freneuse-sur-Risle	OH ROE72944 Seuil 2 du Bréard - effacement chute <0,5m	L/M	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	72 600	14520	2017	1
CE1	CE1.34	Bréard	Freneuse-sur-Risle	OH ROE72945 Seuil 3 du Bréard - effacement chute <0,5m	L/M	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2017	1
CE1	CE1.35	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux ROE72947 Lavoir de Freneuse + restauration RD (poteau edf sur 15ml) chute <0,5m	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2018	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
CE1	CE1.36	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux OH116 ROE338 seuils successifs (seuils en V en enrochements) entre 100 et 200cm	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	82 500	16500	2020	1
CE1	CE1.37	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux OH115 ROE337 Seuil de la Motte + seuil naturel 65cm de chute en amont (renaturation sur 120ml ou seuil V en enrochement) entre 100 et 200cm	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	91 080	18216	2019	1
CE1	CE1.38	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux sur les seuils naturels (enfoncement du lit, érosion) 2 successifs chute <1m	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	55 000	11000	2019	1
CE1	CE1.39	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux pour reconfiguration du site (plan d'eau avec ouvrage associé et buse, légalité)	L	privé	étude complexe des 7 OH BREARD (ROE72944, ROE72945, ROE72947, ROE338, ROE337, seuils naturels, PE)	30	60 à 80	80	16 500	3300	2022	1
CE2	CE2.17	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Travaux seuil (concentration de l'écoulement voir suppression) <0,1m	L	ZA22 (privé)		30	50	80	420	84	2018	1
CE2	CE2.18	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Travaux de suppression de 2 seuils successifs <0,15m chacun + restauration des berges RG sur 30ml + qqs ml en RD (retrait tunage, poteau tole, retalutage, géotextile+ensemencement, couches de branche à rejet 10ml, palntation 10ml)	L	0A170 et ZA26 (privé)		30	50	80	3 770	754	2017	1
CE2	CE2.19	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression du seuil en pierre <0,1m	L	ZE86, 87 (privé)		30	50	80	420	84	2018	1
CE2	CE2.20	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression (pieux tôles, etc. alimentation plan d'eau) <0,35m	L	ZE41 (privé)		30	50	80	2 940	588	2018	1
CE2	CE2.21	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression du seuil (poutrelle/pieux) <0,1m	L	ZE41 (privé)		30	50	80	840	168	2018	1
D1	D1.17	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser pollution diffuse rejet urbain	D/F/H/K	commune				0	0		2017-2021	3
D1	D1.18	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser gestion des déchets verts	D/F/H/K	0E312 (privé)				0	0		2017-2021	3
E1	E1.123	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Débroussaillage sur 20ml RDG	D/G/H	ZC54 et ZA8 (privé)		0	40	40	40	24	2019	2
E1	E1.124	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage sélectif Ø 0.25-0.5 (quantité 1) RD	D/G/H	ZA8 (privé)		0	40	40	75	45	2019	2
E1	E1.125	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Débroussaillage sur 20ml Ø 0.15-02.5	D/G/H	ZA5, 7 (privé)		0	40	40	40	24	2017	2
E1	E1.126	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de 2 aulne/saule RD	D/G/H	0A319 (privé)		0	40	40	400	240	2019	2
E1	E1.127	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de saule et de frêne RD lit majeur (quantité 9)	D/G/H	ZE39 (privé)		0	40	40	1 800	1080	2019	2
E1	E1.128	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage d'aulnes malades (purge) RDG sur 290ml (quantité 32) Ø >0.25-0.25m parcelle ZE n°41 et n°43	D/G/H	ZE41, 43 (privé)		0	40	40	2 400	1440	2017	1
E2	E2.72	Bréard	e-sur-Risle et Saint Philbert-s	Gestion des embâcles sur 560ml (2 suppression et 5 réorganisation) position centrale	A/D	ZC10, 54 (privé)		0	40	40	1 260	756	2017	1
E2	E2.73	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression de l'embâcle	A/D	ZA17 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.74	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Gestion des embâcles sur 1600ml (quantité 15) suppression ou réagencement entre le gué maèonné et le lavoir	A/D	commune - privé		0	40	40	2 700	1620	2017	1
E3	E3.31	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Suppression du remblais 50m² (ancienne décharge)	A/K	ZE34 (privé)		0	40	40	1 275	765	2017	2
R1	R1.39	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Reboissement partiel d'1 ha / gestion/création mégaphorbiaie après abattage de 50 peupliers	G/H/K	privé		30	50	80	15 300	3060	2019	2
R2	R2.61	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Foyer de renouée du japon 15m² lit majeur	F/H	0A126 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R3	R3.50	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage de peupliers RDG (quantité 3)	F/G/H	ZA31, 32 et 0A131 (privé)		30	50	80	420	84	2017	2
R3	R3.51	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage de 5 peupliers RG	F/G/H	0E316 (privé)		30	50	80	700	140	2017	2
R3	R3.52	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage de 10 peupliers RD	F/G/H	ZE37 (privé)		30	50	80	1 400	280	2017	2
R3	R3.53	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Abattage de 3 peupliers RG	F/G/H	ZE41 (privé)		30	50	80	420	84	2017	2
R5	R5.72	Bréard	Authou	Restauration des berges RD sur 15ml (retrait tunage, retalutage, geotextile + couches de branches à rejets)	D/H/I/M	0A454, 467 (privé)		30	50	80	2 921	584	2018	2
R5	R5.73	Bréard	Authou	Restauration des berges RD sur 70ml (retrait tunage bois, retalutage, géotextile + ensemencement, fascine d'hélophytes sur 70ml, recépage des aulnes RD - quantité 5)	D/H/I/M	0A447 (privé)		30	50	80	12 119	2424	2018	2
R7	R7.117	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place d'une clôture 320ml RDG, 2 abreuvoirs (face à face) et un dispositif de franchissement (parcelle ZA n°5 et n°8)	D/G/H/I/K	ZA5, 8 (privé)		30	50	80	14 520	2904	2019	2
R7	R7.118	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	ZA7 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.119	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place d'une clôture sur 130ml RG, 1 abreuvoir RG	D/G/H/I/K	ZA3 (privé)		30	50	80	2 080	416	2018	2
R7	R7.120	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 300ml RDG, 2 abreuvoirs (parcelle ZE 39 et 40)	D/G/H/I/K	ZE39, 40 (privé)		30	50	80	4 400	880	2017	2
R7	R7.121	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	ZE44 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R8	R8.23	Bréard	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux : déplacement du lit sur 260ml (palplanches, rectiligne) + plantation ripisylve, clôture etc.	B/I/M	ZA3, 5 (privé) + commune		30	50	80	27 741	5548	2019	1
CE1	CE1.31	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux OH ROE Seuil du Moulin Cadran (renaturation sur 180ml)	L/M	0A389 (privé)	étude complexe 2 OH CLEROT (ROE341, moulin Cardan)	30	60 à 80	80	99 660	19932	2020	1
CE1	CE1.32	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Etude OH122 ROE341 Pisciculture de la vallée Becquerel	L	privé	étude complexe 2 OH CLEROT (ROE341, moulin Cardan)	30	60 à 80	80	0	0	2022	1
E1	E1.131	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Abattage sélectif d'arbres (quantité 2) RD Ø 0.25-0.5	D/G/H	0D215 (privé)		0	40	40	150	90	2020	2
LM1	LM1.08	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Entretien de la zone humide (fauche tardive avec exportation) 4900m²	H/K	ZA98 (privé)		0	40	40	6 860	4116	2021	2
LM2	LM2.25	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Démerlonnage sur 8ml (3*1) RG soit 24m3	A/C	0A195 (privé)		30	50	80	504	101	2020	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
LM2	LM2.26	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Restauration de la zone humide (mégaphorbiaie et saulaie 1.4ha) envahissement et rajeunissement + 4 saules récepage ou tétard / 10 peupliers + redéfinir prise et répartition des eaux sur les 2 bras + tuyau traversant	A/B/C/H/K	0A378, 377 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2020	2
R1	R1.38	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Plantation de ripisylve sur 230ml RD en bosquet	G/H/K	0A110, 0D215 (privé)		30	50	80	69	14	2018	2
R5	R5.70	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Restauration de berges RD sur 80ml (retrait des plaques béton - éclaircissement, retalutage + ensemencement - espace de liberté)	D/H/I/M	0A220, D142 (privé)		30	50	80	10 714	2143	2020	2
R6	R6.23	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Restauration des habitats (recharge en graviers sur 100ml 3m3 + 15 DLG/blocs = diversifier écoulement et habitats / resserement)	I/J	0A110, 0D215, 214 (privé)		30	50	80	423	85	2021	2
R6	R6.24	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Restauration des habitats (rechargement en graviers 30ml soit 1,5m3+ 15 DLG/blocs sur 160ml)	I/J	0A197, 0D226 (privé)		30	50	80	257	51	2020	2
R7	R7.115	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Mise en place d'une clôture de 400ml RDG, 1 abreuvoir et 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	0A197, 0D226 (privé)		30	50	80	13 700	2740	2020	2
R7	R7.116	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Mise en place d'une clôture de 460ml RDG + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0A221, 226, 230, 333 (privé)		30	50	80	4 060	812	2018	2
R8	R8.22	Clérot	Appeville-dit-Annebault	Traitement de surlargeur sur 50ml	B/I/M	0A203 (privé)		30	50	80	7 875	1575	2020	2
CE1	CE1.40	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH ROE81715 seuil sur la Croix Blanche + mise en place d'un abreuvoir chute <0,5m	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	74 030	14806	2017	1
CE1	CE1.41	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH113 ROE335 seuils résiduels ancien moulin n°1 Authou (renaturation sur 100ml - libération des écoulement effacement du seuil 0.5m chute)	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	18 700	3740	2021	1
CE1	CE1.42	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH112 ROE34182 ancien moulin n°2 Authou (abaissement du seuil) chute <0,5m	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2019	1
CE1	CE1.43	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH111 ROE34180 ancien moulin n°3 Authou chute <1m (amélioration écoulements BG entrée/sortie pont agricole + restauration berges RG sur 20ml tunage/retalutage couches de branches à rejets abattag sélectif (5) - seuils rustiques BD)	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	73 700	14740	2019	1
CE1	CE1.44	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH110 ROE334 moulin Fontaine d'argent (libération des écoulement + rivière de contournement) entre 50 et 100cm	L	privé	étude complexe 5 OH Croix Blanche (ROE81715, ROE335, ROE34182, ROE34180, ROE334)	30	60 à 80	80	4 400	880	2018	1
CE1	CE1.45	Croix Blanche	Authou	Etude et travaux OH109 ROE332 Ancien moulin Pat (renaturation sur 140ml - libération des écoulements) + reconfiguration du site	L/M	privé	étude simple ROE332	30	60 à 80	80	86 680	17336	2018	1
CE2	CE2.22	Croix Blanche	Authou	Suppression du seuil - à redisposer (nettoyage local) <0,05m	L	A17 (privé)		30	50	80	420	84	2017	1
E1	E1.133	Croix Blanche	Authou	Entretien de la ripisylve sur 500ml entre l'ouvrage ROE et la voie ferrée (7 étêtage et 10 abattage sélectif Ø 0.25-0.5m / >1m)	D/G/H	0A445, 494, 406, 333, 455, 470 (privé)		0	40	40	2 150	1290	2019	2
E1	E1.134	Croix Blanche	Authou	Purge d'aulnes malades (Recépage, abattage sélectif) (quantité 20) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0A107, 164 (privé)		0	40	40	1 500	900	2017	1
E1	E1.135	Croix Blanche	Authou	Purge/recépage des aulnes malades RDG (quantité 30) + suppression embâcles centrale	D/G/H	0A153, 464 (privé)		0	40	40	600	360	2017	1
E2	E2.75	Croix Blanche	Authou	Réoragnisation d'embâcles (quantité 3) obstruction	A/D	0A13, 219 (privé)		0	40	40	540	324	2017	1
E3	E3.32	Croix Blanche	Authou	Suppression de la décharge	A/K	0A454 (privé)		0	40	40	128	77	2018	2
R2	R2.62	Croix Blanche	Authou	Foyer de balsamine de l'himalaya 6m² RDG	F/H	0A15 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.63	Croix Blanche	Authou	Foyer multiple de balsamine de l'himalaya 5 sites (tôches) 10m² RDG	F/H	0A470, 494, 406, 408 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.64	Croix Blanche	Authou	Foyer de renouée du japon RD 18m²	F/H	0A406 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.65	Croix Blanche	Authou	Foyer de renouée du japon RG 9m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.66	Croix Blanche	Authou	Foyer de balsamine de l'himalaya 40m² en 8 sites sur 500ml (RDG) entre lieu-dit la croix blanche et les mouchelleries	F/H	A153, 464 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.67	Croix Blanche	Authou	Foyer de renouée du japon lit majeur 5m²	F/H	lit majeur		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R3	R3.54	Croix Blanche	Authou	Abattage de peupliers et de résineux (quantité 10)	F/G/H	0A70 (privé)		30	50	80	1 400	280	2020	2
R6	R6.25	Croix Blanche	Authou	Déconcrêtionnement sur 300m² sur 150ml	I/J	0A261, 469, 213, 259 (privé)		30	50	80	300	60	2018	2
R7	R7.125	Croix Blanche	Authou	Mise en place de clôture sur 400ml RDG, 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	0A107, 164 (privé)		30	50	80	15 000	3000	2017	2
R7	R7.126	Croix Blanche	Authou	Mise en place d'un abreuvoir RG (stabilisation)	D/G/H/I/K	0A154 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R8	R8.25	Croix Blanche	Authou	Restauration hydromorphologique (débroussaillage, épis-resserement du lit sur 320ml, recharge en graviers 3m3, reconfiguration de la mare - abreuvoir - seuil illégal)	B/I/M	0A105, 106, 107, 165 (privé) + commune		30	50	80	1 652	330	2021	2
CE2	CE2.11	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Suppression du seuil de fortune S>50cm	L	GON		30	50	80	2 520	1512	2018	1
E1	E1.112	Echaudés	Pont-Audemer	Etêtage de 20 saules RG Ø >1	D/G/H	0C62 (privé)		0	40	40	4 000	2400	2020	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
E1	E1.113	Echaudés	Pont-Audemer	Etêtage de 2 frênes RG Ø >1	D/G/H	0C74 (privé)		0	40	40	400	240	2020	2
E1	E1.114	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve sur 1000ml RDG (quantité 30) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	GON		0	40	40	600	360	2020	2
E1	E1.115	Echaudés	Condé-sur-Risle	Etêtage de saule, peuplier, chêne Ø>1m (quantité 21)	D/G/H	0A89, 0C177, 410 (privé)		0	40	40	4 200	2520	2020	2
E2	E2.61	Echaudés	Pont-Audemer	Réagencement local des embâcles	A	0C78 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.62	Echaudés	Pont-Audemer	Réagencement local des embâcles	A	0C85, 223 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.63	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Suppression des embâcles	A	0D404, 212 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.64	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Suppression des embâcles (quantité 2)	A	0D202, 0C220 (privé)		0	40	40	360	216	2018	2
E2	E2.65	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Suppression des embâcles (obstruction)	A	GON		0	40	40	180	108	2018	2
E3	E3.28	Echaudés	Pont-Audemer	Retrait du remblais + nettoyage de la ripisylve et du site	A/K	0C62 (privé)		0	40	40	153	92	2019	2
E3	E3.29	Echaudés	Pont-Audemer	Suppression du pont	A/K	0C74, 80 (privé)		0	40	40	1 530	918	2019	2
LM1	LM1.01	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Entretien de la zone humide (maintien et préservation fauche tardive) 8.7ha (2 parcelles)	H/K	0C178, 183, 182, 185 (privé) et 0C179, 180 (commune)		0	40	40	71 000	42600	2019	2
LM2	LM2.21	Echaudés	Condé-sur-Risle	Démerlonnage RD sur 113ml soit 113m3	A/C	0C169 (privé)		30	50	80	2 373	475	2017	2
R2	R2.16	Echaudés	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RD sur 8m² et 9m²	F/H	privé		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.19	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 40m²	F/H	GON		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.20	Echaudés	Condé-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 3m²	F/H	ZA70 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R3	R3.39	Echaudés	Pont-Audemer	Etêtage de 17 peupliers RDG (ragosse)	F/G/H	0C58, 59 (privé)		30	50	80	3 400	680	2017	2
R3	R3.40	Echaudés	Pont-Audemer	Abattage de 20 résineux en RD	F/G/H	0C59 (privé)		30	50	80	2 800	560	2017	2
R3	R3.41	Echaudés	Condé-sur-Risle	Abattage de 10 peupliers RG (alignement zone de source)	F/G/H	0A104, 106 (privé)		30	50	80	1 400	280	2017	2
R5	R5.62	Echaudés	Pont-Audemer	Restauration des berges RDG (retrait des enrochement sur 45ml, terrassement, ensemencement, fascine d'hélophytes (RDG) sur 30ml, couches de branches à rejets sur 15ml (RG))	D/H/I/M	0C58, 59, 60 (privé)		30	50	80	7 004	1401	2020	2
R7	R7.102	Echaudés	Pont-Audemer	Mise en place d'une clôture 410ml RD et de 150 ml RG, d'un abreuvoir RD et d'un gué aménagé avec portail (électrification)+ retrait des clôtures en travers du lit	D/G/H/I/K	0C74, 79, 80 (privé)		30	50	80	14 660	2932	2019	2
R7	R7.103	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 15ml pour bloquer l'accès à la rivière	D/G/H/I/K	0D410 (privé)		30	50	80	90	18	2019	2
R7	R7.104	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 320ml RDG, un abreuvoir et reprise du franchissement de rivière.	D/G/H/I/K	0D210, 0C106 (privé)		30	50	80	13 220	2644	2019	2
R7	R7.105	Echaudés	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture RDG sur 480ml , 1 abreuvoir, un dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	OC177, 410 et ?169 (privé)		30	50	80	14 180	2836	2019	2
R8	R8.17	Echaudés	Corneville-sur-Risle	Travaux de resturation des Echaudés (rétablissement de l'écoulement) + actions complémentaires (clôture, dispositif de franchissement type arche, rattrapage, réhabilitation de fossé, etc)	B/I/M	privé		30	50	80	25 144	5029	2019	1
CE1	CE1.28	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude hydraulique lié au franchissement de rivière (2 triple buses + 1 grosse buse) et à l'ouvrage du moulin de la ville	L	privé	étude simple 3 OH MIGNON (ROE343, moulin Mignon, buse moulin de la Ville)	30	60 à 80	80	70 400	14080	2020	1
CE1	CE1.29	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux OH124 ROE343 seuil ancien moulin Annebault (renaturation 200ml) à relier avec LM2.05 + requalification de l'ancien bras perché en aval	L/M	privé	étude simple 3 OH MIGNON (ROE343, moulin Mignon, buse moulin de la Ville)	30	60 à 80	80	37 400	7480	2017	1
CE1	CE1.30	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux seuil du moulin Mignon (abaissement du seuil 0.5m de chute resserement naturel sur le site du captage d'eau) + disposition d'abris DLG aléatoire	L	privé	étude simple 3 OH MIGNON (ROE343, moulin Mignon, buse moulin de la Ville)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2019	1
CE2	CE2.16	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Travaux suppression seuil en pierre (simplification du reseau prise d'eau dans le méandre) <0.1m + réflexion sur le lit perché	L	0E446 (privé)		30	50	80	840	168	2019	1
E1	E1.129	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etetage RD de 5 frênes/peupiers noirs dont 2 dangereux Ø 0.5-1	D/G/H	commune		0	40	40	1 000	600	2017	1
E1	E1.130	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etêtage de saule RG (quantité 3) Ø >1m	D/G/H	0E115 (privé)		0	40	40	600	360	2020	2
E2	E2.69	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Réorganisation d'embâcles (obstruction)	A	ZH1, 0F166 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.70	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Suppression d'embâcles (rive gauche)	A	ZH4 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.71	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Réagencement local de l'embâcle	A	0E115, 569 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
LM2	LM2.23	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux restauration de la zone humide (topo, suppression merlon 50m3, réhabiliter le fossé 100ml bordure de parcelle+entrée, retalutage de berges 170ml, mise en place d'abris DLG 10 recharge 3m3 - boisement 2ha) à relier avec bras perché m LECUYER	A/B/C/H/K	0E127, 128 (privé)		30	50	80	18 315	3663	2017	1
LM2	LM2.24	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration de la zone humide (fauche avec exportation,simplification du réseau , entretien des arbres sur site) à relier avec ROE343	A/B/C/H/K	0E366 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2017	1
R2	R2.24	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Foyer de balsamine de l'himalaya RD 3m²	F/H	0E9 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R3	R3.43	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 30 peupliers RD (alignement)	F/G/H	0F166, 202 et ZH1 (privé)		30	50	80	4 200	840	2017	2
R3	R3.44	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 16 peupliers RD (alignement)	F/G/H	ZH36, 75 (privé)		30	50	80	2 240	448	2019	2
R3	R3.45	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 2 peupliers RD	F/G/H	0F186 (privé)		30	50	80	280	56	2019	2
R3	R3.46	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 2 peupliers RD	F/G/H	0E414 (privé)		30	50	80	280	56	2019	2
R3	R3.47	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 2 peupliers RD	F/G/H	0E446 (privé)		30	50	80	280	56	2019	2
R3	R3.48	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage d'1 peupliers et de 2 résineux dans la zone humide	F/G/H	0E128 (privé)		30	50	80	420	84	2017	2
R3	R3.49	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 20 peupliers RDG + alignement	F/G/H	0E122 (privé)		30	50	80	2 800	560	2019	2
R5	R5.66	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges sur 18ml RD et 40ml RG (retrait du tunage bois, retalutage, géotextile+ ensemencement, fascine d'hélophytes, éclaircissement)	D/H/I/M	0E371 (privé)		30	50	80	12 004	2401	2022	2
R5	R5.67	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges : retrait des poteaux edf sur 3ml RG + éclaircissement	D/H/I/M	0E187 (privé)		30	50	80	5 533	1107	2022	2
R5	R5.68	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges sur 80ml : mise en place de fascine d'hélophytes avec des banquettes en alternance (resserement localisé) + désenvasement du pont (bouchon, faucardage, voir hydrocurage)	D/H/I/M	commune-privé		30	50	80	12 650	2530	2018	2
R5	R5.69	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Etude de faisabilité sur la restauration des berges RG destabilisée sur 15ml (milieu urbanisé, hydraulique, gestion de l'eau pluviale, etc.)	D/H/I/M	0E148 (privé)		30	50	80	6 600	1320	2019	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R6	R6.22	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Restauration des habitats (recharge en graviers 60ml et 1m de large soit 2m3, pose d'abris sur 200ml - qté 8)	I/J	0E186, 187 (privé)		30	50	80	270	54	2021	2
R7	R7.114	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Mise en place de clôture sur 1200ml, un double abreuvoir, 2 dispositifs de franchissement (arche PHED ou pont agricole)	D/G/H/I/K	ZH1, 0F102, 166 (privé)		30	50	80	29 800	5960	2017	2
R8	R8.20	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Action hydromorphologique sur 300ml (reméandrage par pose d'épis (rectiligne et surlargeur), pose de clôture sur 600ml, réfection de la passerelle sur la parcelle n°70, double abreuvoir, recharge en graviers sur 50ml	B/I/M	ZH78, 80, 82 (privé)		30	50	80	6 860	1372	2020	2
R8	R8.21	Mignon	Appeville-dit-Annebault	Action hydromorphologique sur 110ml (reméandrage avec fascine d'hélophytes et retalutage, clôture sur 220ml, 1 abreuvoir et 1 dispositif de franchissement)	B/I/M	ZH14 (privé)		30	50	80	13 251	2650	2020	2
LM1	LM1.10	No tronèon	Brionne	Entretien de la zone humide (ripisylve, hélophytes, 12 trognes de chêne à conserver et à étêter, etc.) 1ha	H/K	privé		0	40	40	14 000	8400	2021	2
LM2	LM2.27	No tronèon	Brionne	Restauration du boisement humide (abattage des 10 peupliers , gestion rivulaire aulne saule)	A/C	AC466, 429 (privé)		30	50	80	1 943	389	2021	2
R7	R7.122	No Tronèon	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 160ml , abreuvoir (2 à 3 pompes à museau sur la Risle)	D/G/H/I/K	ZA10 (privé)		30	50	80	2 260	452	2021	2
R7	R7.123	No Tronèon	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de 2 abreuvoirs RG (stabilisation, resserement lit d'étiage alimentation sur source)	D/G/H/I/K	ZA13 (privé)		30	50	80	2 600	520	2021	2
CE1	CE1.52	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Etude et travaux sur le site du parc et des étangs (5 seuils) entre 120 et 250cm cumulés	L	privé	étude complexe pour les 3 OH Fontaine la Soret	30	60 à 80	80	176 000	35200	2022	1
CE1	CE1.53	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Etude et travaux sur la succession de seuil dans le bourg entre 20 et 40cm de chute	L	privé	étude complexe pour les 3 OH Fontaine la Soret	30	60 à 80	80	13 200	2640	2020	1
CE1	CE1.54	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Etude ROE28603 seuil bassin chateau	L	privé	étude complexe pour les 3 OH Fontaine la Soret	30	60 à 80	80	8 800	1760	2022	1
CE2	CE2.26	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Travaux suppression des seuils <0,5m cumulés (seuils rustiques pour le pont en réalisant la réfection des soubassements) et vannage communale ROE28605 (gestion ouverte)	L	privé		30	50	80	4 200	840	2019	1
E4	E4.10	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Réfection du pont (maçonnerie)	-	commune		0	40	40	0	0	-	-
R7	R7.127	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 200ml RD	D/G/H/I/K	AD92 (privé)		30	50	80	1 200	240	2021	2
R7	R7.128	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation - délimitation)	D/G/H/I/K	AB126 (privé)		30	50	80	1 300	260	2021	2
R8	R8.29	Rau Fontaine-la-Soret	Fontaine-la-Soret	Restauration hydromorphologique (resserement du lit par banquette d'hélophytes ou lit de graviers) sur 100ml	B/I	AB128, 186 (privé)		30	50	80	16 100	3220	2021	2
CE2	CE2.27	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Travaux de franchissement du seuil du pont SNCF (retrécissement + seuil) (ecrevisse à pieds blancs en amont) à étudier l'opportunité et l'intêrêt par rapport à l'état de conservation de la population <0,10m	L	RFF		30	50	80	840	168	2018	1
CE2	CE2.28	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Travaux sur la buse pour améliorer le franchissement (ecrevisse à pieds blancs en amont) à étudier l'opportunité et l'intêrêt par rapport à l'état de conservation de la population <0,10m	L	AD65 (privé)		30	50	80	840	168	2018	1
E1	E1.139	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Entretien de la ripisylve sur 200ml (gestion par trouée, recépage/élagage, embâcle) Ø 0.25-0.5 qté 20, retrait des déchets	D/G/H	AD55, 56		0	40	40	950	570	2017	2
E1	E1.140	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Entretien de la ripisylve RDG sur 100ml Ø0.25-0.5m (quantité 20) recépage/élagage	D/G/H	0B40 et AD36 (privé)		0	40	40	400	240	2021	2
E2	E2.78	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Suppression de l'embâcle (obstruction) et débroussaillage sur 200ml RDG	A	AD37, 20 (privé)		0	40	40	580	348	2019	2
E2	E2.79	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Suppression de l'enbôcle (osbtruction)	A	AD38 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E3	E3.33	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Suppression de la décharge (très importante)	A/K	AD97 (privé)		0	40	40	1 530	918	2019	2
R1	R1.40	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Plantation d'une ripisylve sur 200ml RDG, en alternance (dense, diversifier, largeur)	G/H/K	AD37, 20 (privé)		30	50	80	1 200	240	2019	2
R2	R2.70	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Foyer d'arbres aux papillons RG 1m²	F/H	AD90 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R6	R6.18	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Entretien de la ripisylve sur 600ml RD, supression du seuil vers le pont SNCF et du remblais (récupèration des cailloux - recharge)	I/J	AD37 - RFF		30	50	80	12 600	2520	2019	2
R6	R6.27	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Restauration des habitats : pose d'abris (DLG) sur 500ml (quantité 30)	I/J	privé		30	50	80	180	36	2018	2
R7	R7.129	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 300ml RDG, 1 abreuvoir, 1 dispositif de franchissement (type arche PEHD)	D/G/H/I/K	AD55, 56 (privé)		30	50	80	13 100	2620	2017	2
R7	R7.130	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation, clôture) + débroussaillage	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.131	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 100ml RG et suppression de clôtures en travers du lit + 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	10 600	2120	2019	2
R7	R7.132	Rau Marneux	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 700ml RDG, 2 (3) abreuvoirs et 4 (3) dispositifs de franchissement	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	38 100	7620	2019	2
CE1	CE1.27	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etude et travaux OH121 ROE72953 (équipement - type réglette - orienté et augmenté la lame d'eau) entre 100 et 200cm	L	privé	étude simple OH Saint Christophe	30	60 à 80	80	41 800	8360	2020	1
CE2	CE2.12	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Travaux ROE72952 - seuil (suppression) <0,05m	L	privé		30	50	80	420	84	2017	1
CE2	CE2.13	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Travaux de suppression des 3 seuils <0,20m chacun+ remplissage d'une fosse par du cailloux (provenant du remblais amont) 2m3	L	OA236 et ZB3 (privé)		30	50	80	2 030	406	2017	1
CE2	CE2.14	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Travaux de suppression des 3 seuils <0,15m	L	0D157, 158 et ZD11 (privé)		30	50	80	1 260	252	2017	1
CE2	CE2.15	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etude et travaux OH ROE (mini seuil en V) <0,3m	L	0D158, ZD112 (privé)		30	50	80	2 520	504	2017	1
E1	E1.116	Saint Christophe	Appeville-dit-Annebault	Etêtage de 10 frênes RD	D/G/H	commune		0	40	40	2 000	1200	2019	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
E1	E1.117	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etêtage de 14 saules/aulnes RDG Ø >1m	D/G/H	0A236, ZB3, 39 (privé)		0	40	40	2 800	1680	2018	2
E1	E1.118	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (purge d'aulnes malades quantité 15 et débroussaillage sur 30ml) RDG Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0A338 (privé)		0	40	40	1 185	711	2018	2
E1	E1.119	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Gestion de la ripisylve par trouée (quantité 25) RDG diversifier les strates jeunes et agées Ø 0.25-0.5m	D/G/H	ZD9, 10, 11 (privé)		0	40	40	1 875	1125	2018	2
E1	E1.120	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etêtage (quantité 1) et abattage sélectif (quantité 5) RG	D/G/H	0D151 (privé)		0	40	40	575	345	2019	2
E1	E1.121	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Etêtage d'un saule RG Ø >1m	D/G/H	0D157 (privé)		0	40	40	200	120	2019	2
E1	E1.122	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (20 étêtage et gestion par trouée sur 110ml recépage (14))	D/G/H	0D167 et ZD11 (privé)		0	40	40	4 280	2568	2017	2
E2	E2.66	Saint Christophe	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle (obstruction)	A	0C161 (commune)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.67	Saint Christophe	Appeville-dit-Annebault	Réorganisation de l'embâcle (obstruction)	A	0F140 (commune)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.68	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Gestion des multiples embâcles (quantité 20) répartis entre la sente dit de Montfort et la fin du parcours (ferme en amont)	A	ZD9, 10, 11 et 0D148, 149, 151, 158, 167, 169 (privé)		0	40	40	3 600	2160	2017	1
E3	E3.30	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Nettoyage du lit sur 3.7kms	A/K	l'ensemble des riverains		0	40	40	925	555	2017-2021	2
LM2	LM2.22	Saint Christophe	Appeville-dit-Annebault	Démerlonnage RD sur 300ml (moyen) 300m3	A/C	0A156 et 0F136 (commune)		30	50	80	6 300	1260	2020	2
R3	R3.42	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Abattage de 6 peupliers RG	F/G/H	ZD10 (privé)		30	50	80	840	168	2017	2
R5	R5.63	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Restauration des berges sur 69ml de rivière (retrait tunage, retalutage, géotextile+ensemencement / couche de branches à rejets voir fascine de saules, éclaircissement sur 140ml RDG+ 36ml RG)	D/H/I/M	ZA30, 0A163 (privé)		30	50	80	16 272	3254	2018	2
R5	R5.64	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Restauration des berges RDG sur 70ml (retrait tunage bois, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0A221, 416 (privé)		30	50	80	12 009	2402	2020	2
R5	R5.65	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Restauration de berges RG sur 80ml (retrait des poteaux edf env 20) - riv dynamique = espace de liberté	D/H/I/M	ZD10 (privé)		30	50	80	8 349	1670	2017	2
R7	R7.106	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 250ml RDG, 1 abreuvoir, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	0A233, 409 (privé)		30	50	80	12 800	2560	2019	2
R7	R7.107	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 560ml RG, 2 abreuvoirs RG (parcelle ZB n°2 et n°3), 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	ZB3 (privé)		30	50	80	15 960	3192	2019	2
R7	R7.108	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	0A338 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.109	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Remise en place de clôture sur 300ml RG, 1 abreuvoirs RG	D/G/H/I/K	ZD10 (privé)		30	50	80	3 100	620	2019	2
R7	R7.110	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Remise en place de clôture sur 150ml RG, 2 abreuvoirs RDG, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	ZD9, 11 (privé)		30	50	80	13 500	2700	2019	2
R7	R7.111	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0D148 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.112	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 300ml RDG (selon les secteurs), 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement (pont agricole)	D/G/H/I/K	0D148, 157 et ZD11 (privé)		30	50	80	14 400	2880	2018	2
R7	R7.113	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 350ml RDG, 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	OD167, ZD11 (privé)		30	50	80	14 700	2940	2017	2
R8	R8.18	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Action hydromorphologique : reméandrage sur 130ml avec lit emboités, fascine d'hélophytes et plantation en bosquet sur 60ml, pont cadre, recharge en graviers 3m3	B/I/M	0A156, 157, 158, 375 (commune)		30	50	80	11 606	2321	2020	1
R8	R8.19	Saint Christophe	Condé-sur-Risle	Suppression du remblais/terre en entrée de l'ancien lit 20m3	B/I/M	0D148, 151 (privé)		30	50	80	420	84	2018	1
D2	D2.01	territoire SIBVR	territoire SIBVR	Communication (1 lettre d'information/an + création du site internet)	D/F/H/K	sur le territoire		0	50	50	15 000	7500	2017-2021	3
D3	D3.02	territoire SIBVR	territoire SIBVR	Suivi & indicateur des aménagements et des écrevisses à pieds blancs (connaissance, état de la population, répartition, etc., amélioration des habitats)	H	sur le territoire		0	80	80	10 000	2000	2017-2021	1
R4	R4.01	territoire SIBVR	territoire SIBVR	Lutte contre les espèces animales invasives coordonnées à l'échelle du bassin de la Risle (FREDON basse et haute normandie) - étude de suivi de la population - développer les piègeurs sur le territoire	F	commune-privé		30	80	80	16 500	3300	2017-2021	1
CE1	CE1.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Etude et travaux RCE Risle aval sur 9 ouvrages	L	commune - privé		10	60	70	3 304 010	991203	2016-2019	1
CE1	CE1.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Etude et travaux OH74 ROE232 Moulin de Gruchet (améliorer le franchissement - gestion vannage ouvert)	L	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	44 000	8800	2018	1
CE1	CE1.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etude et travaux OH71 ROE233 Ouvrage des 3 moulins (effacement du seuil)	L	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	6 600	1320	2022	1
CE2	CE2.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Suppression des seuils de fortune <0.2m	L	0E305 et 306 (privé)		30	50	80	840	168	2020	1
D1	D1.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Thèmes à sensibiliser gestion des déchets verts	D/F/H/K	AR23 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Thèmes à sensibiliser gestion des déchets verts	D/F/H/K	AE31 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.03	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire	D/F/H/K	0D8 (privé)				0	0		2017-2021	3

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
D1	D1.04	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser problème rejet (lessivage de la voirie + trou dans macadam)	D/F/H/K	0D194, 405 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D3	D3.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Station de vidéocomptage	H	collectivité		0	100	100	366 242	366242	2017	1
E1	E1.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Recépage de 15 aulnes malades RDG Ø 0.25-0.5	D/G/H	La Région, AR11, 12, 13 et 14 (privé)		0	40	40	300	180	2017	1
E1	E1.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Elagage et Recépage sur 200ml RDG dont 15 aulnes malades Ø 0.50-1	D/G/H	La Région - commune		0	40	40	600	360	2017	1
E1	E1.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Recépage 20 aulnes malades RDG Ø 0.50-1	D/G/H	AC100, 198 et 227 (privé) - AH27 (commune)		0	40	40	400	240	2017	1
E1	E1.04	Tronçon1	Pont-Audemer	Recépage 15 arbres RD Ø 0.25-0.5	D/G/H	AD37, AC224 (privé) - AH26, 27 (commune)		0	40	40	300	180	2020	2
E1	E1.05	Tronçon1	Pont-Audemer	Recépage 2 aulnes malades RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	AR248 (commune)		0	40	40	40	24	2017	1
E1	E1.06	Tronçon1	Pont-Audemer	Gestion par trouée RD (20) Ø 0.5-1	D/G/H	AD52, 53, 54 et 60 (privé)		0	40	40	3 000	1800	2020	2
E1	E1.07	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage sélectifs penchés de 5 arbres RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	AE30 (privé)		0	40	40	375	225	2020	2
E1	E1.08	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Abattage sélectif de 3 aulnes malades RD Ø 0.5-1	D/G/H	0E549 (privé)		0	40	40	450	270	2017	1
E1	E1.09	Tronçon1	Pont-Audemer	Entretien de la ripisylve (Recépage - phytophtora) en gestion par trouée (50) sur 500ml RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	commune		0	40	40	3 750	2250	2017	1
E1	E1.10	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve malade (Recépage aulne) env. 15 RDG Ø 0.25-0.5	D/G/H	0D14,112 et 134 (privé)		0	40	40	1 125	675	2017	1
E1	E1.11	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Etêtage d'un saule RD Ø >1	D/G/H	0D134 (privé)		0	40	40	200	120	2020	2
E1	E1.12	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (abattage sélectif Ø 0.25-0.5 (10), débroussaillage sur 10ml, 5 embâcles à gérér) sur 900ml entre la pénétrante et la prise d 'eau sur le bras perché de la Risle	D/G/H	0D23, 36, 37, 58, 59, 61, 93, 99 et 103 (privé)		0	40	40	1 670	1002	2019	2
E1	E1.13	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (10 frênes à étêter)	D/G/H	0D25 (privé)		0	40	40	2 000	1200	2019	2
E1	E1.14	Tronçon1	Pont-Audemer	Etêtage d'un saule RG	D/G/H	AW148 (commune)		0	40	40	200	120	2021	2
E1	E1.15	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Gestion de la ripisylve RG sur 400ml (Recépage/abattage sélectif des aulnes malades Ø 0.5-1 quantité 40)	D/G/H	0D153, 0C196 (privé) - département		0	40	40	6 000	3600	2017	1
E1	E1.16	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Elagage de 2 saules penchés RD	D/G/H	0D120 (privé)		0	40	40	40	24	2019	2
E1	E1.17	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage d'un saule Ø >1	D/G/H	0D480 (privé)		0	40	40	200	120	2020	2
E1	E1.18	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RDG avec gestion par trouée (arbres malades Ø 0.25-0.5) env. 30 arbres sur 560 ml entre l'ouvrage de dérivation St Pierre et le pont Napoléon	D/G/H	0D30, 31, 33, 120, 139 (privé)		0	40	40	4 500	2700	2019	1
E1	E1.19	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RDG (Ø 0.25-0.5) sur 500 ml entre le pont Napoléon et Boulangard quantité 30	D/G/H	0D9, 543, 228, 232, 479, 480, 576, 577 (privé)		0	40	40	4 500	2700	2020	2
E1	E1.20	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 25 saules et de 20 peupliers	D/G/H	0D21, 541 (privé)		0	40	40	8 000	4800	2020	2
E1	E1.21	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage sélectif RDG (env. 20 aulnes malades) Ø 0.5-1	D/G/H	0D301, 302, 545 (privé)		0	40	40	3 000	1800	2018	1
E1	E1.22	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 12 saules RDG	D/G/H	0D24, 249 (privé)		0	40	40	2 400	1440	2021	2
E1	E1.23	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage sélectif d'aulnes malades sur 800ml RDG de la route jusqu'à l'ouvrage de dérivation du Boulangard Ø 0.5-1 quantité 35	D/G/H	0D498, 25, 51, 52, 393, 221 (privé) et 0D392 (commune)		0	40	40	5 250	3150	2017	1
E1	E1.24	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 4 peupliers noirs RD	D/G/H	0D51 (privé)		0	40	40	800	480	2017	2
E1	E1.25	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 10 saules Ø >1m	D/G/H	0D195, 196 (privé)		0	40	40	2 000	1200	2020	2
E1	E1.26	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RD sur 160ml (recépage, abattage d'aulnes malades - qté 15) + réorganiser les embâcles Ø 0.25-0.5	D/G/H	0C71 (privé)		0	40	40	740	444	2018	1
E2	E2.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle	A/D	0D31 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.02	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (sur pile de pont)	A/D	commune		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Réorganisation d'embâcle important lit mineur (voir suppression)	A/D	0D577 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.04	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Réorganisation d'embâcle important RG	A/D	0C336 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E3	E3.01	Tronçon1	-Audemer et Manneville-sur-	Nettoyage du lit sur 10 kms entre risle maritime et la pénétrante N175	A/K	commune - privé		0	40	40	2 500	1500	2017-2021	2
E3	E3.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Dépôt de déchets sur le site de Belle Isle	A/K	AE31 (privé)		0	40	40	128	77	2020	2
E3	E3.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Suppression du dispositif de franchissement vétuste	A/K	0C263, 0D52 (commune)		0	40	40	1 530	918	2020	2
E3	E3.04	Tronçon1	eville-sur Risle, Corneville-su	Nettoyage du lit de la rivière de la pénétrante N175 jusqu'à la route des Ponts gras sur 20 km	A/K	commune - privé		0	40	40	5 000	3000	2017-2021	2
LM2	LM2.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Restauration de la zone humide (abattage des peupliers qté 150, gestion des nombreux embâcles + reboissement forêt alluviale RG et maintien de la mégaphorbiaie RD avec fauche tardive et rotation sur 4.3 ha)	A/B/C/H/K	0E558, 557 et 0D90, 164, 165 et 168 (Privé)		30	50	80	87 150	17430	2019	1
LM2	LM2.02	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Restauration de la zone humide (abattage des peupliers (50) + reboissement forêt alluviale sur 1,5ha)	A/B/C/H/K	0D83, 88 (privé)		30	50	80	16 800	3360	2019	1
LM2	LM2.03	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Démerlonnage sur 50*1*4 RG (comblement d'abreuvoir sur territoire)	A/C	0D24 (privé)		30	50	80	4 200	840	2021	2
LM2	LM2.04	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Démerlonnage sur 20*1*3 RG (comblement d'abreuvoir sur territoire)	A/C	0D33 (privé)		30	50	80	1 260	252	2021	2
LM4	LM4.03	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Amélioration de la connexion pour la zone d'expansion de crue naturelle (après St Pierre et fin de programme)	A/B/C	0D14 (privé)		30	50	80	15 750	3150	2022	2
R1	R1.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Reconstitution d'une ripisylve sur 200ml de long et 10m de large après l'exploitation de la peupleraie ou reconversion en forêt alluviale RD (+70 peupliers)	G/H/K	0D53 (privé)		30	50	80	12 200	2440	2022	2
R1	R1.02	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration de la ripisylve RG sur 180ml (abattage/recépage des aulnes malades + plantation + clôture)	G/H/K	0D543 (privé)		30	50	80	2 160	432	2017	2
R1	R1.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration de la ripisylve RD sur 120ml (abattage de 9 peupliers, plantation et déplacement de clôture sur 50ml)	G/H/K	0D540 (privé)		30	50	80	2 700	540	2017	2
R1	R1.04	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Rattrapage d'entretien de la ripisylve RDG sur 1400ml de rivière (abattage sélectif des aulnes malades) + plantation d'une ripisylve RDG sur 600ml de rivière RDG secteur aval (densifier, diversifier, double ligne - largeur)	G/H/K	0C60, 82 et 0D222, 240, 474, 475, 543 (privé)		30	50	80	10 000	2000	2017	2
R1	R1.05	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Reconstitution d'une ripisylve sur 90ml + abattage des 30 peupliers RD	G/H/K	0C6, 7 (privé)		30	50	80	5 280	1056	2018	2
R1	R1.06	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 300ml de rivière RDG (dense, diversifier, largeur) - alternance/bosquet	G/H/K	0C229, 409, 408, 45 (privé)		30	50	80	1 800	360	2018	2
R1	R1.07	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Reconsitution d'une ripisylve sur 650ml de long et 10m de large + abattage de 30 résineux et 20 peupliers (peupleraie)	G/H/K	0C212 (privé)		30	50	80	14 800	2960	2017	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R2	R2.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RD 2m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RDG 20m²	F/H	XC163 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RD 20m²	F/H	AH10 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.04	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RG 2m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.05	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RG 2m²	F/H	La Région		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.06	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RG 4m²	F/H	AI373, AI374 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.07	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RG 10m²	F/H	AI26, AI305 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.08	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer d'arbres aux papillons RD 10m²	F/H	commune		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.09	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RD 7m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.10	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RDG 90m² (centrale hydroélectrique) + RG 6m² (Belle Isle près de l'ouvrage)	F/H	0E243 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.12	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Foyer de renouée du japon 45m²	F/H	0E252 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.13	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Foyer des arbres aux papillons (env 22 individus sur le site industriel ou 10m²)	F/H	0E55 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.14	Tronçon1	Pont-Audemer	Foyer de renouée du japon RD sur 9m²	F/H	0D476 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.15	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RD sur 8m²	F/H	0D475 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.17	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Foyer de balsamine de l'himalaya RD sur 2m²	F/H	0D467 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.18	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 12m²	F/H	0D193 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R3	R3.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage de 4 peuplier RD	F/G/H	AE108 (privé)		30	50	80	560	112	2022	2
R3	R3.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage de 9 résineux RD + reprise végétale naturelle	F/G/H	AE75 (privé)		30	50	80	1 260	252	2022	2
R3	R3.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage de 15 peupliers (berge et terrain de tennis)	F/G/H	AE29, 30 et 0E279 (privé)		30	50	80	2 100	420	2022	2
R3	R3.04	Tronçon1	Pont-Audemer	Abattage de 12 peupliers RD	F/G/H	0E279 (privé)		30	50	80	1 680	336	2022	2
R3	R3.05	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Abattage d'env 25 peupliers RG	F/G/H	0D25 (privé)		30	50	80	3 500	700	2022	2
R3	R3.06	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage de 7 peupliers (alignement) RG	F/G/H	0D498, 411 (privé)		30	50	80	980	196	2021	2
R3	R3.07	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage de 4 peupliers RD	F/G/H	0C368 (privé)		30	50	80	560	112	2021	2
R3	R3.08	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage de 5 peupliers RD	F/G/H	0C45 (privé)		30	50	80	700	140	2021	2
R3	R3.09	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Abattage de 14 peupliers d'italie RD (bras transversal)	F/G/H	0C370 (privé)		30	50	80	1 960	392	2021	2
R5	R5.01	Tronçon1	Pont-Audemer	Confortement de berge RD sur 20 ml (trou dans palplanche + fascine d'hélophytes) + abattage d'aulnes RD (quantité 2)	D/H/I/M	AH 68 (privé - commune)		30	50	80	5 121	1024	2017	1
R5	R5.02	Tronçon1	Pont-Audemer	Confortement de berge sur 30 ml (Région)	D/H/I/M	La Région		30	50	80	0	0	2015	1
R5	R5.03	Tronçon1	Pont-Audemer	Restauration de berge sur 6ml (retrait plaques de tôle + boudin hélophytes + éclaircissement)	D/H/I/M	AE31 (privé)		30	50	80	1 667	333	2019	2
R5	R5.04	Tronçon1	Pont-Audemer	Restauration de berges sur 17ml toles RG (tressage) sur 50ml RD (retrait, terrassement, couches de branches à rejets ou lit et plants de plançons avec enrochement à la base) sur 20ml RG (retrait glissières)	D/H/I/M	AE31 (privé)		30	50	80	8 613	1723	2019	2
R5	R5.05	Tronçon1	Pont-Audemer	Erosion sur 20ml (peigne végétal ou couches de branche à rejets ou fascine saule + comblement et ensemencement + bouture)	D/H/I/M	AE28 (privé)		30	50	80	1 650	330	2019	2
R5	R5.06	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 100ml (retrait de l'embâcle + lit et plants de plançons avec enrochement sur 50 à100ml maxi) selon l'évolution	D/H/I/M	0D152 (privé)		30	50	80	13 750	2750	2022	2
R5	R5.07	Tronçon1	Pont-Audemer	Restauration des berges RD sur 40ml (retrait du tunage, terrassement, ensemencement, fascine d'hélophyte)	D/H/I/M	0C60 (privé)		30	50	80	6 314	1263	2020	2
R5	R5.08	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration de berge RDG (retrait de la passerelle et des gabions) sur 10ml	D/H/I/M	0D410, 498 (privé)		30	50	80	1 964	393	2022	2
R5	R5.09	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration des berges sur 30ml RD (retrait plaques, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation haut de berge)	D/H/I/M	0D293 (privé)		30	50	80	2 145	429	2022	2
R5	R5.10	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 5ml (retrait poteau edf, retalutage, géotextile+ensemencement / couche de branche à rejet, éclaircissement)	D/H/I/M	0C262, 264 (privé)		30	50	80	1 667	333	2020	2
R5	R5.11	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration des berges sur 120ml RD dont 40ml en stabilité mauvaise (retrait des protections, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0C50 (privé)		30	50	80	5 264	1053	2018	2
R5	R5.12	Tronçon1	Pont-Audemer	Restauration des berges RD sur 50ml (retrait protection de berges hétéroclites, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	D475 (privé)		30	50	80	3 058	612	2019	2
R6	R6.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Restauration des habitats : déconcrêtionnement sur 130ml (200m²)	I/J	0D153 (privé) et 0C260 (commune)		30	50	80	300	60	2017	2
R6	R6.02	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Etude de répartition des débits (alimentation du bras de dérivation, enjeux, solution, etc.) - apport non négligeable > biodiversité et habitats	I/J	privé		30	50	80	9 600	1920	2018	2
R6	R6.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Restauration des habitats (déconcrêtionnement) sur 230ml (500m²)	I/J	0C45, 50, 356, 364, 370 (privé)		30	50	80	360	72	2018	2
R7	R7.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Aménagement d'abreuvoir sur 8ml RG	D/G/H/I/K	0D23 (privé)		30	50	80	1 300	260	2022	2
R7	R7.02	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture sur 300ml RG + 1 abreuvoir + comblement des berges piétinées	D/G/H/I/K	0D33 (privé)		30	50	80	3 100	620	2022	2
R7	R7.03	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture de 400ml RDG + 1 dispositif de franchissement (gué/arche) + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0D15, 541 (privé)		30	50	80	4 400	880	2020	2
R7	R7.04	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'1 abreuvoir (+ stabiliser le piétinenement)	D/G/H/I/K	0D474 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.05	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir ou bloquer l'accès rivière par de la plantation ponctuelle	D/G/H/I/K	0C82 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.06	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'1 abreuvoir (+ stabiliser le piétinenement et reprise cloture 30ml)	D/G/H/I/K	0D543 (privé)		30	50	80	1 480	296	2017	2
R7	R7.07	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 15ml pour bloquer l'accès à l'abreuvoir sauvage	D/G/H/I/K	0D221 (privé)		30	50	80	90	18	2017	2
R7	R7.08	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 340ml + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0D498 (privé)		30	50	80	3 340	668	2017	2
R7	R7.09	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture 700ml RD et 500ml RG (connexion entre risle et échaudés), d'un abreuvoir, d'un dispositif de franchissement (gué, pont, arche) au niv des autres gué clôture amovible)	D/G/H/I/K	0D218, 410, 498 (privé)		30	50	80	9 800	1960	2017	2
R7	R7.10	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture RD sur 170ml + 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0D52 (privé)		30	50	80	2 320	464	2017	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R7	R7.11	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture de 200ml RDG (bras transversal) + 1 dispositif de franchissement (gué/passerelle) + double abreuvoirs	D/G/H/I/K	0C45, 356 (privé)		30	50	80	13 800	2760	2018	2
R7	R7.12	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD + reprise de la clôture en aval pour bloquer l'accès à la rivière	D/G/H/I/K	0C71 (privé)		30	50	80	1 480	296	2018	2
R7	R7.13	Tronçon1	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	0C266 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R8	R8.01	Tronçon1	Manneville-sur-Risle	Etude et travaux de la restauration écologique du Suret (amélioration de la riv, des habitats, des berges (fascine d'hélophytes 200ml), resserement, du pont de Nordic, canalisation/réseau...)	B/I/M	privé		30	50	80	65 629	13126	2022	2
CE1	CE1.04	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux OH127 ROE346 Moulin du bois (seuils rustiques) <0,42m	L	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	6 722	1344	2018	1
CE1	CE1.05	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Etude et travaux OH69 ROE235 - Moulin de Condé (gestion ouverte du vannage - nettoyage régulier)	L	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	1 650	330	2018	1
CE1	CE1.06	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Etude et travaux sur le site (existence légale, simplification du réseau, zone humide)	L/M	privé	étude simple pour 4 OH Risle + création d'un bras (ROE232 ,ROE233, ROE346, ROE235)	30	60 à 80	80	16 500	3300	2021	2
CE2	CE2.02	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Travaux OH70 ROE234 Seuil des près Conte <0,4m	L	0C122, 388 (privé)		30	50	80	3 360	672	2017	1
D1	D1.05	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
E1	E1.27	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (recépage, abattage d'aulnes malades quantité env. 20) RDG sur 300ml Ø 0.25-0.5	D/G/H	0C190, 389, 390, 393 (privé)		0	40	40	950	570	2017	1
E1	E1.28	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage d'un saule RG Ø>1	D/G/H	0C341 (privé)		0	40	40	200	120	2018	2
E1	E1.29	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saules (quantité 6) RDG	D/G/H	0C379, 306 (privé)		0	40	40	1 200	720	2018	2
E1	E1.30	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saule RD (quantité 2) Ø>1	D/G/H	0C204, 389 (privé)		0	40	40	400	240	2018	2
E1	E1.31	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 4 saules RG sur 150ml (parcelle n°204 et n°388)	D/G/H	0C388 (privé)		0	40	40	800	480	2018	2
E1	E1.32	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (30 aulnes malades) Ø 0.25-0.5 sur 300ml RDG en aval et en amont du seuil ROE234 (parcelle n°204, n°388, n°122)	D/G/H	0C122, 388, 387 (privé)		0	40	40	1 425	855	2017	1
E1	E1.33	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saules RD (quantité 3) Ø>1	D/G/H	0C155 (commune)		0	40	40	600	360	2020	2
E1	E1.34	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RD (gestion par trouée - recépage) sur 240ml Ø 0.2-0.5 (quantité 70)	D/G/H	0C387, 388 (privé)		0	40	40	3 325	1995	2020	2
E1	E1.35	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saules RD (quantité 2) Ø>1	D/G/H	0C156 (commune)		0	40	40	400	240	2020	2
E1	E1.36	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (saule tétard 16, frene malade 14, aulne malade 20) RDG (ile) sur 2 km	D/G/H	0C174, 411, 413 (privé)		0	40	40	300	180	2020	1
E1	E1.37	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 1 saules RG dima>1	D/G/H	0C156 (commune)		0	40	40	200	120	2018	2
E1	E1.38	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de 3 peupliers noirs RG Ø>1	D/G/H	0C160 (commune)		0	40	40	600	360	2018	2
E1	E1.39	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (gestion en tétard de 4 saules RDG sur 400ml en amont de l'ilot)	D/G/H	commune		0	40	40	800	480	2018	2
E1	E1.40	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Etêtage de saules RDG sur 560ml entre le parking aappma et moulin d'appeville (quantité 36) - 15 RG et 21 RD	D/G/H	0C151, 152 (commune) et 0C384, 385, 139, 138, 381, 383, 324 (privé)		0	40	40	7 200	4320	2017	2
E1	E1.41	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Etêtage d'un saule RD Ø>1	D/G/H	0F130 (privé)		0	40	40	200	120	2022	2
E1	E1.42	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Etêtage de 4 saules RDG Ø>1 (sur le secteur)	D/G/H	ZH1, 0F128, 166 (privé)		0	40	40	800	480	2022	2
E1	E1.43	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Recépage d'un aulne Ø>1 (affouillement)	D/G/H	ZH70 (privé)		0	40	40	20	12	2019	1
E1	E1.44	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Entretien RG sur 230ml du tressage de saule + vers la pointe avec la Risle (avant enrochement) + gestion différenciée des bords des cours d'eau (avant reprise aménagement)	D/G/H	commune		0	40	40	460	276	2018	2
E1	E1.45	Tronçon2	-sur-Risle, Appeville-dit-Anne	Entretien de la ripisylve sur 1000ml à partir du pont d'Appeville (moulin de la ville) vers le bas (quantité 60 aulnes malades) - purge-recépage etc. Ø 0.25-0.5	D/G/H	AB113, ZH12, 69, 70 (privé)		0	40	40	2 300	1380	2018	1
E1	E1.46	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Recépage/abattage d'aulnes malades (quantité 5) RDG Ø 0.25-0.5	D/G/H	AB5, 19, 177 (pribvé)		0	40	40	100	60	2018	1
E2	E2.05	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réoragnisation d'embâcles (obstruction)	A/D/I	0C105, 121 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.06	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation d'embâcles (centrale)	A/D/I	0C310, 379 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.07	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle	A/I	0C341 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.08	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle	A/I	0C190 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.09	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle	A/I	0C191 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.10	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (aulne malade)	A/I	0C191 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.11	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle	A/I	0C204 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.12	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0C174, 413 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.13	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0C161, 431 (commune)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.14	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle	A/I	commune		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.15	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Réorganisation d'embâcles (centrale)	A/D	0C139 (privé) et 0C152 (commune)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.16	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Réorganisation de 2 embâcles (obstruction)	A/D	ZH12, 0F83 (privé)		0	40	40	360	216	2019	2
E3	E3.05	Tronçon2	e-sur-Risle, Condé-sur-Risle,	Nettoyage de la rivière sur environ 18kms	A/K	commune privé		0	40	40	4 500	2700	2017-2021	2
E3	E3.06	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Enlèvement des gros blocs (bras droit RD vers ilot) + suppression de la passerelle (bras intermédiaire) - existence d'un gué empiéré	A/K	commune		0	40	40	1 530	918	2018	2
E3	E3.07	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Supression des déchets (traverse, grille, etc.)	A/K	AB157, 177 (privé)		0	40	40	51	31	2020	2
LM1	LM1.02	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Entretien de la zone humide (maintien et préservation de la zone humide alluviale) 2.6ha	H/K	AB9, 10, 115 (commune)		0	40	40	36 400	21840	2020	2
LM1	LM1.03	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Entretien de la zone humide (fauche - maintien milieu ouvert) 1.6ha	H/K	AB111, 131, 134 (privé)		0	40	40	22 400	13440	2020	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
LM2	LM2.05	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Démerlonnage RD (comblement d'anse d'érosion ou d'abreuvoir sur secteur ou ailleurs) 20m3	A/C	0C121 (privé)		30	50	80	420	84	2018	2
LM2	LM2.06	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Démerlonnage sur 290ml RG (largeur 1m hauteur 0.30m) soit 87m3	A/C	0F157 (commune)		30	50	80	1 827	365	2018	1
R1	R1.08	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 300ml RD (parcelle n°121) en continue + mise en place d'une clôture sur 368ml	D/G/H/K	0C121 (privé)		30	50	80	5 808	1162	2018	2
R1	R1.09	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 200ml RDG (diversification, alternance et bosquet)	D/G/H/K	commune		30	50	80	1 200	240	2018	2
R1	R1.10	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Plantation d'une ripisylve sur 900ml RD par bosquet sur les parcelles n°2, n°12, n°69, n°70	D/G/H/K	ZH70 (privé)		30	50	80	5 400	1080	2018	1
R1	R1.11	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Reconstitution d'une ripisylve sur 50ml RG en continue + abattage de 30 résineux	D/G/H/K	AB12, 13 (privé)		30	50	80	4 800	960	2019	2
R2	R2.21	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Foyer de balsamine de l'himalaya RD 1m²	F/H	0C161 (commune)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.22	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Foyer d'arbres aux papillons RG 5m²	F/H	0F141, 142 (commune)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.23	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Foyer d'arbres aux papillons RG 6m²	F/H	AB9 (commune)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R3	R3.10	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Abattage de 4 peupliers RD	F/G/H	0C375 (privé)		30	50	80	560	112	2017	2
R3	R3.11	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Abattage de 30 peupliers RG (alignement)	F/G/H	AB112, 113 (privé)		30	50	80	4 200	840	2017	2
R5	R5.13	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges RG sur 15ml (retalutage, géotexile+ ensemencement)	D/H/I/M	privé		30	50	80	1 238	248	2019	2
R5	R5.14	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 100ml : retrait fraction des enrochement/berge abrupte, retalutage, géotextile+ensemencement + hélophytes, couches de branches à rejets sur 30ml, cordon alluvionnaire	D/H/I/M	commune		30	50	80	14 625	2925	2018	2
R6	R6.04	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Restauration des habitats : recharge en graviers 40ml soit 2m3 et pose de DLG sur 220ml (quantite 10-15)	I/J	0C379, 430 (privé)		30	50	80	312	62	2017	2
R6	R6.05	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Restauration des habitats (déconcrêtionnement) sur 150ml et 10m de largeur (deux zones sur ce bras) soit 1500m² + aménagement des surlargeurs par des épis site des cygnes (20)	I/J	commune		30	50	80	750	150	2021	2
R6	R6.06	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Restauration des habitats : pose d'abris dlg/bloc sur 500ml (quantité 25) + gestion d'embâcles	I/J	commune		30	50	80	150	30	2017	2
R6	R6.07	Tronçon2	-sur-Risle, Appeville-dit-Anne	Restauration des habitats : déconcrétionnement sur 480ml et 15m de large (radier/plats) soit 3000m² entre la salle des fêtes de Condé et la SCI la Thillaie en amont	I/J	AB9, 10, 115 (commune)		30	50	80	1 200	240	2019	2
R7	R7.14	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture de 610ml, d'un abreuvoir stabilisé (exploitant M DURAND) + parcelle en face RAS si fauche sinon prévoir clôture et abreuvoir	D/G/H/I/K	0C190, 393 (privé)		30	50	80	4 960	992	2019	2
R7	R7.15	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	0C105 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.16	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture RD sur 430ml (parcelle n°122), 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	0C122 (privé)		30	50	80	3 880	776	2018	2
R7	R7.17	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture RDG sur 385ml sur la parcelle n°160 - espace de liberté à maintenir	D/G/H/I/K	commune		30	50	80	2 310	462	2019	2
R7	R7.18	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 1600ml RDG, 3 abreuvoirs répartis sur le linéaire (exploitants, propriétaires)	D/G/H/I/K	0C306, 310, 379, 430 (privé)		30	50	80	13 500	2700	2017	2
R7	R7.19	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 300ml RDG, 1 abreuvoir et 1 dispositif de franchissement (parcelle n°383, n°385, n°324)	D/G/H/I/K	0C383, 385 (privé)		30	50	80	13 100	2620	2018	2
R7	R7.20	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Recul et réfection de la clôture sur 300ml RG (parfois distance déjà correcte)	D/G/H/I/K	commune		30	50	80	1 800	360	2018	2
R7	R7.21	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place d'une clôture RD 100ml aval ilot et 260ml amont ilot + plantation en bosquet sur 360ml (renforcement plantation aappma) + 400ml Freulette + 2 abreuvoirs	D/G/H/I/K	commune		30	50	80	9 320	1864	2017	2
R7	R7.22	Tronçon2	Corneville-sur-Risle	Mise en place de clôture électrique + recul sur 860ml sur l'ile (parcelle n°157 et n°154) sauf si prairie de fauche exclusif	D/G/H/I/K	commune		30	50	80	5 160	1032	2019	2
R7	R7.23	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Recul et réfection de la clôture RD sur 430ml et un abreuvoir	D/G/H/I/K	0F179 (privé)		30	50	80	2 580	516	2020	2
R7	R7.24	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Suppression de l'abreuvoir (clôture hors de l'eau) - car double abreuvoir sur ce site	D/G/H/I/K	ZH1 (privé)		30	50	80	180	36	2017	2
R8	R8.02	Tronçon2	Appeville-dit-Annebault	Maintenir l'alimentation du deuxième bras de la Risle (création amas d'embâcles - diriger l'écoulement + revoir le gué avec régalage des cailloux) (en lien avec R6.05)	B/I/M	commune		30	50	80	473	95	2017	1
R8	R8.03	Tronçon2	Condé-sur-Risle	Etude et travaux restauration hydromorphologique du secteur et protection de la gravière (achat de l'ilot, décaissement 4700m² sur 1m , voir modif bras longeant la gravière, etc.)	B/I/M	AB114 (privé)		30	50	80	114 261	22852	2019	1
CE1	CE1.07	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Etude et travaux OH68 ROE27778 Moulin de la Ville (libération des écoulements - organe mobile et abaissement du seuil) + réfection des berges RDG sur 350ml dont 70ml de tunage RD	L	privé	étude complexe pour 3 OH Risle (ROE27778, ROE62281, OH secondaire moulin prieur)	30	60 à 80	80	33 825	6765	2021	1
CE1	CE1.08	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	OH ROE ouvrage secondaire du moulin Prieur chute 100 à 200cm + reprise du pont (stabiliter-mur penché)	L	privé	étude complexe pour 3 OH Risle (ROE27778, ROE62281, OH secondaire moulin prieur)	30	60 à 80	80	99 000	19800	2022	1
CE1	CE1.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Etude et travaux OH62 ROE62281 Moulin du Vièvre (renaturation sur 100ml / rivière de contournement)	L/M	0B180 (privé)	étude complexe pour 3 OH Risle (ROE27778, ROE62281, OH secondaire moulin prieur)	30	60 à 80	80	18 700	3740	2018	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Etude et travaux OH65 ROE239 portage privé	L	privé		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Etude et travaux OH61 ROE244 Petite usine de la baronnie portage privé	L	privé		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Etude et travaux OH64 ROE241 Centrale Colliard portage privé	L	privé		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE2	CE2.03	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Travaux seuil de fortune (retrait) <0,2m	L	0A123, 181 (privé)		30	50	80	1 680	336	2017	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
D1	D1.06	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser dysfonctionnement STEP (projet en cours - création nouvelle STEP groupement communale)	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.07	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RG	D/F/H/K	commune-département				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.08	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD (dépôt orange)	D/F/H/K	0A202 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser dysfonctionnement STEP	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.10	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser les pesticides	D/F/H/K	0B176 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.11	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire (autour du plan d'eau)	D/F/H/K	0B270 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.12	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD (dépôt gras)	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.13	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Thèmes à sensibiliser traitement phytosanitaire (rivière, clôture à moins de 5 mètres de la Risle et de la riv aux prêtres)	D/F/H/K	0B10, 11 (privé)				0	0	0	2017-2021	3
E1	E1.47	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Entretien de la ripisylve (étêtage d'un saule RD, recépage d'aulnes malades RDG Ø 0.25-0.5 (quantité 45) sur 1200ml en amont du pont d'appeville	D/G/H	AC23, 0E182 (privé)		0	40	40	3 375	2025	2018	1
E1	E1.48	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Etêtage de 7 frênes (lit majeur) Ø >1	D/G/H	0E181, 0D19 (privé)		0	40	40	1 400	840	2022	2
E1	E1.49	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage sélectif de 7 aulnes malades RG Ø 0.25-0.5	D/G/H	ZA7 (privé)		0	40	40	525	315	2018	1
E1	E1.50	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Etêtage de 8 saules RD >1	D/G/H	ZA8, 92 (privé)		0	40	40	1 600	960	2019	2
E1	E1.51	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage sélectif de 10 aulnes malades RDG Ø 0.5-1	D/G/H	0A201, 202 (privé)		0	40	40	1 500	900	2018	1
E1	E1.52	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Recépage ou abattage sélectif d'aulnes malades (quantité 10) Ø 0.2-0.5	D/G/H	0A203, 204 (privé)		0	40	40	750	450	2019	1
E1	E1.53	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Entretien de la ripisylve RDG sur 500ml (abattage sélectif, Recépage, etc.) Ø 0.2-0.5 (quantité 20)	D/G/H	0A246 (commune)		0	40	40	950	570	2020	2
E1	E1.54	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Etêtage de 5 saules RD Ø>1 (parcelle n°276, 277)	D/G/H	0B276 (privé)		0	40	40	1 000	600	2020	2
E1	E1.55	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Etêtage de saules (quantité 2) RDG	D/G/H	0B270, 334 (privé)		0	40	40	400	240	2020	2
E1	E1.56	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Etêtage de 6 saules lit majeur en cours d'éclatement	D/G/H	0B169, 334 (privé)		0	40	40	1 200	720	2020	2
E1	E1.57	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Entretien de la ripisylve (Recépage, abattage sélectif des saules) RG sur 150ml (bras principal de la Risle) Ø 0.25-0.5 (quantité 15)	D/G/H	ZB38 (privé)		0	40	40	850	510	2020	2
E1	E1.58	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Elagage d'un saule RG (branche cassée)	D/G/H	0C45 (privé)		0	40	40	20	12	2021	2
E1	E1.59	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Etêtage de 6 chênes et d'un frêne (lit majeur) Ø>1	D/G/H	0B166, 167 (privé)		0	40	40	1 400	840	2021	2
E2	E2.17	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	0A523 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.18	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (sous pont grillage)	A/D	0A203 (privé)		0	40	40	180	108	2017	1
E2	E2.19	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (chez le kiné)	A	0A209 (commune)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.20	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	0B175, 355 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.21	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0B201 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.22	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A/I	0B169, 203 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.23	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Réorganisation de l'embâcle (obstruction)	A/I	0B270, 334 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.24	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Réorganisation des embâcles (latérale droit)	A	ZB38, 174 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.25	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Suppression de l'embâcle sous le pont RG	A/D	commune		0	40	40	180	108	2017	1
E3	E3.08	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression du socle béton RD sur 5ml	A/K	0A9 (commune)		0	40	40	153	92	2022	2
E3	E3.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Suppression de la décharge	A/K	0A238 (commune)		0	40	40	153	92	2017	2
E3	E3.10	Tronçon3	Philbert, Montfort, Glos, App	Nettoyage des 17.4km de rivière	A/K	commune - privé		0	40	40	4 350	2610	2017-2021	2
E3	E3.11	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Enlèvement des déchets multiples (lit majeur)	A/K	ZA13 (privé)		0	40	40	102	61	2021	2
E3	E3.12	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Retrait du bloc béton RG	A/K	ZB38 (privé)		0	40	40	77	46	2021	2
E3	E3.13	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Suppression des tôles et de la vanette	A/K	0B282, 505 (privé)		0	40	40	128	77	2021	2
E4	E4.01	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Réfection du mur RD sur 26ml	-	privé		0	40	40	0	0	-	-
LM1	LM1.04	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Entretien de la zone humide (fauche) 2600m²	H/K	0A328 (privé)		0	40	40	3 640	2184	2021	2
LM2	LM2.07	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Démerlonnage sur 200ml RG (2*0.5) soit 200m3	A/B/C	0D25 (privé)		30	50	80	4 200	840	2018	1
LM2	LM2.08	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Démerlonnage RG sur 100ml (0.7*2*100) soit 140m3	A/C	ZA7 (privé)		30	50	80	2 940	588	2018	2
LM2	LM2.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration de la zone humide (amélioration de la connexion, ouverture du milieu - habitat agrion de mercure)	B/H/K	0B159 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2021	2
LM2	LM2.10	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Démerlonnage RG sur 230ml*1ml*1m soit 230m3	A/B/C	0B173, 174 (privé)		30	50	80	4 872	974	2017	1
LM2	LM2.11	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Suppression du remblais 5m3 environ RG (comblement des abreuvoirs sauvages)	A/C/H	ZB38 (privé)		30	50	80	47	9	2021	2
LM2	LM2.12	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration de la zone humide (amélioration la connexion avec la Risle, rajeunissement par fauche, etc.)	A/C/H	ZB35 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2021	2
LM2	LM2.13	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Démerlonnage RD sur 50ml (70m3)	A/C	0B155 (privé)		30	50	80	1 470	294	2021	2
R1	R1.12	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Plantation d'une ripisylve sur 300ml en bosquet (double rangée)	G/H/K	0E181 et AC23, 25 (privé)		30	50	80	1 800	360	2020	2
R1	R1.13	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration de la ripisylve sur 600ml RG (parcelle n°25 et n°206) + éventuellement clôture	G/H/K	0D25, 206 (privé)		30	50	80	10 800	2160	2017	2
R1	R1.14	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 80ml RD en continue	G/H/K	0B731 (privé)		30	50	80	960	192	2020	2
R1	R1.15	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Plantation de la ripisylve RDG sur 200ml en bosquet + purge des aulnes malades sur le même linéaire (quantité 10)	G/H/K	0C40 et 0B186 (privé)		30	50	80	2 800	560	2020	2
R1	R1.16	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Renforcement de la ripisylve sur 200ml RG après abattage partiel ou total de la peupleraie RG (quantité 60) et rattrapage (étêtage, Recépage aulnes malades etc.)	G/H/K	0C263 (privé)		30	50	80	20 400	4080	2019	2
R2	R2.25	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Foyer d'arbres aux papillons RD 6m²	F/H	0E182 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.27	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RDG 125m² en 4 points	F/H	0A224, 328, 460, 489 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.28	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Foyer d'arbres aux papillons RDG 17m² en deux zones	F/H	OB633 (commune), OA203 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.29	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon lit majeur 15m²	F/H	privé		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.30	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RDG 8m²	F/H	privé		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.30	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 9m² (disséminer sur la parcelle)	F/H	0B390 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.31	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RD 25m² (2 foyers)	F/H	commune-privé		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.32	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RG 6m² (2 foyers)	F/H	0C40 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.33	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyer de renouée du japon RD 10m²	F/H	0C256 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.34	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Foyers multiple de renouée du japon RG 30m² lit majeur	F/H	0C263 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.35	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Foyer de balasmine de l'himalaya RD 7m²	F/H	0A122 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R3	R3.12	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Abattage régulier de peupliers (quantité 65) RDG site du moulin de la ville	F/G/H	0E189 (privé)		30	50	80	9 100	1820	2020	2
R3	R3.13	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 12 peupliers RD	F/G/H	0D217 (privé)		30	50	80	1 680	336	2020	2
R3	R3.14	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Abattage de 12 peupliers sur ilôt	F/G/H	0D26 (privé)		30	50	80	1 680	336	2020	2
R3	R3.15	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Abattage de 7 peupliers (camping)	F/G/H	0A386 (commune)		30	50	80	980	196	2020	2
R3	R3.16	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage de peupliers (quantité 25) RG	F/G/H	0B170 (commune)		30	50	80	3 500	700	2020	2
R3	R3.17	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage de 2 peupliers + 1 résineux	F/G/H	ZB59 (privé)		30	50	80	420	84	2020	2
R3	R3.18	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage d'1 peuplier (maèonnerie de l'ouvrage)	F/G/H	0B180 (privé)		30	50	80	140	28	2020	2
R3	R3.19	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Abattage de peupliers (quantité 2) RD	F/G/H	0B175 (privé)		30	50	80	280	56	2020	2
R3	R3.20	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage de peupliers RG (quantité 15)	F/G/H	0B390 (privé)		30	50	80	2 100	420	2020	2
R3	R3.21	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Abattage de 20 peupliers RG (alignement) + plantation d'une ripsiylve adaptée (densification, diversification, largeur) RG sur 100ml	F/G/H	0B177, 355 (privé)		30	50	80	4 000	800	2020	2
R5	R5.15	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges sur 30ml RD (retrait du tunage bois, retalutage, géotextile+ ensemencement, fascine d'hélophytes, éclaircissement)	D/H/I/M	0E189 (privé)		30	50	80	4 455	891	2022	2
R5	R5.16	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges : retrait des poteaux edf sur 5ml RD	D/H/I/M	0E368 (privé)		30	50	80	1 810	362	2022	2
R5	R5.17	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges RG sur 150ml (retrait maconnerie, retalutage, ensemencement, pente douce) - redonner espace de liberté	D/H/I/M	0D19, 205 (privé)		30	50	80	22 869	4574	2018	2
R5	R5.18	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Restauration des berges RD sur 10ml (retrait des plaques et poteau, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0D251 (privé)		30	50	80	2 239	448	2018	2
R5	R5.19	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges RD (retrait du tunage bois ou aménagement canoe kayak)	D/H/I/M	0A9 (commune)		30	50	80	1 964	393	2020	2
R5	R5.20	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges sur 60ml RDG (retrait des plaque béton, fascine d'hélophytes en quinconce (resserement), rechargement en graviers sur 20ml 3m3)	D/H/I/M	0A123, 181 (privé)		30	50	80	10 860	2172	2019	2
R5	R5.21	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges sur 25ml (retrait des bordurations, retalutage, géotextile, ensemencement/hélophytes) = habitat agrion de mercure	D/H/I/M	commune		30	50	80	4 840	968	2017	2
R5	R5.22	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berge RD sur 15ml (retalutage, apport de terre, géotextile + ensemencement) + optimisation des habitats (recharge en graviers sur 30ml 2m3+ pose de 10 abris)	D/H/I/M	0B496 (privé)		30	50	80	2 125	425	2018	2
R5	R5.23	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 15ml (retrait des plaques béton, retalutage, géotextile+ensemencement) à relier au plan de gestion de la peupleraie	D/H/I/M	0B356 (privé)		30	50	80	1 815	363	2018	2
R5	R5.24	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berges RG sur 10ml (problème de la souche à surveiller - végétalisation spontanée)	D/H/I/M	0B147 (privé)		30	50	80	1 375	275	2018	2
R5	R5.25	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berge RG sur 15ml : retrait des protections hétéroclites, fascine de saules (hauteur maxi 50cm), remblaiement (aps aménagement de la centrale de Derenne)	D/H/I/M	0B157, 283 (privé)		30	50	80	4 565	913	2018	2
R5	R5.26	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berges RG sur 20ml (retalutage, géotextile + ensemencement, éclaircissement, fascine d'hélophytes)	D/H/I/M	0B152 (privé)		30	50	80	4 417	883	2018	2
R5	R5.27	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berges RG sur 4ml (retrait tôles)	D/H/I/M	ZA44 (privé)		30	50	80	842	168	2017	2
R5	R5.28	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des berges RG sur 100ml (retrait des plaques, retalutage léger, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0C31 (privé)		30	50	80	4 994	999	2021	2
R5	R5.29	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 25ml (retrait grillage/enrochement, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0B735 (privé)		30	50	80	2 090	418	2021	2
R5	R5.30	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Restauration des berges RDG sur 10ml (retrait des agglo, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation et clôture)	D/H/I/M	0B163, 156 (privé)		30	50	80	1 513	303	2020	2
R6	R6.08	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Restauration des habitats sur 430ml : recharge en graviers 3m3, 20 abris/épis	I/J	0B735, 741, 742, 625, 732, 282, 283, 322, 323, 505, 731, 746 (privé)		30	50	80	453	91	2018	2
R6	R6.09	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Restauration des habitats (déconcrêtionnement 100ml de long 3m de large) soit 200m²	I/J	0B1, 214 et ZB170 (privé)		30	50	80	300	60	2018	2
R6	R6.10	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Restauration des habitats : recharge en graviers 1m3, pose blocs, limiter le faucardage	I/J	0B25 (privé)		30	50	80	141	28	2018	2
R6	R6.11	Tronçon3	Glos-sur-Risle	Restauration des habitats : recharge en graviers en 1m3, pose blocs, limiter le faucardage	I/J	0B19, 653 (privé)		30	50	80	141	28	2018	2
R7	R7.25	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Mise en place de clôture sur 200ml RG + démerlonnage sur 2*0.5*40ml RD et rembaiement de l'abreuvoir sauvage (parcelle n°181)	D/G/H/I/K	0E181 (privé)		30	50	80	1 560	312	2018	2
R7	R7.26	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Mise en place de clôture sur 200ml RG, d'un abreuvoir RG (parcelle n°19)	D/G/H/I/K	0D19 (privé)		30	50	80	2 500	500	2018	2
R7	R7.27	Tronçon3	Appeville-dit-Annebault	Mise en place de clôture sur 300ml RD, d'un abreuvoir RD (stabilisation) pour interdire l'accès aux autres abreuvoirs sauvages et protèger les plantations (parcelle n°181)	D/G/H/I/K	0E181 (privé)		30	50	80	3 100	620	2018	2
R7	R7.28	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place d'une clôture sur 600ml RG + 1 abreuvoir (ensemencement naturel)	D/G/H/I/K	ZA7, 98 (privé)		30	50	80	4 900	980	2018	2
R7	R7.29	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place d'un dispositif de franchissement de rivière ou du seuil	D/G/H/I/K	0A238, 574 (commune)		30	50	80	10 000	2000	2019	2
R7	R7.30	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	ZA92 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.31	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	ZA8 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.32	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Réparer l'abreuvoir	D/G/H/I/K	ZA10 (privé)		30	50	80	390	78	2017	2
R7	R7.33	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Reprise de la clôture sur 65ml RD	D/G/H/I/K	ZA11 (privé)		30	50	80	390	78	2017	2
R7	R7.34	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 250ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	ZA12, 13 (privé)		30	50	80	2 800	560	2020	2
R7	R7.35	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RD sur 340ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	ZB38 (privé)		30	50	80	3 340	668	2020	2
R7	R7.36	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 430ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	ZA15 (privé)		30	50	80	3 880	776	2020	2
R7	R7.37	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 1000ml (risle) RD sur 525ml (rau des prêtres), 2 abreuvoirs (parcelle n°169, 333, 334, 335)	D/G/H/I/K	0B169, 334, 335 (privé)		30	50	80	11 750	2350	2020	2
R7	R7.38	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RG sur 600ml, 2 abreuvoirs (parcelle n°37 et 38)	D/G/H/I/K	ZB38 (privé)		30	50	80	6 200	1240	2020	2
R7	R7.39	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture RD sur 280ml, un abreuvoir (parcelle n°333)	D/G/H/I/K	0B333 (privé)		30	50	80	2 980	596	2020	2
R7	R7.40	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Réfection et recul de la clôture sur 430ml RG	D/G/H/I/K	0B282, 283, 322, 323 (privé)		30	50	80	2 580	516	2021	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R7	R7.41	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 220ml RG en bosquet, recul de la clôture RG, 1 abreuvoir (stabilisation) sur parcelle OB n°322	D/G/H/I/K	0322 (privé)		30	50	80	3 940	788	2021	2
R8	R8.04	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Traitement de surlargeur sur 150ml (banquette d'hélophyte + rechargement en graviers) + gestion différenciée des bords de rivière	B/I/M	0A8, 127 (privé)		30	50	80	24 091	4818	2020	2
R8	R8.05	Tronçon3	Saint-Philbert-sur-Risle	Traitement de la surlargeur sur 200ml (fascine d'hélophytes, épis,recharge en graviers, etc.) + aval des bassins dans le prieuré	B/I/M	0A574, 238 (commune)		30	50	80	31 966	6393	2020	2
R8	R8.06	Tronçon3	Montfort-sur-Risle	Traitement de la surlargeur sur 180ml (banquette d'hélophytes, méandrage, recharge en graviers + DLG) à relier à la gestion de l'ancienne peupleraie (voir le CEN - plan de gestion) nettoyage broyage+girobrayage, clôture+abreuvoir	B/I/M	0B173, 174, 535 (privé)		30	50	80	22 390	4478	2018	1
CE1	CE1.10	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Etude et travaux OH58 ROE250/27787 Moulin de Glos (libération des écoulements ouverture des éléments mobiles + reprise berge RD sur 300ml)	L/M	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	5 500	1100	2020	1
E1	E1.60	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Abattage de 5 aulnes RG Ø 0.5-1	D/G/H	0C85 (privé)		0	40	40	750	450	2021	2
E1	E1.61	Tronçon4	Freneuse-sur-Risle	Débroussaillage et nettoyage des fossés sur 600ml	D/G/H	0A1, 2, 3 (privé)		0	40	40	1 200	720	2022	2
E1	E1.62	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Abattage sélectif d'aulnes malades/morts RD (quantité 5) Ø 0.5-1	D/G/H	0A118 (privé)		0	40	40	750	450	2019	1
E1	E1.63	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Etêtage d'un frêne têtard RD	D/G/H	0A118 (privé)		0	40	40	200	120	2020	2
E1	E1.64	Tronçon4	Freneuse-sur-Risle	Abattage sélectif d'aulnes malades (quantité 10) RD Ø 0.25-0.5	D/G/H	0A4 (commune)		0	40	40	750	450	2017	1
E2	E2.26	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Réorganisation des embâcles	A	ZC9 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E3	E3.14	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Nettoyage gravat exutoire plan d'eau	A/K	0A1 et 0C85 (privé)		0	40	40	102	61	2022	2
E3	E3.15	Tronçon4	eneuse-sur-Risle, Glos-sur-Ris	Nettoyage de 7kms de rivière	A/K	commune - privé		0	40	40	1 750	1050	2017-2021	2
LM2	LM2.14	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Optimisation de la zone humide (connexion 40ml + franchissement, configuration, protection 185ml)	A/H/K	0B215 (privé)		30	50	80	6 300	1260	2019	1
R1	R1.17	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Plantation de ripisylve RG sur 480ml en continue/dense+ abattage des peupliers et des résineux (bras et risle d l'herbage de Folleville)	G/H/K	0C81 (privé)		30	50	80	9 960	1992	2019	1
R1	R1.18	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Plantation de ripisylve RD sur 285ml (continue, densification, diversification, largeur)	G/H/K	0C81 (privé)		30	50	80	3 420	684	2019	1
R1	R1.19	Tronçon4	Freneuse-sur-Risle	Plantation d'une ripisylve sur 230ml RG (continue, dense, diversifier, épaisse - TVB) voir reboisemeent de 2500m² au niveau des méandres	G/H/K	ZA9 (commune)		30	50	80	4 260	852	2019	1
R7	R7.42	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Mise en place de clôture de 170ml RD, 1 abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B185 (privé)		30	50	80	2 320	464	2017	2
R7	R7.43	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Mis en place de clôture RD sur 265ml, un abreuvoir	D/G/H/I/K	0B215, 185 (privé)		30	50	80	2 890	578	2017	2
R7	R7.44	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD (parcelle n°216)	D/G/H/I/K	0B216 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.45	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Réfectionet décalage des 530ml de clôture RD, 2 abreuvoirs (stabilisation) + plantation d'une ripisylve RD sur 530ml en bosquet	D/G/H/I/K	0B302, 303 (privé)		30	50	80	8 960	1792	2017	2
R7	R7.46	Tronçon4	Saint-Philbert-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 90ml RG (mouton) avec du recul voir qqs épis	D/G/H/I/K	0C83 (privé)		30	50	80	540	108	2017	2
R7	R7.47	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Réfection de la clôture RD sur 290ml, 1 abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	0B292 (privé)		30	50	80	3 040	608	2017	2
R7	R7.48	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	1 300	260	2017	2
R8	R8.07	Tronçon4	Glos-sur-Risle	Etude sur l'optimisation de l'alimentation par la Risle de la rivière aux prêtres sur 1700ml (remodelage du lit, gué, épis entrée)	B/I/M	commune-privé		30	50	80	10 080	2016	2018	1
CE1	CE1.11	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Etude et travaux OH57 ROE252 Moulin des Mangeants (supression des éléments mobiles abaissement du seuil ou ouverture) chute de 0,97m	L	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	12 804	2561	2021	1
CE1	CE1.12	Tronçon5	Pont-Authou	Etude et travaux OH54 ROE255 vannage d'Endupack chute de 0,72m (renat' 650ml, abaissement du seuil - échancrure, protection en génie végétal RD sur 230ml, clôture RG aval/amont, abreu, optimiser le bras des près flottés et gestion du remblais lit majeur)	L/M	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	145 299	29060	2021	1
CE1	CE1.13	Tronçon5	Pont-Authou	Etude et travaux OH52 ROE258 ouvrage transversal chute de 0,6m (reconfiguration du site, répartition des débits, diminution du phénomène d'érosion RG - palplanches sur 80ml RG, maconnerie sur 110ml, 1 abreuvoir RG)	H/I/J/M	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	21 588	4318	2022	2
CE1	CE1.14	Tronçon5	Authou	Etude et travaux OH50 ROE34062 Vannage de l'usine Dérivery chute de 0,74m (abaissement du seuil, gestion ouverte du vannage, mesures annexes)	L	privé	étude complexe pour 5 OH Risle (ROE250, ROE255, ROE252, ROE258, ROE34062)	30	60 à 80	80	9 768	1954	2019	1
CE1	CE1.15	Tronçon5	Brionne	OH47 ROE262 Clapet du Mordoux chute de 0,17m ouvert - libération des écoulements démantèlement + restauration des berges RD (érosion) sur 15ml	L	privé	étude complexe pour 4 OH Risle (ROE262, ROE265, ROE263, ROE27804)	30	60 à 80	80	70 400	14080	2019	1
CE1	CE1.16	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH45 ROE265 Clapet transport CIRET - équipement chute de 0,98m	L	privé	étude complexe pour 4 OH Risle (ROE262, ROE265, ROE263, ROE27804)	30	60 à 80	80	53 900	10780	2019	1
CE1	CE1.17	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH46 ROE263 Vannage Jaumaud - ouverture du vannage de 0,62m	L	privé	étude complexe pour 4 OH Risle (ROE262, ROE265, ROE263, ROE27804)	30	60 à 80	80	8 184	1637	2019	1
CE1	CE1.18	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH44 ROE27804 Cabinet médical - équipement /libération des écoulements chute de 1,16m	L	privé	étude complexe pour 4 OH Risle (ROE262, ROE265, ROE263, ROE27804)	30	60 à 80	80	63 800	12760	2019	1
CE1	CE1.19	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH41 ROE268/27806 Vannage du service technique (abaissement du seuil et des éléments mobiles)	L	privé	étude complémentaire pour 2 OH (ROE268, ROE266)	30	60 à 80	80	255 193	51039	2018	1
CE1	CE1.20	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH42 et OH43 (ROE266/267/27805) libération des écoulements, abaissement du seuil et suppression des éléments mobiles (à relier à OH41)	L	privé	étude complémentaire pour 2 OH (ROE268, ROE266)	30	60 à 80	80	185 255	37051	2018	1
CE1	CE1.21	Tronçon5	Brionne	OH40 ROE269 Moulin de la mèche - gestion ouverte du vannage - droit d'eau	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	67 650	13530	2017	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
CE1	CE1.22	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH40a ROE 28372 ouvrage de décharge du moulin de la mèche - droit d'eau	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	1 650	330	2020	1
CE1	CE1.23	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH39 ROE270/27418 Moulin Cardine chute de 1,02m - libération des écoulements (effacement du seuil) - réfection du mur - maintien du plan d'eau - assainissement pas aux normes rejet direct - remodeler le bras de la roue	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	29 964	5993	2020	1
CE1	CE1.24	Tronçon5	Aclou	Etude et travaux OH37 ROE28467, ROE28464 (déversoir vers le viaduc), ROE28467 moulin d'Aclou (ouvrage équipé ouvert ou abaissé) chute 0,86m 3 ouvrages	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	47 300	9460	2021	1
CE1	CE1.25	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Etude et travaux OH35 ROE275 Seuil Catillon (démantelement du portique + passerelle) - évolution de la brèche coté bief	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	4 400	880	2021	1
CE1	CE1.26	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH34 ROE277 vannage de la Béhotière (libération des écoulements - gestion ouverte + simplification du réseau prise en amont) chute de 0,97m droit d'eau	L	privé	étude complexe pour 6 OH (ROE269, ROE28372, ROE270, ROE28467, ROE275, ROE277)	30	60 à 80	80	1 650	330	2021	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Etude et travaux OH30, 31, 32, 33 ROE278, 279, 280, 281, 6562 Centrale Chardon, dérivation vannage rouzee portage privé	L	AD1 (privé)		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE1	CE1.PRIVE	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etude et travaux OH56 ROE257 Usine Dutheuil portage privé	L	privé		30	60 à 80	80	0	0	-	1
CE2	CE2.04	Tronçon5	Brionne	Suppression du seuil (aucun usage économique) <0,8m	L	AC180, 184 (privé)		30	50	80	6 720	1344	2020	1
CE2	CE2.05	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux OH/ROE 2 seuils résiduels pour recouvrer un écoulement dynamique en amont <0.4m bras droit et gauche + traitement des 7 tétards RD et aulnes malades amont/aval	L	AC171 (commune) et AC168 (privé)		30	50	80	3 360	672	2020	1
CE2	CE2.06	Tronçon5	Brionne	Suppression de seuils de fortune (retrait des 6 poteaux edf bras DG dans le lit) <0,25m	L	A084, 85 (privé)		30	50	80	2 100	420	2019	1
CE2	CE2.07	Tronçon5	Brionne	Suppression seuil de fortune centrale (poteau edf) <0,2m	L	AO185, 183 et 0A21 (privé)		30	50	80	1 680	336	2019	1
CE2	CE2.08	Tronçon5	Aclou	Suppression du seuil de fortune en poteau edf (quantité 3) <0,2m	L	0A470 (privé)		30	50	80	1 680	336	2019	1
CE2	CE2.09	Tronçon5	Brionne	Suppression du seuil de fortune (poteau edf) + muret RG sur 8ml <0,25m	L	0A83 (privé)		30	50	80	3 329	666	2021	1
D1	D1.14	Tronçon5	Pont-Authou	Thèmes à sensibiliser dysfonctionnement STEP (projet en cours - création nouvelle STEP - rejet direct risle)	D/F/H/K	commune				0	0	0	2017-2021	3
D1	D1.15	Tronçon5	Brionne	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD	D/F/H/K	privé-commune				0	0		2017-2021	3
D1	D1.16	Tronçon5	Brionne	Thèmes à sensibiliser problème rejet urbain RD	D/F/H/K	commune				0	0		2017-2021	3
E1	E1.100	Tronçon5	Brionne	Entretien de la ripisylve sur 1000ml RDG (30 étêtage Ø 0.5-1ml, 100ml de débroussaillage, gestion par trouée sur 300ml quantité 10)	D/G/H	le long de la caboti├¿re		0	40	40	6 400	3840	2018	2
E1	E1.101	Tronçon5	Brionne	Etêtage de 6 saules alignés (lit majeur)	D/G/H	AR91, 90 (privé)		0	40	40	1 200	720	2021	2
E1	E1.102	Tronçon5	Brionne	Abattage d'aulnes malades (quantité 30) Ø 0.25-0.5 RDG sur 100ml entre moulin de la mèche et cardine et débroussaillage 20ml RG	D/G/H	AR78, 81, 80 (privé) et AR148 (commune)		0	40	40	2 290	1374	2017	1
E1	E1.103	Tronçon5	Brionne	Abattage sélectif de l'aulne penché sur toit et cable électrique	D/G/H	0A88 (privé)		0	40	40	75	45	2017	1
E1	E1.104	Tronçon5	Aclou	Recépage d'aulnes malades RDG entre le pont et le déversoir (quantité 25) Ø 0.25-0.5	D/G/H	0A21 (privé)		0	40	40	1 875	1125	2017	1
E1	E1.105	Tronçon5	Brionne	Entretien de la ripisylve (8 étêtage Ø >1m, 3 abattage sélectif Ø 0.25-0.5m) sur 240ml	D/G/H	AO98, 212, 201 (privé)		0	40	40	1 825	1095	2019	2
E1	E1.106	Tronçon5	Brionne	Abattage sélectif d'aulnes malades RDG sur 700ml (quantité 60) Ø 0.5-1m sur le site de la Béhotière	D/G/H	AP37,40, 56 (privé)		0	40	40	9 000	5400	2018	1
E1	E1.107	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Recépage d'aulnes malades (quantité 20) + arbres sénescents (quantité 3) sur 800ml entre la demeure de Mme BEDAY et la N13 Ø 0.25-0.5m	D/G/H	ZA15, 16 (privé)		0	40	40	1 175	705	2018	1
E1	E1.108	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Etêtage de 2 saules RD Ø0.5-1m	D/G/H	AP31 (privé)		0	40	40	400	240	2020	2
E1	E1.109	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Purge des aulnes malades sur 1000ml RDG entre N13 et pont rivière Thibouville (quantité 50) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	AD12, 15, 91, 92 (privé)		0	40	40	3 750	2250	2017	1
E1	E1.110	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Purge d'aulne malades sur le site (quantité 10) RG Ø 0.25-0.5m	D/G/H	AD30, 69 (privé)		0	40	40	750	450	2019	1
E1	E1.65	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Abattage sélectif d'aulnes malades/morts RD (quantité 15) Ø 0.25-0.5	D/G/H	0A129 (privé)		0	40	40	1 125	675	2017	1
E1	E1.66	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Abattage du saule penché RD (futur embâcle) pas urgent Ø>1	D/G/H	0A132 (privé)		0	40	40	300	180	2020	2
E1	E1.67	Tronçon5	Pont-Authou	Recépage d'aulnes malades RGD (quantité 10)	D/G/H	0A4 et ZB19 (privé)		0	40	40	200	120	2017	2
E1	E1.68	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Abattage d'aulnes malades (Recépage - quantité 10) RG	D/G/H	ZB41 (privé)		0	40	40	200	120	2017	1
E1	E1.69	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de saules (quantité 4) RD Ø>1	D/G/H	ZB14 (privé)		0	40	40	800	480	2017	2
E1	E1.70	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de 2 saules RD Ø >1m dont un menaèant la toiture du bôtiment	D/G/H	ZB13 (privé)		0	40	40	400	240	2018	2
E1	E1.71	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage d'un saule RD	D/G/H	ZB18 (privé)		0	40	40	1 000	600	2019	2
E1	E1.72	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de 5 saules RD Ø >1m	D/G/H	ZB24 (privé)		0	40	40	1 200	720	2019	2
E1	E1.73	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de 6 saules RG Ø >1m + gérer 2 arbres tombés	D/G/H	ZB24 (privé)		0	40	40	1 200	720	2019	2
E1	E1.74	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Gestion de la ripisylve sur 100ml (gestion par trouée, débroussaillage, nettoyage appronfondi du lit mineur) E1 et E3	D/G/H	ZB37 (privé)		0	40	40	400	240	2017	2
E1	E1.75	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etêtage de saules RDG (quantité 20) Ø >1m	D/G/H	0A215, 419, 4220 (privé)		0	40	40	4 000	2400	2020	2
E1	E1.76	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Recépage d'aulnes malades (purge) sur 600ml (risle et rau du moulin) (quantité 20) entre l'ouvrage de dérivation et la voie d'accès à l'usine diam0,25-1	D/G/H	0A213, 214 (privé)		0	40	40	2 250	1350	2017	2
E1	E1.77	Tronçon5	Pont-Authou	Etêtage d'un saule (lit majeur) Ø >1m	D/G/H	0B2 (privé)		0	40	40	200	120	2022	2
E1	E1.78	Tronçon5	Pont-Authou	Débroussaillage sur 20ml RDG	D/G/H	0B2 et 0A3 et 4 (privé)		0	40	40	40	24	2022	2
E1	E1.79	Tronçon5	Pont-Authou	Recépage d'aulnes malades RD (quantité 10) Ø 0.25-0.5	D/G/H	0B117 (privé)		0	40	40	200	120	2019	1
E1	E1.80	Tronçon5	Authou	Etêtage de 5 saules RD (parcelle OB n°135, n°106, n°423)	D/G/H	0B135 (privé)		0	40	40	1 000	600	2022	2
E1	E1.81	Tronçon5	Pont-Authou	Abattage sélectif d'aulnes malades RG Ø 0.25-0,5m (quantité 5)	D/G/H	0B144 (privé)		0	40	40	375	225	2022	1
E1	E1.82	Tronçon5	Authou	Etêtage de saules lit majeur (quantité 5) Ø>1m	D/G/H	0B2 (privé)		0	40	40	1 000	600	2022	2
E1	E1.83	Tronçon5	Authou	Abattage sélectif d'aulnes malades RG (quantité 5) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0B620 (privé)		0	40	40	375	225	2017	2
E1	E1.84	Tronçon5	Authou	Etêtage de saules RDG (quantité 2) + nettoyage des débris ligneux dans le lit	D/G/H	0B88, 327 (privé)		0	40	40	400	240	2018	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
E1	E1.85	Tronçon5	Authou	Etêtage de 3 saules RG Ø>1m	D/G/H	0B88 (privé)		0	40	40	600	360	2018	2
E1	E1.86	Tronçon5	Authou	Abattage sélectif d'aulnes malades RD (quantité 10) - Recépage Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0B617 (privé)		0	40	40	750	450	2017	1
E1	E1.87	Tronçon5	Authou	Entretien de la ripisylve RDG : 13 étêtage de saule/peuplier tremble Ø>1m et de 25 Recépage/abattage d'aulnes malades Ø>0.25-0.50m sur 200ml (160m en aval et 160m en amont du point)	D/G/H	0B48, 51 (privé)		0	40	40	3 815	2289	2017	1
E1	E1.88	Tronçon5	Authou, Brionne	Entretien de la ripisylve (Recépage d'aulnes malades quantité 9 et étêtage de saules quantité 6) RDG sur le Mordoux en aval de la route des 7 ponts sur 400ml	D/G/H	AC193,189, 392, 394 et 0B24 (privé)		0	40	40	1 380	828	2017	2
E1	E1.89	Tronçon5	Authou	Abattage sélectif d'aulnes malades RG (quantité 10) Ø0.25-0.5m	D/G/H	0B11 (privé)		0	40	40	750	450	2018	1
E1	E1.90	Tronçon5	Authou	Entretien de la ripisylve sur 400ml (rattrapage) + recépage (15)	D/G/H	commune-privé		0	40	40	1 100	660	2017	2
E1	E1.91	Tronçon5	Authou	Etêtage de 10 saules (lit majeur) le long du fossé	D/G/H	0B19, 392 (privé)		0	40	40	2 000	1200	2020	2
E1	E1.92	Tronçon5	Authou	Etêtage de 5 saules RG Ø >1+ démontage du vannage des près flottés	D/G/H	0B18 (privé)		0	40	40	1 000	600	2017	2
E1	E1.93	Tronçon5	Authou	Etêtage de 1 saules RD dima >1	D/G/H	0B450 (privé)		0	40	40	200	120	2017	2
E1	E1.94	Tronçon5	Brionne	Recépage d'aulnes (quantité 2) RG	D/G/H	commune		0	40	40	40	24	2017	2
E1	E1.95	Tronçon5	Brionne	Recépage/abattage sélectif d'aulnes malades (RDG) sur 500ml en amont du pont de la route des 7 ponts Ø 0.25-0.5m (quantité 30)	D/G/H	AC448, 183 (privé)		0	40	40	1 425	855	2017	1
E1	E1.96	Tronçon5	Brionne	Etêtage du saule RD (20 ont déjà été traité) + entre le pont de la décheterie et les seuils 5 frênes à surveiller et 12 frênes malades, 1 aulne malade, 2 peupliers et un frêne tétard en RG/RD	D/G/H	AD3, 162 (privé)		0	40	40	200	120	2019	2
E1	E1.97	Tronçon5	Brionne	Entretien de la ripisylve (recépage saules) RDG sur 60ml de rivière (technique de confortement de berge en génie végétal) Ø0.25-0.5 (quantité 50)	D/G/H	AD474, 166 (privé)		0	40	40	1 000	600	2018	1
E1	E1.98	Tronçon5	Brionne	Purge des aulnes malades RD sur 280ml Ø 0.25-0.5m (quantité 3)	D/G/H	AE305, 113 (privé)		0	40	40	225	135	2018	1
E1	E1.99	Tronçon5	Brionne	Entretien de la ripisylve (15 étêtage/Recépage de saule Ø 0.25-0.5 et >1)	D/G/H	AS144, 175, 63, 273, 174 (privé)		0	40	40	1 740	1044	2017	2
E2	E2.27	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Réoragnisation d'embâcle (obstruction)	A	0A2015, 420 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.28	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (rive droite/obstruction)	A	ZB12 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.29	Tronçon5	Pont-Authou	Gestion de l'embâcle (suppression ou réorganisation) à l'entrée du bras secondaire et de la dérivation de l'habitation	A	0A1, 214 (privé)		0	40	40	180	108	2017	1
E2	E2.30	Tronçon5	Pont-Authou	Suppression et réorganisation des embâcles (obstruction) sur le secteur (quantité 3)	A	0A19, 20 (privé)		0	40	40	540	324	2017	2
E2	E2.31	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	ZB23 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.32	Tronçon5	Pont-Authou	Gestion de l'atterissement centrale 280m² (déboisement - décapage - mise à nu) à relier avec CE1 du ROE258 (action hydromorphologique)	A/I	privé		0	40	40	168	101	2021	1
E2	E2.33	Tronçon5	Authou	Gestion des embâcles multiples (réorganisation ou suppression) sur le secteur (quantité 2)	A	0B423 (privé)		0	40	40	360	216	2017	2
E2	E2.34	Tronçon5	Authou	Gestion des embâcles (suppression ou réorganisation) obstruction/centrale (quantité 2)	A/I	0B4, 557 (privé)		0	40	40	360	216	2017	2
E2	E2.35	Tronçon5	Authou	Gestion de 15 embâcles sur le Mordoux sur 1300ml entre la route des 7 ponts et le bôtiment agricole au niveau du passage de la voie ferrée (réorganisation/suppression) - obstruction/centrale/RDG	A/I	privé		0	40	40	2 700	1620	2017	1
E2	E2.36	Tronçon5	Authou	Réorganisation d'embacle (latérale gauche)	A	0B392 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.37	Tronçon5	Authou	Réorganisation de 2 embâcles (centrale)	A/D/I	commune		0	40	40	360	216	2018	2
E2	E2.38	Tronçon5	Authou	Réorganisation de 2 embâcles (obstruction)	A/D/I	commune		0	40	40	360	216	2018	2
E2	E2.39	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	AC470, 176 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.40	Tronçon5	Brionne	Réorganisation de l'embâcle centrale	A	AC79 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.41	Tronçon5	Brionne	Gestion du futur embâcle (abattage du frêne sénescent et penché)	A/D	AD3 (privé)		0	40	40	180	108	2017	1
E2	E2.42	Tronçon5	Brionne	Suppression ou réorganisation des embâcles (quantité 3) : un 200ml en amont E2 et un 485ml en aval bosquet de saulaie	A	AD3 (privé), AD377 (commune)		0	40	40	360	216	2017	2
E2	E2.43	Tronçon5	Brionne	Gestion atterrissement centrale (dévégétalisation manuelle) pour conserver une surface exploitable et prévenir des perturbations sur les berges	A/D/I	AD256, 152 (privé)		0	40	40	3	2	2017	1
E2	E2.44	Tronçon5	Brionne	Gestion de 15 embâcles (suppression, réorganisation) - obstruction, latéral DG sur 1000ml entre bras entre moulin de la mèche et moulin Cardine	A/D	AO87, 83, 88, 71, 171 et AR77, 78, 80 (privé)		0	40	40	2 700	1620	2017	1
E2	E2.45	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	commune		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.46	Tronçon5	Brionne	Supression des embâcles (quantité 2) (amont et aval)	A	AR4 et AS38 (privé)		0	40	40	360	216	2017	2
E2	E2.47	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	AR24, 47 (privé)		0	40	40	180	108	2017	2
E2	E2.48	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle (obstruction)	A	AR61, AN179 (privé)		0	40	40	180	108	2019	2
E2	E2.49	Tronçon5	Brionne	Suppression/réorganisation d'embâcle (quantité 3)	A/D/I	AO96, 108 (privé)		0	40	40	540	324	2017	1
E2	E2.50	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Suppression/réorganisation des embâcles sur 70ml (quantité 8)	A/D/I	ZA144, 157, 156, 158, 39, 93 (privé)		0	40	40	1 440	864	2017	1
E2	E2.51	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Suppression et réorganisation d'embâcles sur le site (à suivre l'évolution de la brêche naturelle, sous la passerelle d'accès à la maison, sur le bras secondaire) (quantité 10)	A/D	ZA14, 32 (privé)		0	40	40	1 800	1080	2017	1
E2	E2.52	Tronçon5	Brionne	Suppression ou réorganisation des embâcles (latéral DG, centrale, obstruction) (quantité 10)	A/D	AO41, 121 (privé)		0	40	40	1 800	1080	2017	1
E2	E2.53	Tronçon5	Brionne	Suppression ou réorganisation d'embâcles sur le site de la Béhotière (quantité 3)	A	AP56 (privé)		0	40	40	540	324	2017	1
E2	E2.54	Tronçon5	Brionne	Suppression de l'embâcle	A	AP36 (privé)		0	40	40	180	108	2018	1
E2	E2.55	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réoragnisation d'embâcles (latéral droit) (quantité 3)	A	AP30 (privé)		0	40	40	540	324	2018	2
E2	E2.56	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réorganisation de l'embâcle (obstruction)	A	ZA18 (privé)		0	40	40	180	108	2018	2
E2	E2.57	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Gestion des embâcles (quantité 8) sur 1000ml entre N13 et pont de rivière Thibouville suppression ou réorganisation	A/I	AD12, 15, 91, 92 (privé)		0	40	40	1 440	864	2018	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
E2	E2.58	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Gestion des embâcles sur Risle et bras secondaire (quantité 4) suppression ou réorganisation + abattage d'un aulne penché RD Ø0.25-0.5m	A	AD69, 75 (privé)		0	40	40	795	477	2021	2
E3	E3.16	Tronçon5	Pont-Authou	Nettoyage de la décharge sauvage + lit de la rivière (bouteille de verre) sur 100ml et dans la fosse	A/K	0A1 et 3 (privé)		0	40	40	25	15	2017	2
E3	E3.17	Tronçon5	Authou	Suppression des poteau edf sur 5ml RG	A/K	0B51 (privé)		0	40	40	77	46	2018	2
E3	E3.18	Tronçon5	Brionne	Suppression des gravats et de la tôle RDG	A/K	AC448 (privé)		0	40	40	51	31	2018	2
E3	E3.19	Tronçon5	hou, Pont-Authou, Brionne, (	Nettoyage de 50 kms de rivière	A/K	commune - privé		0	40	40	12 500	7500	2017-2021	2
E3	E3.20	Tronçon5	Brionne	Suppression décharge RG	A/K	AS277, 264 (privé)		0	40	40	179	107	2018	2
E3	E3.21	Tronçon5	Brionne	Suppression des déchets (toit d'auto)	A/K	AR24, 47 (privé)		0	40	40	26	15	2018	2
E3	E3.22	Tronçon5	Brionne	Suppression de la passerelle avec ses plots (ipn, traverse)	A/K	A084, 112 (privé)		0	40	40	1 530	918	2018	2
E3	E3.23	Tronçon5	Aclou	Suppression de la passerelle détruite avec pile	A/K	ZA39, 157, 156, 158 et 0A21 (privé)		0	40	40	1 530	918	2022	2
E3	E3.24	Tronçon5	Brionne	Suppression passerelle en poteau edf	A/K	ZA10 et AP100 (privé)		0	40	40	1 530	918	2018	2
E3	E3.25	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Retrait vestige tunage, grille, pneus, RG	A/K	commune		0	40	40	102	61	2017	2
E3	E3.26	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Retrait blocs (6) et passerelle détruite	A/K	AD75 (privé)		0	40	40	765	459	2017	2
E4	E4.02	Tronçon5	Aclou	Réfection du mur RD sur 8ml	-	0A469 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.03	Tronçon5	Brionne	Confortement du pont agricole (RD)	-	AC176 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.04	Tronçon5	Brionne	Réhabiliter la passerelle (garder structure métallique et changer tous les éléments en bois)	-	AO104 et ZA10, 93 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.05	Tronçon5	Brionne	Réhabiliter la passerelle (garder structure métallique et changer tous les élémenst en bois, débroussaillage)	-	ZA10 et AO104 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.06	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réhabiliter la passerelle (garder structure métallique et changer tous les élémenst en bois, débroussaillage)	-	ZA10, 14 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.07	Tronçon5	Brionne	Buse à déboucher	-	privé		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.08	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réfection du pont (sans pile) ou prévoir accès par le gué (bras secondaire) accord	-	AP37 et ZA16 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
E4	E4.09	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réfection de la passerelle	-	AD15, 91 (privé)		0	40	40	0	0	-	-
LM1	LM1.05	Tronçon5	Pont-Authou	Etude et travaux d'entretien de la caricaie 8000m² (fauche, gestion de la ripisylve, étêtage des saules, nettoyage des déchets, etc.)	H/K	0A19, 20, 309, 310 (privé)		0	40	40	11 200	6720	2022	2
LM1	LM1.06	Tronçon5	Authou	Entretien de la mare communale (désenvasement, reconfiguration des berges avec des hélophytes)	H/K	commune		0	40	40	5 000	3000	2020	2
LM1	LM1.07	Tronçon5	Brionne	Restauration de la mégaphorbiaie 205ha en 5 zones (pôture abandonnée à tendance humide de Mme BEDAY)	H/K	AO104, 185 et ZA10, 113, 93 (privé)		0	40	40	86 000	51600	2020	2
LM2	LM2.15	Tronçon5	Pont-Authou	Etude de restauration de la zone humide (connexion, éclaircissement, etc.)	A/H/K	0A192 (privé)		30	50	80	10 500	2100	2022	2
LM2	LM2.16	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Suppression du remblais (3*0.5*4m3) RG soit 6m3 (remblais/déblais sur site)	A/H/K	ZB18 (privé)		30	50	80	126	25	2021	2
LM2	LM2.17	Tronçon5	Brionne	Suppression du merlon RG et du remblais sur 30ml (30m3)	A/C	AC172 (privé)		30	50	80	638	128	2018	2
LM2	LM2.18	Tronçon5	Brionne	Restauration de la zone humide 13400m² (déchets bitume, gestion saulaie, fauchage etc.)	H/K	AS38 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2018	2
LM2	LM2.19	Tronçon5	Brionne	Améliorer la connexion avec la Risle des deux bras des près flottées (remodelage sur 50ml, 2 arche PEHD, clôture, destruction du mur, débroussaillage, etc.)	A/B/C/H/K	AO152 (privé)		30	50	80	2 636	527	2018	1
LM2	LM2.20	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration de la zone humdie : 3 étêtage et 7 abattage sélectif, optimisation des mares forestières, connexion, reboissement du site)	H/K	AD69 (privé)		30	50	80	5 250	1050	2021	2
LM4	LM4.01	Tronçon5	Authou	Etude de faisabilité de redéfinition et reconfiguration écologique du site (simplification du réseau, retalutage, ZEC, etc.)	A/B/C/H/K	commune		30	50	80	15 750	3150	2018	1
LM4	LM4.02	Tronçon5	Brionne	Etude de faisabilité sur le potentiel du secteur en tant que ZEC (27 000m3 de remblais et de boisement/prairie)	A/C	AE113, 305, 355 (privé)		30	50	80	15 750	3150	2022	2
R1	R1.20	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Rattrapage de la ripisylve (recépage, abattage sélectif de 50 aulnes malades) RDG sur 560ml + plantation RDG sur 460ml (parcelle n°205,206,207,209)	G/H/K	0A206, 209 (privé)		30	50	80	13 020	2604	2018	1
R1	R1.21	Tronçon5	Pont-Authou	Plantation de ripisylve sur 360ml RD en continue, après abattage de 50 peupliers RD et mise d'une cloture sur 250ml RD (parcelle OB n°73 et n°80)	G/H/K	0B73 (privé)		30	50	80	12 820	2564	2021	2
R1	R1.22	Tronçon5	Pont-Authou	Mise en place d'une ripisylve sur 380ml RD ou RG (diversifier, dense, large) sur les limites de la peupleraie avec la rivière + abattage de la première ligne de peupliers (30)	G/H/K	0A356 (privé)		30	50	80	8 760	1752	2021	2
R1	R1.23	Tronçon5	Authou	Plantation d'une ripisylve sur 400ml RD en bosquet (parcelle OB n°619, n°620)	G/H/K	0B619, 620 (privé)		30	50	80	2 400	480	2019	2
R1	R1.24	Tronçon5	Brionne	Pantation de ripisylve (largeur) RG sur 75ml en continue + abattage sélectif des peupliers (quantité 7)	G/H/K	AC174, 175 (privé)		30	50	80	1 880	376	2018	2
R1	R1.25	Tronçon5	Brionne	Plantation d'une ripisylve RD sur 900ml (par bosquet)	G/H/K	AC171, 423 (commune), AC173, 172, 175 (privé)		30	50	80	5 400	1080	2018	1
R1	R1.26	Tronçon5	Brionne	Plantation de ripisylve (boisement dans méandre sur 1600m² et 700m²) sur parcelle 171 et 423	G/H/K	AC171, 423 (commune)		30	50	80	2 580	516	2018	1
R1	R1.27	Tronçon5	Brionne	Plantation de ripsiylve sur 700ml (ilot) renforcement de la ripisylve (bosquet)+ purge des aulnes malades (50) Ø 0.25-0.5m	G/H/K	AC163, 164 et AD5, 6 (privé)		30	50	80	12 400	2480	2020	2
R1	R1.28	Tronçon5	Brionne	Plantation RG sur 300ml (parcelle AD n°379) par bosquet	G/H/K	AD01 (commune)		30	50	80	2 400	480	2019	2
R1	R1.29	Tronçon5	Brionne	Restauration d'une ripisylve sur 350ml RG (dense continue, diversifier, qqs largeur) + abattage des résineux et peupliers (quantité 40)	G/H/K	commune		30	50	80	9 800	1960	2018	2
R1	R1.30	Tronçon5	Brionne	Plantation d'une ripisylve sur 200ml RDG (par bosquet, en alternance) + 1 étêtage de saule Ø 0.5-1m RG	G/H/K	AO58, 96 (privé)		30	50	80	1 400	280	2017	2
R1	R1.31	Tronçon5	Brionne	Plantation de ripisylve sur 100ml RG (double ligne, continue, diversifier, densifier) et abattage de 20 peupliers RDG avant	G/H/K	AR77, 78, 80 (privé)		30	50	80	4 000	800	2017	2
R1	R1.32	Tronçon5	Brionne	Reboissement 2000m² après abattage de la peupleraie (quantité 50)	G/H/K	AR79, 79 (privé)		30	50	80	8 200	1640	2017	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R1	R1.33	Tronçon5	Brionne	Restauration de la ripisylve sur les 500ml du chevelu (5 étêtage, 20ml de débroussaillage, abattage de peupliers, retrait déchets) + plantation RDG sur 500ml de rivière	G/H/K	AO113, 96, 108 (privé)		30	50	80	12 320	2464	2020	2
R1	R1.34	Tronçon5	Brionne	Plantation d'une ripisylve sur 800ml de rivière en bosquet et en alternance RDG + recépage d'aulnes malades RDG (quantité 35) Ø 0.2-0.5 du déversoir jusqu'à l'ouvrage au milieu de nul part	G/H/K	ZA10, 113, AO153, 104 et AP100 (privé)		30	50	80	8 100	1620	2020	2
R1	R1.35	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Plantation d'une ripisylve sur 10m de large sur 700ml de long après exploitation de la peupleraie (voir reboisement sur 23 000m²)	G/H/K	ZA14, 122 (privé)		30	50	80	8 400	1680	2020	2
R1	R1.36	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Abattage de la peupleraie (quantité 25) et reboissement d'une forêt alluviale sur 3000m²	G/H/K	ZA17 (privé)		30	50	80	9 300	1860	2020	2
R2	R2.36	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Foyer de renouée du japon (talus routier) 5m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.37	Tronçon5	Authou	Foyer de renouée du japon RG 12m²	F/H	commune		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.38	Tronçon5	Authou	Foyer de renouée du japon RG 2m²	F/H	commune		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.39	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 15m²	F/H	AC344 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.40	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 35m²	F/H	commune		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.41	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 30m²	F/H	AD2 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.42	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon réparties en 5 zones RDG sur le site de COMPIN 70m²	F/H	AD162 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.43	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RD 6m²	F/H	AE128 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.44	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 18²	F/H	AE355 (collectivité)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.45	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 15²	F/H	AE352 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.46	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 180m² (3 foyers)+ arbres aux papillons 20m²	F/H	AE324 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.47	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon lit majeur 35²	F/H	AH179 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.48	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 8m²	F/H	AE312 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.49	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RDG 20m² (2 foyers)	F/H	AE48, 49 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.50	Tronçon5	Brionne	Foyer d'arbres aux papillons RD 2m²	F/H	AE24 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.51	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RG 15²	F/H	AE312 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.52	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RD 3m²	F/H	AI353 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.53	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RDG 30m²	F/H	AI159, 152 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.54	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon RD 3m²	F/H	AI379 (commune) et AI225 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.55	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon lit majeur 10m²	F/H	commune		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.56	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon lit majeur 15m²	F/H	AS38 (privé)		30	50	80	2 000	400	2018-2022	1
R2	R2.57	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon (site des services techniques) 120m²	F/H	commune		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.58	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon 8m² RG	F/H	AO83 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R2	R2.59	Tronçon5	Brionne	Foyer de renouée du japon 15m² (RD) + 15m² (lit majeur)	F/H	AP40 (privé)		30	50	80	1 500	300	2019-2022	1
R2	R2.60	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Foyer d'arbres aux papillons RG 2m²	F/H	AD75 (privé)		30	50	80	2 500	500	2017-2021	1
R3	R3.22	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Abattage de résineux RG (quantité 10)	F/G/H	0A215 (privé)		30	50	80	1 400	280	2018	2
R3	R3.23	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Abattage de peupliers (quantité 2) RG	F/G/H	0A213 (privé)		30	50	80	280	56	2018	2
R3	R3.24	Tronçon5	Pont-Authou	Abattage de 14 peupliers (centrale, RG)	F/G/H	0B120 (privé)		30	50	80	1 960	392	2018	2
R3	R3.25	Tronçon5	Authou	Abattage de 4 peupliers RD	F/G/H	0B424 (privé)		30	50	80	560	112	2018	2
R3	R3.26	Tronçon5	Authou	Abattage de la peupleraie (quantité 50) + reboissement d'une forêt alluviale	F/G/H	0B423, 424 (privé)		30	50	80	560	112	2018	2
R3	R3.27	Tronçon5	Brionne	Abattage de résineux sur 40ml (quantité 30)	F/G/H	AC110 (privé)		30	50	80	7 000	1400	2018	2
R3	R3.28	Tronçon5	Brionne	Abattage de peupliers RG (quantité 10)	F/G/H	AE352 (privé)		30	50	80	4 200	840	2018	2
R3	R3.29	Tronçon5	Brionne	Abattage de peupliers RD (quantité 7)	F/G/H	AE352 (privé)		30	50	80	980	196	2018	2
R3	R3.30	Tronçon5	Brionne	Abattage d'un résineux RG	F/G/H	AR81 (privé)		30	50	80	980	196	2018	2
R3	R3.31	Tronçon5	Brionne	Abattage des 10 peupliers RD (caricaie sous peupleraie)	F/G/H	AO86 (privé)		30	50	80	140	28	2018	2
R3	R3.32	Tronçon5	Brionne	Abattage d'un résineux RG	F/G/H	ZA120 (commune)		30	50	80	1 400	280	2018	2
R3	R3.33	Tronçon5	Brionne	Abattage des peupliers sur le site de la Béhotière (parcelle, isolé) quantité 50	F/G/H	AP40, 56 (privé)		30	50	80	7 000	1400	2018	2
R3	R3.34	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Abattage de résineux (quantité 10) RD	F/G/H	ZA14 (privé)		30	50	80	1 400	280	2018	2
R3	R3.35	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Abattage des 7 résineux RD	F/G/H	ZA18 (privé)		30	50	80	980	196	2018	2
R5	R5.31	Tronçon5	Glos-sur-Risle	Restauration des berges RD sur 80ml (retrait des protections hétéroclites, retalutage, géotextile + ensemencement, fascine hélophytes)	D/H/I/M	0A194 (privé)		30	50	80	8 003	1601	2017	2
R5	R5.32	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges sur 90ml RD (retrait tôles/tunage, retalutage, géotextile+ensemencement 60ml, fascine d'hélophytes sur 30ml)	D/H/I/M	0A434, 433 (privé)		30	50	80	5 932	1186	2018	2
R5	R5.33	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Restauration des habitats sur 350ml DLG/épis (quantité 20) - diversifier et resserer le lit d'étiage	D/H/I/M	ZB 13 et 15 (privé)		30	50	80	1 782	356	2018	2
R5	R5.34	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges RG sur 36ml (retrait plaque fibro/gravat, retalutage, fascine d'hélophytes) + gestion d'ouverture de l'ouvrage en dessous pour désenvaser	D/H/I/M	A37 (privé)		30	50	80	2 393	479	2017	2
R5	R5.35	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges RDG sur 40ml (retrait des gravats, réorganisation des blocs, gestion différencié des bords de rivière, recharge en graviers 1 à 3m3 étalés sur les l'ensemble du réseau hydraulique du site) + nettoyage des déchets sur le site	D/H/I/M	A37 (privé)		30	50	80	1 488	298	2017	2
R5	R5.36	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges RG sur 50ml (retrait tôles, retalutage, fascine d'hélophytes)	D/H/I/M	A37 (privé)		30	50	80	8 558	1712	2017	2
R5	R5.37	Tronçon5	Pont-Authou	Restauration des berges RD sur 30ml (retrait plaques de tôles, retalutage, géotextile + ensemencement + hélophytes) + plantation arbuste RG (noisetier, sureau, cornouiller)	D/H/I/M	A37 (privé)		30	50	80	5 585	1117	2017	2
R5	R5.38	Tronçon5	Pont-Authou	Restauartion des berges RG sur 60ml (retrait des palplanches, retalutage, géotextile+ensemencement)	D/H/I/M	0B136 (privé)		30	50	80	6 452	1290	2018	2
R5	R5.39	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RG (retrait des poteaux edf sur 6ml)	D/H/I/M	commune		30	50	80	1 403	281	2018	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R5	R5.40	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 150ml (retrait des vestiges du tunage béton)	D/H/I/M	AC322 (commune)		30	50	80	2 244	449	2018	2
R5	R5.41	Tronçon5	Brionne	Restauration de berges RG sur 50ml (éclaircissement, retalutage, couches de branches à rejets et plantataion pour stabiliser)	D/H/I/M	AC470 (privé)		30	50	80	4 235	847	2017	2
R5	R5.42	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 20ml (retrait tunage bois, retalutage, géotextile et ensemencement)	D/H/I/M	AC541 (privé)		30	50	80	1 672	334	2017	2
R5	R5.43	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 46ml RD (retrait toles tunage, éclaircissement sur l'ilot, retalutage, géotextile+ensemencement, couches de lit et plançons sur enrochement) voir chemin communal blocs béton	D/H/I/M	AC118, 461 (privé)		30	50	80	9 922	1984	2020	2
R5	R5.44	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges : suppression des poteau edf et des gabions sur 50ml (à voir réseau borne) + retalutage et clôture + recharge 3m3 (comblement de la fosse)	D/H/I/M	AD1 (privé)		30	50	80	6 279	1256	2017	2
R5	R5.45	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 30ml (retrait tunage, fascine /tressage de saule, retalutage, géotextile et ensemencement)	D/H/I/M	AE181 (privé)		30	50	80	5 247	1049	2021	2
R5	R5.46	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 60ml : gestion de la ripisylve, retalutage,fascine de saule 3 essences à minima 60ml et couche de branche à rejet 20ml) + (20ml E4 berges maconnées réalisation de son garage hors ppre)	D/H/I/M	AE44, 47 (privé)		30	50	80	11 198	2240	2019	2
R5	R5.47	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RG sur 190ml (retrait des tunages et gabion, retalutage, géotextile et ensemencement, couche de branches à rejets 30ml, fascine d'helophytes 140ml, maconnerie jonction génie végétal et mur 15ml) après aménagement 3 ouvrages	D/H/I/M	commune - sentier de la Risle		30	50	80	25 658	5132	2020	2
R5	R5.48	Tronçon5	Brionne	Etude de faisabilité sur la restauration des berges RD (mur instable sur 25ml) : étude géotechnique, constat d'huissier, palplanches sur 30ml+ fascine d'hélophytes)	D/H/I/M	AI168 (privé)		30	50	80	111 788	22358	2019	1
R5	R5.49	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 65ml RG (retrait tunage, retalutage, couche de branche à rejet sur 30ml et fascine d'hélophytes sur 35ml)	D/H/I/M	XA84, 61, 63, 38 (privé)		30	50	80	7 398	1480	2021	2
R5	R5.50	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 30ml RG (retrait blocs, retalutage, géotextile + ensemencement + fascine d'hélophytes sur 30ml)	D/H/I/M	AS237 (privé)		30	50	80	5 528	1106	2021	2
R5	R5.51	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 112ml de rivière RG (retrait tunage bois, enrochement, retalutage, resserement, fascine d'hélophyte 70ml, recharge alluviale 3m3)	D/H/I/M	AS172 (privé)		30	50	80	10 764	2153	2017	2
R5	R5.52	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RG sur 80ml (après aménagement de OH41) lit et plant de plançons + enrochement	D/H/I/M	AS336, 336 (privé) et AS167 (commune)		30	50	80	13 943	2789	2020	2
R5	R5.53	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RG sur 150ml (après aménagement de OH41) (démantélement, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation en haut de rive 50ml)	D/H/I/M	AS1, 2, 137 (privé)		30	50	80	6 188	1238	2020	2
R5	R5.54	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 6ml (retrait des fibro-ciment)	D/H/I/M	AR15, 132 (privé)		30	50	80	1 403	281	2017	2
R5	R5.55	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges RD sur 60ml (retrait des enrochements, retalutage, géotextile + ensemencement)	D/H/I/M	AR149, 177 (privé)		30	50	80	3 333	667	2017	2
R5	R5.56	Tronçon5	Brionne	Etude de faisabilité sur la restauration des berges (enjeu habitation-géotechnique) RD sur 40ml retrait poteau edf répartition eaux avec le bief et réfection mur, lit et plant de plançons+enrochement sur 20ml, création ilot d'atterissement 6m3+épis tronc	D/H/I/M	AO42, 43, 210 (privé)		30	50	80	15 717	3143	2019	1
R5	R5.57	Tronçon5	Brionne	Restauration des berges sur 5ml RD (retrait des enrochements, retalutage, géotextile+ensemencement, plantation en haut de rive)	D/H/I/M	AO109 (privé)		30	50	80	1 317	263	2017	2
R5	R5.58	Tronçon5	Brionne	Restauration de berge RG sur 5ml (érosion à proximité de la pile du viaduc - urgence faible - comblement de la fosse)	D/H/I/M	0A21 (privé)		30	50	80	977	195	2018	2
R5	R5.59	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration de berge : ancienne brèche calfeutrée par amas de poteau edf sur 20ml (se rapprocher de la SANEF / génie civil)	D/H/I/M	0A21 (privé)		30	50	80	20 708	4142	2022	2
R5	R5.60	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des berges RG : suppression poteau edf	D/H/I/M	AD92 (privé)		30	50	80	2 805	561	2017	2
R5	R5.61	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des berges RG sur 70ml (retrait plaque/enrochement, retalutage, géotextile+ensemencement sur 70ml, couche de branches à rejets sur 30ml)	D/H/I/M	AD26, 70 (privé)		30	50	80	5 959	1192	2019	2
R6	R6.12	Tronçon5	Pont-Authou	Resserement du lit (8 épis, recharge 2m3) sur 200ml	I/J	0A1 (privé)		30	50	80	622	124	2017	2
R6	R6.13	Tronçon5	Brionne	Suppression poteau edf lit et berge (restauration berges et habitats)	I/J	AC173 (privé)		30	50	80	1 020	204	2017	2
R6	R6.14	Tronçon5	Brionne	Restauration des habitats et des berges RD sur 100ml (retrait des protections de fortune 35ml, retalutage, éclaircissement, géotextile+ensemencement, épis (4), dlg (8), recharge en gravier 3m3)	I/J	AI318 (privé),AI 319 (commune)		30	50	80	2 604	521	2019	2
R6	R6.15	Tronçon5	Brionne	Restauration des habitats sur 1000ml (recharge en graviers, dlg, etc.) entre les 2 ponts (secteur amont non urbanisé de la Cabotière) forfait selon les opportunités	I/J	ensemble de privé		30	50	80	4 995	999	2019	2
R6	R6.16	Tronçon5	Brionne	Restauration des habitats : déconcrétionnement 500m² sur radier/plat	I/J	AR82, 83 (privé)		30	50	80	300	60	2018	2
R6	R6.17	Tronçon5	Brionne	Restauration des habitats (déconrêtionnement sur 500m²) sur radier/plat	I/J	AO104 et 0A21 (privé)		30	50	80	300	60	2018	2
R6	R6.19	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des habitats : déconcrétionnement sur 300m²	I/J	ZA144, 93 (privé)		30	50	80	300	60	2020	2
R6	R6.20	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des habitats : déconcrétionnement sur 100ml (180m²), recharge en graviers 4m3, mise en place d'abris (dlg, blocs) quantité 10	I/J	ZA16, 18, 19 (privé)		30	50	80	804	161	2020	2
R6	R6.21	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Restauration des habitats sur 200ml : déconcrêtionnement sur 500m², recharge en graviers 4m3, 8 épis dans zone lentique avec surlageur	I/J	AD91, 92 (privé)		30	50	80	1 144	229	2020	2
R7	R7.49	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Réfection et recul de la clôture sur 280ml RG + débroussaillage, abattage sélectif, etc.	D/G/H/I/K	ZB14 et 15 (privé)		30	50	80	1 680	336	2018	2
R7	R7.50	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de clôture RDG sur 420ml, 2 abreuvoirs RDG, remise en état du dispositif de franchissement (ipn poutre)	D/G/H/I/K	ZB13 et 14 (privé)		30	50	80	15 120	3024	2018	2
R7	R7.51	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Reprise de l'abreuvoir RD (cloture stabilisation)	D/G/H/I/K	ZB44 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R7	R7.52	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Mise en place de clôture sur 170ml RD, 1 abreuvoir + recharge en graviers 1m3 et pose d'abris (quantité 10)	D/G/H/I/K	ZB24 (privé)		30	50	80	2 491	498	2020	2
R7	R7.53	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Recul de la clôture sur 200ml RD, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	ZB20 (privé)		30	50	80	2 500	500	2020	2
R7	R7.54	Tronçon5	Pont-Authou	Stabilisation d'un abreuvoir RD (retalutage, tout venant, empierement)	D/G/H/I/K	0A242 (privé)		30	50	80	1 300	260	2020	2
R7	R7.55	Tronçon5	Pont-Authou	Mise en place d'un abreuvoir RG (stabilisation) + resserement du lit (épis) + débroussaillage sur 20ml	D/G/H/I/K	0A13 (privé)		30	50	80	1 340	268	2017	2
R7	R7.56	Tronçon5	Pont-Authou	Mise en place d'une clôture sur 700ml RDG (risle et rau du moulin), 1 abreuvoir RD ou RG (Risle ou bras secondaire) - parcelle OA n°1	D/G/H/I/K	0A1 (privé)		30	50	80	5 500	1100	2019	2
R7	R7.57	Tronçon5	Authou	Stabilisation d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B81 (privé)		30	50	80	1 300	260	2021	2
R7	R7.58	Tronçon5	Pont-Authou	Réfection d'une cloture sur 210ml RG (voir recul), 1 abreuvoir (stabiliser)	D/G/H/I/K	0B133 (privé)		30	50	80	2 560	512	2018	2
R7	R7.59	Tronçon5	Authou	1 abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B135 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.60	Tronçon5	Authou	Abreuvoir RG (stabiliser)	D/G/H/I/K	0B355 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.61	Tronçon5	Authou	2 abreuvoirs RG et 2 abreuvoir RD (voir ortho) + 1 ou 2 gué aménagé (voir pour un double abreuvoir en face à face)	D/G/H/I/K	privé - AC171, 427, 423, AD482, 258, 432, 523, 390, 526, 252, 379, 377, AH334, 171, 333, 336, 280 (commune)		30	50	80	25 200	5040	2018	2
R7	R7.62	Tronçon5	Authou	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation)	D/G/H/I/K	0B450 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.63	Tronçon5	Pont-Authou	Réfection d'une clôture RDG sur 400ml (parcelle OB n°117, n°136)	D/G/H/I/K	0B117 et 136 (privé)		30	50	80	2 400	480	2021	2
R7	R7.64	Tronçon5	Pont-Authou	2 abreuvoirs RDG	D/G/H/I/K	0B136 et 105 (privé)		30	50	80	2 600	520	2018	2
R7	R7.65	Tronçon5	Authou	Mise en place d'une clôture sur 900ml RG, 4 abreuvoirs RG sur 1000ml du vestige du pont OH51 / ROE65637 à Dérivery	D/G/H/I/K	0B11, 392, 200, 142, 144, 140 (privé)		30	50	80	10 600	2120	2017	2
R7	R7.66	Tronçon5	Authou	Mise en place de 2 abreuvoirs RDG, un dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	0B88, 619 (privé)		30	50	80	12 600	2520	2019	2
R7	R7.67	Tronçon5	Authou	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B618 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.68	Tronçon5	Authou	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	0B21 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.69	Tronçon5	Pont-authou, Authou, Brionne	Mise en place ou réfection de clôture RDG sur 4km sur le Mordoux (du clapet à la défluence avec le bras principal de la Risle)	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	24 000	4800	2019	2
R7	R7.70	Tronçon5	Authou	Mise en place d'un abreuvoir RD + 1 dispositif de franchissement (pont agricole)	D/G/H/I/K	0B24 (privé)		30	50	80	11 300	2260	2019	2
R7	R7.71	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RD	D/G/H/I/K	AC392 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.72	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RG	D/G/H/I/K	AC448 (privé)		30	50	80	1 300	260	2019	2
R7	R7.73	Tronçon5	Brionne	Mise en place de 2 abreuvoirs (face à face) + 1 gué (près des abreuvoirs) + 1 passerelle (pêche)	D/G/H/I/K	AC171, 423 (commune)		30	50	80	12 600	2520	2017	2
R7	R7.74	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AC167 (privé)		30	50	80	1 300	260	2017	2
R7	R7.75	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation + reprise)	D/G/H/I/K	AC187 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.76	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AC524 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.77	Tronçon5	thou, Pont-Authou, Brionne,	Mise en place ou réfection d'une clôture (à reculer) sur 530ml RG sur 100ml RD, 3 abreuvoirs dont AFE et pompes à museau à répartir sur les parcelles 169, 165, 1	D/G/H/I/K	AC165, 169 (privé)		30	50	80	7 080	1416	2017	2
R7	R7.78	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir (stabilisation et clôture)	D/G/H/I/K	AC164 (privé)		30	50	80	1 300	260	2022	2
R7	R7.79	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 380ml RD, 2 abreuvoirs (parcelle AS n°31, n°188 et AR n°98 et n°99)	D/G/H/I/K	AR98, 99 et AS31 (privé)		30	50	80	4 880	976	2022	2
R7	R7.80	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 275ml RD, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AR91, 92, 95 (privé)		30	50	80	2 950	590	2022	2
R7	R7.81	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 65ml RG, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AS328 (privé)		30	50	80	1 690	338	2018	2
R7	R7.82	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 50ml RG, 1 abreuvoir (commune de brionne)	D/G/H/I/K	AS160 (commune)		30	50	80	1 600	320	2017	2
R7	R7.83	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'une clôture sur 320ml RDG, 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement	D/G/H/I/K	AR3, 4, 50 (privé)		30	50	80	14 520	2904	2018	2
R7	R7.84	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture RG sur 160ml, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AR49 (privé)		30	50	80	2 260	452	2020	2
R7	R7.85	Tronçon5	Brionne	Mise en place d 'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AR46 (privé)		30	50	80	1 300	260	2020	2
R7	R7.86	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 200ml RD, 1 abreuvoir RD	D/G/H/I/K	AR148 (commune)		30	50	80	2 500	500	2019	2
R7	R7.87	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'une clôture sur 80ml RD, 1 abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AO71 (privé)		30	50	80	1 780	356	2019	2
R7	R7.88	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RG (risle) ou RD (prise d'eau amont moulin Cardine) + clôture (à relier avec l'aménagement du moulin Cardine)	D/G/H/I/K	AO80 (privé)		30	50	80	1 300	260	2022	2
R7	R7.89	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture sur 430ml RG, 1 abreuvoir RG	D/G/H/I/K	AO96 (privé)		30	50	80	3 880	776	2022	2
R7	R7.90	Tronçon5	Brionne	Mise en place de clôture RG sur 2 zones 170ml (viaduc) et 180ml (niv ouvrage), 1 abreuvoir RG	D/G/H/I/K	AO98, 212, 201 (privé)		30	50	80	3 400	680	2022	2
R7	R7.91	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'une clôture de 100ml RG, 1 abreuvoir RG	D/G/H/I/K	AO102 et AP101 (privé)		30	50	80	1 900	380	2022	2
R7	R7.92	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'une clôture sur 50ml RD, 1 abreuvoir	D/G/H/I/K	AD91 (privé)		30	50	80	1 600	320	2020	2
R7	R7.93	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'un abreuvoir RG, 1 dispositif de franchissment (gué et double entrée)	D/G/H/I/K	AD91, 92 (privé)		30	50	80	11 300	2260	2020	2
R7	R7.94	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RG (stabilisation)	D/G/H/I/K	AD1 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.95	Tronçon5	Brionne	Mise en place d'un abreuvoir RG (stabilisation)	D/G/H/I/K	AD1 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.96	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Mise en place d'un abreuvoir RD (stabilisation)	D/G/H/I/K	AD91 (privé)		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.97	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Mise en place d 'un dispositif de franchissement (retrait de l'ancien franchissement) - érosion pile RD	D/G/H/I/K	AD3, 6 (privé)		30	50	80	11 530	2306	2019	2
R8	R8.08	Tronçon5	Freneuse-sur-Risle	Etude de simplification du réseau sur 370ml (démentèlement des tôles, clôtures, arche PHED, talutage des berges , maintien d'un fossé enherbé)	B/I/M	ZB13 (privé)		30	50	80	6 300	1260	2017	1
R8	R8.09	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux hydromorphologique du site (ile de 4500m² plus haute env. 1m que les berges RDG)	B/I/M	AC79 (privé)		30	50	80	107 100	21420	2022	1
R8	R8.10	Tronçon5	Brionne	Etude et travaux hydromorphologique (retrait poteau edf alimentation bras gauche gestion des 4 embâcles obstruant le lit, abattage des 30 peupliers, gestion rivulaire et de la mégaphorbaiaie de l'ile, du remblais, passerelle)	B/I/M	AR79 (privé)		30	50	80	11 501	2300	2017	1

Code	Numéro action	Tronçon	Commune	Descriptif	Enjeux	Parcelles cadastrales	Groupement étude ouvrage	CD27	AESN	Cumul	Montant total	Autofinancement	Année	Priorité
R8	R8.11	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Assurer la mobilité de la Risle (retrait enrochements/plaques sur 4 zones 70ml, 115ml, 71ml et 40ml RDG et une plantation de ripisylve sur 700ml RDG (largeur, densifier, diversifier) à partir de l'ouvrage de dérivation de la Béhotière vers l'aval	B/I/M	AP37 et ZA16 (privé)		30	50	80	20 606	4121	2019	1
R8	R8.12	Tronçon5	Fontaine-la-Soret	Réorganisation des seuils/épis rocheux (quantité 3)	B/I/M	AP37, 112 et ZA16 (privé)		30	50	80	3 213	643	2019	1
E1	E1.111	Tronçon6	Fontaine-la-Soret	Recépage d'aulnes malades RDG sur 1200ml (quantité 60) Ø 0.25-0.5m	D/G/H	0A20, 62 et 0B3 (privé)		0	40	40	4 500	2700	2017	1
E2	E2.59	Tronçon6	Nassandres	Suppression des embâcles (ostruction) + déchets + suppression pieux blocs béton etc. (estimer à 5 embacles)	A	0A22, 23 (privé)		0	40	40	900	540	2019	2
E3	E3.27	Tronçon6	Nassandres, Fontaine-la-Sore	Nettoyage de 4 km de rivière	A/K	commune - privé		0	40	40	1 000	600	2017-2021	2
R1	R1.37	Tronçon6	Fontaine-la-Soret	Plantation de ripisylve continue sur 400ml RG (double ligne)	G/H/K	0B37, 38, 40 (privé)		30	50	80	240	48	2017	2
R3	R3.36	Tronçon6	Nassandres	Abattage de 14 résineux RD Ø0.5-1m	F/G/H	0A484, 632 (privé)		30	50	80	1 960	392	2017	2
R3	R3.37	Tronçon6	Nassandres	Abattage de 60 peupliers sur les ilots + purge des aulnes malades (quantité 10) Ø 0.25-0.5m	F/G/H	0C326 (privé)		30	50	80	8 600	1720	2017	2
R3	R3.38	Tronçon6	Nassandres	Abattage des 4 peupliers près du ru RG	F/G/H	0C853 (privé)		30	50	80	560	112	2017	2
R7	R7.100	Tronçon6	Nassandres	Mise en place d'un abreuvoir RG	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	1 300	260	2018	2
R7	R7.101	Tronçon6	Fontaine-la-Soret	Mise en place de clôture sur 800ml RG (ou recul), 2 abreuvoirs RG sur parcelle n°40	D/G/H/I/K	0B40 (privé)		30	50	80	7 400	1480	2017	2
R7	R7.98	Tronçon6	Nassandres	Mise en place de clôture RG sur 455ml (parcelle 81 et 36), 2 abreuvoirs, 1 dispositif de franchissement sur le ru	D/G/H/I/K	privé		30	50	80	6 030	1206	2017	2
R7	R7.99	Tronçon6	Nassandres	Mise en place de clôture RDG sur 790ml (risle et bras secondaire), 1000ml de clôture (ru), 4 abreuvoirs sur les parcelles OC n°853, n°1070, n°328	D/G/H/I/K	0C328, 853 (privé)		30	50	80	15 940	3188	2018	2
R8	R8.13	Tronçon6	Fontaine-la-Soret	Supression du vestige du tunage bois sur 50ml RG	B/I/M	0B40 (privé)		30	50	80	1 339	268	2017	2